

康德元年十月貳拾五日

康德二年九月分國都建設局業務概要月報(和文)

秘

國務院國都建設局



7110-4 599

G-0009

0349

自康徳二年九月一日
至康徳二年九月三十日

國都建設局業務概要月報

(九月分)
日文第二十九報

秘

國務院國都建設局

S 7110-4 600

本文中左記各項ハ秘扱ニ付御承知相成候
記

- ◎自 一頁 至 五頁 第一章ノ各項全部
- ◎自 六頁 至 九頁 第二章ノ各項全部
- ◎自 二五頁 至 二八頁 第八章ノ(1)(2)(4)項
- ◎自 四一頁 至 四八頁 第九章ノ各項全部
- ◎第七一頁 第十三章ノ五ノ(1)項

秘

以上

S 7110-4 601

G-0009

0350

康徳二年九月分國都建設局業務概要月報目次

第一章	人事關係	一
第二章	豫決算關係	六
第三章	用度關係	一〇
第四章	法規關係	一三
第五章	佈告	二一
第六章	呈文並指令	二二
第七章	國都建設事業紹介宣傳關係	二三
第八章	一般涉外關係	二五
第九章	土地關係	四一
	土地買收及買收豫定區域圖	四八ノ次
第十章	測量關係	四九
	買收土地測量工程圖	五〇ノ次

S 7110-4 602

第十一章	製圖關係	五一
第十二章	道路關係	五二
	道路工事工程圖	六一ノ次
第十三章	上水關係	六二
	上水工事工程圖	七一ノ次
第十四章	下水關係	七二
	下水工事工程圖	七四ノ次
第十五章	建築關係	七五
第十六章	公共施設關係	七九
第十七章	工事件名表	八五

以上

S 7110-4 603

G-0009

0351

秘

備員ノ昇給ヲモ行ヒタリ

記

各通

國都建設局屬官	淺井初
國都建設局屬官	三田正夫
國都建設局技士	水越國三郎
國都建設局技士	長野潔

陞叙委任一等

各通

國都建設局技士	田村初代志
國都建設局技士	七田實

給三級俸

國都建設局屬官	三田正夫
---------	------

給四級俸

國都建設局屬官	赤松有三
國都建設局屬官	富田豐
國都建設局技士	水川純二



7110-4

605

秘

リ

第一章 人事關係

(1) 官吏解任ニ關スル件

豫テ吉林市政籌備處へ轉出ノ爲メ辭官手續中ナリシ當局技佐高橋勝年ノ發令ハ九月十八日人事處長ヨリ左記ノ通り認可アリタル旨ノ依命通知ニ接セ

記

國都建設局技佐 高橋 勝年

辭官照准

九月五日附

(2) 官吏制愛方ノ件

九月三十日財政部總務司長ヨリ當局總務處勤務屬官薛華堂ノ調任ニ關シ制愛方ノ依頼アリタリ

(3) 陞等昇級ニ關スル件

曩ニ總務廳長宛手續中ナリシ首題ノ件ニ關シ九月二十五日左記ノ通り承認アリタル旨ノ通知ニ接シ九月一日附ヲ以テ直ニ發令セリ尙同日附ヲ以テ履



7110-4

604

給月俸百十五圓
國都建設局技士 清田光藏

國都建設局屬官 徐青梯
國都建設局屬官 龍ヶ江良榮
國都建設局屬官 高萬鐘
國都建設局技士 柴谷廣吉
國都建設局技士 村越市太郎

給月俸百五圓
人員ノ異動

本月ハ已ムヲ得サル缺員三名ヲ補充シタルノミニシテ技佐高橋勝年以下
雇員三名、備人六名計一〇名ヲ吉林市政籌備處へ轉出セシメタルノ外他
官署へノ轉出者一、退職者七、尙ホ若干ノ昇格ヲ行ヒタリ、之ヲ表示スレ
ハ左ノ如シ

秋
(4)

S 7110-4 606

秋

(6) 現在員

備考 吉林市政籌備處へ轉出ノ者ハ同處ノ官制未公布ナル爲メ一應解
職ノ手續ヲ取リタリ

本月末現在員ハ四七二名ナルカ内、滿人一三〇名、日系三四三名ニシテ
前月末ノ四八七名ニ比シ一五名ヲ減シタリ。即チ官吏一名、備人一名
臨時備人三名ノ減ニシテ月末現在員次表ノ如シ

區分	官吏	雇員	備人	臨時備人	計	
					増	減
新規任用		1 (日)	2 (滿)		3	
陞任昇格		6 (日)			6	
調任						
計		7	2	1	9	
免官解職		1 (日)	3 (滿)	2 (日)	17	
陞任昇格			5 (日)	1 (日)	6	
調任		1 (日)			1	
計		7	13	3	24	
摘要						

S 7110-4 607

G-0009

0353

第二章 豫決算關係

康徳二年度豫算ニ對スル九月末決算額左ノ如シ
 ◎康徳二年九月十八日付ヲ以テ前年度剩餘金九二六、六〇四・六〇圓ハ國庫内移管濟ノ旨中央銀行ヨリ通知アリタリ
 ◎資金一時融通方豫テ總務廳長ヘ申請中ノ處九月二十三日付ヲ以テ二百萬圓國庫内移管濟ノ旨中央銀行ヨリ通知アリタリ

秘

6

一、歳入ノ部

科	目	豫算額	九月末決算額
第一款 土地收入	第一項 土地出租收入	一、二四〇、九二〇圓	一、三八三、一四八・二五圓
	第二項 土地出賣收入	一五〇〇〇	一八、五二〇・二〇
第二款 借入金	第一項 借入金	四、五〇〇、〇〇〇	一、三六四、六二八・〇五
	第一項 借入金	四、五〇〇、〇〇〇	
第三款 雑收入	第一項 自來水收入	二七七一六〇	六六一三一・六三
	第二項 輕便鐵道租金	二〇一、一六〇	三五、五六九・二二
	第三項 雜入	五、六〇〇	一四、六四九・〇三
第四款 由前年度滾入剩餘金	第一項 由前年度滾入剩餘金	二〇、〇〇〇	九二六、六〇四・六〇
	第一項 由前年度滾入剩餘金		九二六、六〇四・六〇
總計		六〇一、八〇八〇	二、三七五、八八四・四八

秘

7110-4 610

7110-4 609

G-0009

0355

總計	第五項 建設費	二〇二〇、九七四	六二、九六一〇	三六
	第四款 自來水事業資金 利息補給費	八七五〇〇	一四、八六三	〇一
	第一項 自來水事業資金利 息補給費	八七五〇〇	一四、八六三	〇一
	第五款 借入金各項支出款	二一八、七五〇	〇	一
	第一項 借入金各項支出款	二一八、七五〇	〇	一
	第六款 各項發還款	一〇、〇〇〇	一四五	四〇
	第一項 各項發還款	一〇、〇〇〇	一四五	四〇
	第七款 各項支出款	九二六八	〇	一
第一項 各項支出款	九二六八	〇	一	
第八款 國庫準備金	一一〇、〇〇〇	〇	一	
第一項 第一準備金	三〇、〇〇〇	〇	一	
第二項 第二準備金	八〇、〇〇〇	〇	一	
總計		六〇一、八〇八〇	一、八八二、三八九	八一



7110-4

612

秘

科	第一項 俸津	九二、七二〇	三八、二七六	七七
	第二項 辦公費	一三〇、九三九	五四、一五四	八五
	第一項 土地費	三、一二四、六一三	一〇、六三、三六五	九一
	第二項 街路橋梁費	七九五、二七〇	二六、八九四一	五六
	第三項 堤防築造費	一、五二八、一七〇	五一、二〇二八	四〇
	第四項 汚水道費	五一〇、七四	八八三	四六
	第五項 公共施設費	四七七、二七二	二四三、〇六三	九一
	第六項 工程用建築物造營費	二一〇、〇〇〇	二五〇、一九	八四
	第七項 調査費	六〇六〇	二、九〇五	〇〇
	第一項 俸津	二、三、四、二九〇	九、五二三	七四
	第二項 辦公費	三七、四九四	一三、〇三一	四三
	第三項 給水費	六二、三八二	一〇、四四三	六九
	第四項 用地費	八、九五〇	五一、五八〇	一三
	豫算額	二二三、六五九	九三、四三一	六二
九月末決算額	九二、七二〇	三八、二七六	七七	

二、歳出之部



7110-4

611

G-0009

0356

第三章 用度關係

九月中ニ於ケル用度關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(一) 淨月潭貯水池溢水路築造用セメント運搬請負ニ關スル件

首題ニ關シ左記ノ通り契約締結セリ

契約 番 號	件 名	契約數量	代 價	期 限	請負人氏名
六五	セメント運搬	三一四六袋	四四〇.四四	九月末日	田中 兼人

本契約ハ期限内ニ完結セリ

(二) 九月中ニ於ケル物品購入請求内譯左表ノ如シ



7110-4

613

G-0009

0357

購入物品請求額 経費(九月分)

款	項	目	件 数	金 額
建設局費	辨公費	廳費	116	1,699 32
		備品費	2	81 30
		招待費	2	13 30
計			120	1,792 92
自來水費	辨公費	廳費	33	247 59
		備品費	3	53 70
	給水費	廳費	2	97 86
		運轉費	18	827 37
	計		56	1,227 02
経費計			176	3,019 94

614

7110-4



G-0009

0358

購入物品請求額 事業費(九月分)

款	項	目	件 数	金 額
建設事業費	土地費	土地出賣費	3	29,160
		街路橋梁費	49	26,959
		機械器具費	1	60,000
	汚水道費	汚水道費	1	8,340
		公園費	21	1,028
		運動場費	5	243
		機械及器具費	14	129
		調査費	6	279
	計		100	37,069
	自來水費	建設費	水源費	9
自來管費			53	59,361
調査及測量費			1	2,800
機械及器具費			7	277
計		70	60,420	
事業費計		170	97,490	

615

7110-4



G-0009

0359

第四章 法規關係

九月甲ノ主ナル法規關係事項左ノ如シ

三、完了ヲ見タルモノ左ノ如シ

(山) 土地ノ變更登記、分割登記及合併登記ノ囑託書様式ニ
關スル件

首題ノ件ニ關シ司法部及地方法院ト打合セ研究ノ結果左ノ如ク決定セ
リ

記

土地標示更正登記囑託書

前 地 積	原 土 地 之 種 類	正 產 動	更 不 坐 落	新 京 特 別 市	路 街	胡 同	辦
		四 至					
		南 至	東 至				
		北 至	西 至				
料 邊							

S 7110-4 616

附 屬 文 件 及 參 考 事 項	不 動 產 價 額	登 記 之 標 的	登 記 原 因 及 其 年 月 日	示 標			
				項	事	正	更
圖 式 及 囑 託 書 副 本 各 壹 份	國 幣	土 地 標 示 更 正 之 登 記	康 德 年 月 日 更 正 原 因 發 見				

右囑託爲土地標示更正登記此致
新京地方法院長公鑒
康德 年 月 日

國務院國都建設局長

S 7110-4 617

G-0009

0360

分 部 割 分				分 部 割 分				分 部 餘 殘			
不動產價額	地積	土地之種類	坐落	不動產價額	地積	土地之種類	坐落	不動產價額	地積	土地之種類	坐落
國幣			新京特別市	國幣			新京特別市	國幣			新京特別市
			給街				給街				給街
			胡同				胡同				胡同
			號				號				號
			南至 東至				南至 東至				南至 東至
			北至 西至				北至 西至				北至 西至
			南至 東至				南至 東至				南至 東至
			北至 西至				北至 西至				北至 西至



7110-4

619

左 閉

新 京 地 方 法 院 長 公 鑒

康 德 年 月 日

國 務 院 國 都 建 設 局 長

示 標 之 產 動 不	分 割 後 不 動 產 現 狀	前 原 產 動		坐 落
		地 積	土 地 之 種 類	
登記原因及其年月日	登記之標的	不動產價額	土地之種類	坐落
康德 年 月 日 分割	土地分割之登記	國幣		新京特別市
	圖式及囑託替副本各壹份			給街
	右囑託為土地分割登記此致			胡同
	參考文件及參考事項			號
	登記之標的			南至 東至
	圖式及囑託替副本各壹份			北至 西至
	圖式及囑託替副本各壹份			南至 東至
	圖式及囑託替副本各壹份			北至 西至



7110-4

618

土地分割登記囑託書

合併後不動產現狀				原產狀						
不動產價額	地積	土地之種類	四至	坐落	不動產價額	地積	土地之種類	四至	坐落	不動產價額
國幣			南至 東至	新京特別市	國幣			南至 東至	新京特別市	國幣
	料達		北至 西至	街		料達		北至 西至	街	
				胡同					胡同	
				號					號	



7110-4

621

合併前之不動產			
地積	土地之種類	四至	坐落
		南至 東至	新京特別市
		北至 西至	街
			胡同
			號



7110-4

620

左開

石嘴託為土地合併登記此致
 新京地方法院長 公鑒
 康德 年 月 日

國務院國都建設局長

土地合併登記囑託書

不動產之標示	合併前不動產原狀	記載末尾 (筆)
登記原因及其年月日	合併後不動產現狀	記載末尾
登記之標的	土地合併之登記	
附屬文件及參考事項	圖式及囑託書副本各壹份	

G-0009

0362

- 三、立案研究中ニ屬スル主ナルモノ左ノ如シ
- (1) 原所有權移轉登記費用並大端公司ヨリ原所有權力當局ニ移轉スル場合ノ登記嚙託書類様式ニ關スル件
 首題ノ件ニ關シテハ司法部及河京地方法院ト打合セ併究中ニシテ近ク決定スル豫定ナリ
- (2) 國都建設事業關係法令格式集覽追録整理ノ件
 首題追録ニ關シテハ前月ニ引續キ整理中ナリシトコロ既ニ打字謄寫モ大半終了シ近ク編綴ニ着手スル豫定ナリ
- (3) 國都建設事業施行手續概要並兩租權取扱方針決定ノ經過取極メノ件
 首題ノ件ニ關シ目下取極メ中ナリ



7110-4

623

G-0009

0363

(2) 國都建設事業關係書式集覽配布ノ件
 當局刊行首題集覽ノ九月末迄ニ於ケル配布状況左ノ如シ

國都建設局内	監 察 院	立 法 院	主 計 處	蒙 政 部	外 交 部	軍 政 部	財 政 部	司 法 部	交 通 部	文 教 部	實 業 部	國 道 局	新 京 特 別 市 公 署
六九	五	一	三	一	三	三	七	三	三	三	三	一	九
秘 書 處	審 用 處	秘 賞 處	統 計 處	首 都 警 察 廳	吉 林 省 公 署	無 龍 江 省 公 署	閩 粵 省 公 署	吉 林 市 政 務 備 處	哈 爾 濱 特 別 市 公 署	錦 縣 公 署	大 同 學 院	關 東 局 關 係	新 京 日 本 總 領 事 館
三	一	一	二	一	一	一	三	一	二	二	一	二	二
人 事 處	情 報 處	法 制 局	民 政 部	鐵 道 總 局	大 儲 公 司	東 京 市 政 調 査 會	仁 川 府 廳	三 菱 合 資	其 他 民 間	小 計			
三	三	五	一	二	三	二	一	一	六	一七四			
冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數	冊 數



7110-4

622

第五章 佈告
九月中ノ當局佈告ナシ

第六章 呈文並指令ノ部

出 康徳二年八月分印紙收入額報告書呈出ノ件（呈文第四十四號、九月七日、國務總理大臣宛）

指令ノ部
九月中ノ指令ナシ

S 7110-4 625

S 7110-4 624

G-0009

0364

第七章 國都建設事業紹介宣傳關係

九月中ニ於ケル國都建設事業紹介宣傳事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(1) 國都建設設計資料及其他送付ノ件

八月十七日附哈爾濱特別市建設局長ヨリ首題ノ件ニ關シ依頼越シアリ
タルニ付左記諸資料ヲ九月三日發送セリ

記

一、國都建設設計費概要 一、康德元年度歲入出豫算書

一、建築物及用途許可準則 一、國有土地拂下案内

一、水道給水指示條項 一、下水道施設指示條項

一、建築指示條項

(2) 國都見學並ニ腰站淨月潭貯水池見學團ノ件

交通公司主催ニカカル國都見學並ニ腰站淨月潭貯水池見學團一行三百
名ハ第一回廿二日、第二回廿九日夫レ夫レ當局員ノ説明ヲ受ケツツ新
建設市街ノ全貌ヲ見學シ、腰站貯水池ニ至リテ現場員ノ貯水池概要ヲ
聽取セリ。之レ等團員六百名ニ對シテ當局ハ參考資料トシテ「リーフ

S 7110-4

レット」及繪葉書ヲ配布セリ。尙ホ當局宣傳映畫製作ニ利用スヘク團

員見學情況ノ映畫撮影ヲ行ヘリ

(3) 贈品袋印刷ノ件

事業紹介並ニ宣傳用ノ諸印刷物ニ用フヘキ贈品袋ノ殘部皆無トナリタ
ルヲ以テ之レカ補充トシテ五千部ノ製作並ニ印刷ヲ廿五日註文セリ

(4) 女學校生徒一行淨月潭貯水池見學ノ件

新京高等女學校生徒六百名ハ當局員指導ノ下ニ卅日腰站淨月潭貯水池
ノ見學ヲ行ヘリ

其他ノ團體ニシテ淨月潭見學ヲ行ヒシモノ數件ニ及ヘリ

(5) 建設情況視察團來廳ノ件

九月中ニ於ケル國都建設情況視察ノ爲メ來訪セル團體ハ三十四件ニシ
テ總人員ハ千八百八十名ニ及ヘリ。當局員ハ之レ等ニ對シ可及的ニ建設
ノ概要ニ付キ説明ヲ與ヘタリ

S 7110-4

第八章 一般渉外關係

(1) 國有土地相互交換ニ關スル件

秘

南嶺附近ニ於ケル貴部及當局所管土地ハ別紙圖面ノ通り其ノ境界錯交シ管理上不便不埒ヲ以テ之ヲ圖面符號表示ノ通り交換整理致シ度ニ付至急何分ノ御回答相煩シ度、尙土地面積ハ實測ノ上實情ニ即シ双方便宜ナル様夫々處理致シ度ニツキ御承知相成度

追テ本件ニ關シテハ貴部國有財産科長ニ豫メ打合セ濟ニ付申添フ

財政部所管交換豫定地 圖面表示 A、B、C、Dノ通

國都建設局所管交換豫定地 圖面表示 A、B、C、Dノ通

(2) 軍部用地代金支拂請求ニ關スル件

首題ニ關シ九月七日財政部大臣宛左ノ通牒請求ヲナセリ

「豫テ軍用地トシテ保留ニ係ル土地中別紙調書記載ノ分ハ地積其ノ他確定セシニ付之カ代金支拂方至急御取計相成度圖面添附右請求ス

追テ貴部ニ於テ支拂日時決定次第當局ニ於テ代金納入通知書發送可

秘

7110-4

628

致ニ付其ノ旨當局土地科長ニ御通知相煩シ度申添フ

(3) 大同自治會館敷地内一部賣却土地ニ於ケル施設物撤去ニ關スル件

首題ニ關シ九月十日財政部理財司長宛左ノ通牒ヲナセリ

「首題ニ關シ康徳二年七月九日財理國第四三六號ヲ以テ御來示ノ件ハ協議ノ結果左記ノ通り決定致シ候ニ付左記御承知ノ上夫々關係者ニ御通牒方御取計相成度候也

左記

一、當該地ノ東北隅ニ現存スル新京稅捐局分卡廳舎並ニ外柵テニスコート

ト一切ノ施設物ハ康徳三年三月末日限り撤去スルコト

一、外柵、テニスコート一切ノ施設物撤去費トシテ特ニ國幣六二二圓整

ヲ補償ス

秘

國都建設施行地内軍用地買收ニ關スル件

首題ニ關シ九月二十六日附財政部總務司長ヨリ左ノ照會越アリタリ

「首題軍用地トシテ別紙附圖一註。練兵場ニ一四三、四、五、六ノ通り當部ニ於テ直接買收致度ニ付參考トシテ左記事項御一報煩シ度及照會

7110-4

629

記

一、貴局既買收地ノ境界線

二、本件軍用地内ニ貴局買收地アラハ有償管理換受度ニ付其ノ面積

三、本件軍用地ニ接スル土地ノ貴局買收價格

四、其他參考事項

右申越ニ對シ當局ハ九月三十日全總務司長宛圖面ニ通添附ノ上左ノ回答

並照會ヲ發セリ

貴部公函財理國第六六〇號ヲ以テ御照會ニ係ル首題ノ件左記ノ通り御

配慮ノ上貴意折返シ御回報相煩度

記

(一) 御來示ノ練兵場敷地ニハ別圖ノ通り當局所管西部共同墓地ノ一部編入

セラル、右墓地ハ國都建設事業進捗ニ伴ヒ買收地域内所在各宗各派諸

宗教團體並有縁、無縁墳墓改葬地トシテ當局ヨリ指定、夫々區劃配當

シ既ニ墳塋、靈房等ヲ築造セル向モアリ移葬ヲ了シタルモノ無慮數万

ニ上レル現狀ニシテ今般之ヲ回收シ更ニ他ニ再改葬ヲ爲サシムルハ不

27

7110-4

630



穩當ニ付當該地域ヲ除外シ圖示ノ區域ニ改定方御取計相成度、但シ本

件ニ就テハ過般内協議ノ際貴部理財司國有財産科員並關東軍經理部員

ニ委曲説明諒解ヲ得タルモノニ有之

(二) 本軍用豫定地ハ當局建設區域内ニ屬シ既ニ之カ買收上實地測量調査ヲ

遂ケ買收準備ヲ了シタル狀況ニテ既買收境界線地照等ノ整理其他便宜

上當局ニ於テ買收貴部ニ提供ノコトニ致度ニ付右地域内所在房屋其他

地上物件ノ移轉及土地買收ノ進程上必要ニ付軍部ニ實地引渡時期御回

示相成度

以上依命及御協議

(5) 市營住宅地道路改造方依頼越ニ對シ回答ソ辨

首題ニ關シ八月二十四日附新京特別市公署ヨリ先般來ノ降雨ノタメ北安

路市營住宅地ノ各四米道路ハ泥化シ雨水溝ハ崩壞シ各個所ニ凹地ヲ生シ

降雨毎ニ溜水ノ爲メ通行難澁ヲ來セルヲ以テ之カ側溝及鋪裝工事方至急

手配アリ度旨通牒依頼越アリタリ

28

右ニ對シ當局ハ九月五日左ノ回答ヲナセリ

7110-4

631



G-0009

0367

(9) 首題ニ關シ九月二日滿鐵新京地方事務所長宛左ノ通牒ヲナセリ
 「別紙圖面記載ノ當局所管ノ新發路北小賣商業地域ハ全部開放シ今後
 道路鋪裝其他施設ニ着手セムトスルモノニ候處右地域中ニハ既ニ建築
 中ノモノモ有之場所柄トテ忽チニシテ商店街ヲ形成スルモノト豫想致
 居次第ニ有之候、御承知ノ通り右地域ト之ニ隣接スル貴管ノ市街御計
 畫地トハ兩者相倚リ始メテ發展スルモノト存セラレ候ニ付テハ貴管土
 地ニ於テモ早急ニ市街御計畫ノ御實施方御取運相願度尙貴管土地トノ
 境界道路タル光耀路ハ路幅中心ヲ以テ境界トスル關係上之カ構築ニ際



7110-4

633

(7) 關東局正門前道路改修方依頼越ニ對シ回答ノ件
 首題ニ關シ曩ニ關東局司政部長ヨリ地圖添附ノ上改修依頼越アリタルニ
 對シ當局ハ九月七日左ノ回答ヲナセリ
 「七月二十九日附關行第一八五六號ヲ以テ御照會ニ係ル首題正門前道路
 ハ九月末迄ニ完成豫定ニ付左様御了承相成度回答候也
 追而通用門ノ位置ハ滿鐵附屬地ニ相成居候ニ付爲念申添候」

(6) 永長路ノ變更ニ因ル元敷地ノ移管ニ關スル件
 首題ニ關シ九月六日附新京特別市長ヨリ左ノ通牒依頼越アリタリ
 「長春大街、東三道街間ノ永長路ノ開設ハ曩ニ貴局ニ於テ其ノ用地買收
 ヲ完了セラレタルモ本市水源井ノ關係ニ因リ別紙添附圖實線ノ通り變
 更ヲ要シ候從テ之ニ伴ヒ圖面着色ノ部分約二三、一七平方米ハ水源
 用地及公園用地ニ充當致候條該土地ノ所管換擬證議相煩度右依頼ス
 右申越ニ對シ當局ハ九月十四日左ノ回答ヲナセト
 「貴公函第七〇〇號(財理第三〇號)ヲ以テ御申越相成リタル首題ニ關
 スル件ハ該附近地ニ於ケル貴公署街路建設ニ順應シテ適宜施設ノ計畫
 中ニ付水源井戸用地ヲ除クノ土地ハ當局ニテ保留致度從テ貴意ニ添ヒ
 難ク候條右御諒承相成度」



7110-4

632

(10) 滿鐵附屬地境界道路鋪裝並下水管敷設施行ニ關スル件
 首題ニ關シ九月二十日滿鐵新京地方事務所長宛左ノ通牒照會ヲナセリ
 府後路及忠靈塔西側道路ハ四圍ノ情勢上碎石鋪裝並ニ下水管敷設ノ必要相生シ候ニ付テハ當局ニ於テ貴社附屬地トノ境界ニ相成居リ其ノ工事費ハ豫テ御打合ノ通り貴社ト折半ノコトニ相成居候間工法及工事費等ニ關シ當局土木科員ヲシテ至急御打合セ申上度得貴意候也

(11) 新京中學校正面前專用通路新設ニ關シ回答ノ件
 首題ニ關シ九月二十一日附滿鐵新京地方事務所ヨリ左ノ依頼越アリタリ
 「題記ニ關シ當局施設ニカカル興安通既鋪裝部分ニ連絡シ中學校專用通路トシテ別圖ノ通り新設致度ニ付御承認相成度此段得貴意候也
 尙將來本專用通路ニ對シ當局施設ニ支障ノ場合ハ何時ニテモ御指示御要求ニ應スヘク用地外ノ工作物ハ無條件ニテ貴局ニ對シ寄附可致爲念申添候也
 右申越ニ對シ當局ハ之ヲ承認セル旨九月三十日全所長宛通牒回答セリ

S 7110-4

635

- (一) 飛行場並射撃場用地調書 壹
- (二) 同上用地買収及補償費計算書 壹
- (三) 全上内譯書 壹
- (四) 飛行場及射撃場一般地形圖 貳
- (五) 飛行場用地地積圖 貳
- (六) 射撃場用地 貳

以上

S 7110-4

634

記
 シテハ御協力ヲ得テ始メテ完成シ得ル次第ニ有之候間工事着手ニ差支ナキ様至急ニ御手配御取計被下度候尤モ道路築造並ニ維持ニ要スル經費ハ従前ノ例ニ倣ヒ貴所ト折半負擔ノコトニ致度且ツ施工者ハ追而打合ノ上取決メ致度ニ付御承知相成度得貴意候
 草々

(9) 飛行場及射撃場用地引繼ニ關スル件
 曩ニ滿鐵新京地方事務所ヨリ買収方依托越ニ係ル首題ノ件ニ關シ當局ハ九月十四日右用地買収諸經費其他調査並圖面ヲ左記ノ通り取揃ヘ全所ニ送付セリ

(12) 大同公園内電燈施設方並一部中止方依頼ノ件
 首題ニ關シ九月二日滿洲電業新京電業局宛左記ノ手配方依頼通牒セリ

記

一、大同公園内スケート場既設燈光器撤去 五個
 但シスケート場ハ氣温ノ關係上二月末休止ト同時ニ右撤去方口頭ヲ以テ既ニ申込済ニテ勿論其後使用セサルニ付豫テ當務者ニ於テ打合セノ結果茲ニ書式ヲ提出、事後承認ヲ御依頼スル次第ナリ

二、大同公園内碧波塘ボート場ニ燈光器設置 二個
 但シ場所ハ同地點長虹橋ノ兩側二個所ニシテ委細ハ現場員指示スヘシ

以上

636

(13) 東大橋電燈點火依頼ノ件
 當局新設東大橋（伊通河、東站）ノ電燈八燈（二燈一ニ〇W）九月八日ヨリ點燈相成度旨九月二日滿洲電業公司ニ通牒依頼セリ

(14) 滿洲電業公司社宅用道路其他工事施行方依頼ニ關シ回答ノ件
 八月十九日附滿洲電業會社ヨリ同社社宅ハ十月二十日竣工、十一月早々

7110-4



移轉ヲ開始スヘキヲ以テ社宅竣工前ニ用地内道路及給排水其他一切ノ設備ヲ完成サレ度旨依頼照會越アリタリ

右ニ對シ當局ハ之ヲ了承、九月二日左記工程ノ豫定ナル旨ヲ回答セリ

記

工事種別	竣工豫定	備考
鋪裝工事	十一月末	至善路、樹勳街碎石撒布
道形工事	十一月末	
下水工事	十月末	
上水工事	十月末	

以上

637

(15) 大同公園内ニ自動式公衆電話設置方依頼ノ件

大同公園内施設ノ充實ト共ニ公園利用者モ漸次増加ク傾向アリ、之等入園者ノ利便ヲ考慮シテ公衆電話設置ノ必要ヲ認ムルニ至リタルヲ以テ九月六日電々會社宛左記要項附記ノ上之カ配慮方ヲ通牒依頼セリ

記

7110-4



大同公園最近ニ於ケル一日平均入園者數
合計 約二、二〇〇人

	右内譯表	(小計)	(日人)	(滿人其他)
(1) 一般入園者	七五〇	一五〇人	六〇〇	
(2) ボート利用者	六〇〇	二〇〇	四〇〇	
(3) 釣魚利用者	五〇〇	四五	五	
(4) 園内通過	八〇〇	一〇〇	七〇〇	

◎但シ日曜、祭日等ハ右表ノ倍數以上ナルモ雨雪ノ日ハ著シク減ス、又春秋ノ候ニハ家族會、運動會等アリテ著増シ冬季ハスケート利用者ヲ除キテハ入園稀ナリ

◎設置個所ハ豫メ貴社當事者ト打合セノ上保護監視ノ點ヲ考慮シ別紙圖記載ノ場所ヲ希望ス

(16) 歩道街路燈撤去願ニ關シ回答ノ件

曩ニ(當局受付九月六日)滿洲電信電話會社ヨリ、目下大同廣場ニ建築

7110-4



中ノ全社前歩道ニ樹立スル街燈ハ同社通行上ノ支障下成レルヲ以テ之カ撤去ニ要スル費用ハ全社ニ於テ負擔スヘキハ勿論別添圖面ノ通り其ノ兩側ニ之ニ代ルヘキ街燈二燈ヲ設置スヘキヲ以テ右撤去方ノ申請ヲアリタリ

右ニ對シ當局ハ九月十六日之ヲ了承セル旨回答セリ

(17) 大興公司宿舍用電話線架設ニ付引込線牡丹公園横斷ニ關シ回答ノ件

曩ニ大興公司ヨリ首題引込線ノ牡丹公園臨時横斷方ニ付依頼越アリタルニ對シ、當局ハ右ハ電々會社新京交換局開設迄ヲ期限トシ、同公園横斷ニ關シテハ當局ノ指示ニ從フコトヲ條件トシテ承認スヘキ旨九月七日全公司ニ回答セリ

639

(18) 特殊業者ニ對スル助成資金融通方ニ關シ照會ノ件

首題ニ關シ九月九日大徳不動産公司鈴木董事宛左ノ函據照會ヲナセリ
一陳者國都ノ建設助成融資ニ關シテハ毎々多大ノ御配慮ヲ煩シ貴公司機能ノ活潑ナル御發動ハ頓ニ市街ノ伸展ニ反映シ一般業者ハ因ヨリ官民住宅建築者トモニ唯一ノ金融機關トシテ信倚致シ居候事同慶至

7110-4



極端ニ存候

然ル處近時新市街ノ擴大、人口ノ増加ニ伴ヒ當局屢次ノ開放土地中
安達街、豐順街其他ニ於テ特殊家屋ヲ必要トスル向（旅館、食道樂
、料理店等）ノ新規開業企圖者漸増ノ傾向ヲ呈シ居リ候處御承知ノ
如ク之等業者ノ家屋建築ハ構造、設備其他ニ於テ一般ト異リ相當多
額ノ資金ヲ要シ從ツテ何レトモ多少ニ拘ラス之カ資金ノ調達ニ苦慮
致シ居ル現状ニ候就中料理店業者（内藝妓ヲ有スル料理店、置屋、
待合其他類似ノモノ）ノ如キ如上安達街、豐順街兩地ヲ營業地ト限
定サレ居ルモノニ於テハ其ノ業種ノ特殊性トシテ是非トモ相當數ノ
集團開業ヲ必要トスル等ノ關係上夫々開業準備ニ奔命致居候モ要ハ
一ニ懸ツテ金融關係ニ有之而カモ當局所管地内之等業者ハ附屬地業
者ニ反シ殆ント其ノ途ヲ封鎖サレ居ルヤウノ状態ナルヲ以テ勢ヒ貴
公司ヲ唯一ノ背後機關ト特ミ擧ケテ其ノ助成融資ノ恩益ニ浴シタシ
ト念願努メ居ル實情下ニ有之候
右ニ關シテハ再三ナラス當局ニ對シテ直接又ハ書信ヲ以テ種々斡旋

S 7110-4 641

方ニツキ請願シ來リタル次第モ有之一面亦之等業者ノ第一線の進出開
業ハ延イテ當該地帯ノ發展ヲ誘致促進スル結果トモ相成ル性質ノモノ
ニモ有之候ニツキ此際貴公司ニ於カレテモ特ニ以上ノ實情ニ御留意ヲ
煩シ從來ノ貸出範圍擴大ノ上左記程度ニ於テ一般全樣助成融資ノ途ヲ
講テラルルヤウ御配慮願上度斯クテ國都市街一段ノ整備ヲ得ハ當局ノ
事業ハ更ラニ躍進可致次第ニツキ重ネテ御貴意度如斯御座候

左記

- 一、從來ノ貸出範圍ヲ擴大シ、國都建設助成融資損失補償法ニ據ル資金
ノ融通ヲ必要トスル業種
 - 一、旅館業（下宿屋ヲモ含ム）
 - 一、割烹業（食道樂ヲ含ム）
 - 一、病院（其他之ニ類似ノモノ）
 - 一、料理業（妓女ヲ有スルモノ、全置屋、待合、其他之ニ類似ノモノ）
- 右ノ内料理店業者ニシテ安達街、豐順街兩指定地ニ現在開業中ノモノ
ノ及準備中ノ者ニ對シテハ特ニ百萬圓限度ノ融資方法ヲ講セテラレ度シ
以上

S 7110-4 642

(19) 損失補償融資月報回付方依頼ニ關スル件

當局ニ於テハ大徳不動産股份有限公司ニ於テ融資シ居ルモノノ内國部建設助成融資損失補償法及全施行令ニ據ル融資状態ニツキ承知シ置キタキ事情アルヲ以テ添附様式ノ内容ニ依リ毎月一回之カ月報ヲ回付サレ度旨九月十四日全公司ニ通牒依頼セリ

(20) 納涼大會用地返還方通知ノ件

曩ニ大同報社ニ對シ市民夏期納涼大會開催用地トシテ貸下中ノ國際ホテル豫定地ハ九月十五日ヲ以テ貸下期間満了トナリタルヲ以テ九月末日迄ニ當該地上ノ假設物一切ヲ撤去、整地ノ上返還相成度旨九月二十三日全社長宛通牒セリ

(21) 安達街照明電柱建設及點燈費ニ關シ回答ノ件

首題ニ關シ曩ニ安達街商人會ヨリ左記ノ請願越アリタリ

記

一、電燈施設及費用ハ建設局ニ於テ御負擔ノコト

二、毎月ノ電燈料ハ向フ一ケ年間商人會ニ於テ其ノ半額宛ヲ負擔ノコト



一、一ケ年經過後商人會ニ於テ全額負擔ノコト

右願出ニ對シ當局ハ審議ノ結果左記ニ依リ取扱フヘキ旨九月十八日全商人會ニ通達セリ

記

一、電柱ノ建設ハ當局ニ於テ本年度内ニ施行ス

二、照明柱ハ一基二燈式トスルモ當分ノ間一基ニ付一燈點燈ス

三、安達街東側三十六基ノ點燈費ハ開燈ノ日ヨリ貴會負擔トス

四、全上西側三十六基ノ點燈費ハ開燈ノ日ヨリ向フ八ケ月間ハ當局負擔

トシ以後ハ貴會負擔トス

五、貴會負擔ニ屬スル點燈費ハ貴會ニ於テ直接電業公司ニ支拂ヲ爲スコ

以上



秘

第九章 土地關係

九月中ニ於ケル土地關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、土地買收並地上物件補償概況

本月八前月來土地買收ヲ開始セル前十里堡、腰十里堡、劉錢店、半拉窩棚、以上東部共同墓地、及腰站水源地擴張用地買收ヲ續行シ、楊家歲子、圍山堡、北部輕工業其ノ他雜種地、並後五里堡子、東後八里堡、東後十里堡、東部輕工業其ノ他雜種地、等ノ土地買收ヲ開始セリ
以上買收及補償ノ實蹟ハ別表ノ如シ



7110-4

645

G-0009

0374

康德二年九月中用地買收並地上物件補償概況表

區 別	區 間	土 地 買 收 費		地上物件補償費	合 計 額
		地 積	銀 額		
東部 共同墓地 用地	前十里堡 附近	631.103	15,600.40	0	15,600.40
東部 輕工業 用地	東後八里 堡附近	2,845.313	93,544.87	0	93,544.87
南部 市街造成 及雜種地	南嶺街道 以南一帶	155.045	13,567.49	1,099.40	14,666.89
南部 二九及競 馬場用地	前大房身 附近	56.815	2,556.72	0	2,556.72
北部 輕工業用 地	孟家橋 附近	906.995	30,485.88	0	30,485.88
其ノ他	(戻入)	0	0	(-) 2,179.63	(-) 2,179.63
計		4,595.272	155,755.36	(-) 1,080.23	154,675.13
八月迄ノ合計		92,143.998	3,906,615.78	1,916,815.95	5,823,431.73
果 計		96,739.270	4,062,371.14	1,915,735.72	5,978,106.86

収

646
7110-4



G-0009

0375

水道関係

區別	區間	土地買収費		地上物件補償費	合計額
		地積	金額		
水道用地	腰站	3,398,444	32,618,63	120,00	32,738,63
八月迄ノ合計		13,636,298	141,610,33	68,113,43	209,723,76
累計		17,034,742	174,228,96	68,233,43	242,462,39

満鐵関係

満鐵用地	水道用地	金圓		金圓		金圓	
		地積	金額	地積	金額	地積	金額
		13,045	462,92	10,817,92		11,280,84	
八月迄ノ合計		6,465,840	248,844,69	72,047,95		320,892,64	
累計		6,478,885	249,307,61	82,865,87		332,173,48	

647
7110-4

43

G-0009

0376

康德二年九月中用地買收並地上物件補償内譯表

所在地	用地買收費		地上物件補償費	合計額
	地積	額		
東共墓 前十里堡	432 畝 850	10.666 04	0	10.666 04
・ 腰十里堡	188 858	4.699 49	0	4.699 49
北輕工 王皮舖	529 826	15.738 29	0	15.738 29
南雜刁船口	3 161	72 99	0	72 99
北輕工 孟家橋	157	9 42	0	9 42
東輕工 東後八里堡	1.940 477	64.205 28	0	64.205 28
・ 東後十里堡	170 727	4.685 82	0	4.685 82
・ 後五里堡子	734 109	24.653 77	0	24.653 77
南次7 競馬場 前大房身	56 816	2.556 72	0	2.556 72
市南 後黃瓜溝	39 184	2.351 04	0	2.351 04
北輕工 楊家歲子	247 738	9.601 61	0	9.601 61
・ 團山堡	129 274	5.136 56	0	5.136 56

649

7110-4



G-0009

0377

東 墓 劉 錢 店	6 859	171 47	0	171 47
半 拉 窩 棚	2 536	63 40	0	63 40
甘 肅 河 西 安 民 大 街	73 649	7363 90	1049 40	8414 30
東 朱 家 大 屯	34 833	3483 30	0	3483 30
西 朱 家 大 屯	4 218	295 26	0	295 26
腰 高 台 子	0	0	50 00	50 00
其 他 蒙 祖 立 替 分 房 入	0	0 (-)	2179 63	(-)2179 63
計	4595 272	155755 36	1080 23	154675 13

水 道 關 係

范 家 店	517 868	3882 47	0	3882 47
張 家 店	138 227	1388 78	0	1388 78
腰 站 南 溝	792 360	7937 73	0	7937 73
腰 站	171 176	1628 15	0	1628 15

蒙

45

650

7110-4



G-0009

0378

腰 站 西 嶺	15 086	163 99	0	153 99
范 家 油 房	411 100	4678 55	0	4678 55
羅 全 背	649 565	5353 44	0	5353 44
泰 家 大 屯	130 567	1513 36	0	1513 36
其 他	0	0	120 00	120 00
計	2825 949	26546 47	120 00	26666 47

土 地 費 (水 道)

泰 家 大 屯	304 252	3506 08	0	3506 08
腰 站	120 630	974 04	0	974 04
范 家 店	147 613	1592 04	0	1592 04
計	572 495	6072 16	0	6072 16

滿 鐵 關 係 (金 建)

水 道 用 地	13 045	462 92	0	462 92
其 他	0	0	10817 92	10817 92
計	13 045	462 92	10817 92	11280 84

651

7110-4



G-0009

0379

秘

計	執照發給	執照	商租執照
一三五	三九件	八六	一二五
計	所有權移轉	商租權設定	保存登記
一三一	九五	〇	三六件

九月月中囑託登記並ニ執照發給ヲ見タルモノ左ノ如シ

(1) 囑託登記

S 7110-4 654

秘


(2) 土地貸付契約

地域別	面積		料金		摘要
	面	積	料	金	
商業地域	二二、九六七	四九	七八、六七二	四九	
住居地域	三〇七、九八五	七三	六八〇、九九六	一七	
計	三二〇、九五三	一一二	七五九、六六八	六六	
農耕地	一一、七七九	五二	四五	七六	
一時使用	七六、六七六	五〇	九三五	九三	
計	八九、四五六	〇三	九八一	六九	

(1) 土地賣却契約（長期商租ヲ含ム）

土地賣却概況
 (1) 九月月中土地賣却（長期商租ヲ含ム）並貸付契約ヲナシタルモノ左ノ如シ

S 7110-4 653



國都建設局土地買收進程圖



7110-4

655

G-0009

0382

第十章 測量關係

九月中測量作業ノ主ナルモノ左ノ如シ

三、買收測量作業

前月ニ引續キ一部内業ニ從事セルノ外主力ヲ外業ニ注キタルカ其ノ概要左ノ如シ

- (1) 練兵場關係地、東腰截子方面買收地ノ測量
- (2) 張洋屯及楊家窪子方面買收地ノ測量
- (3) 和順郷二道河子開放地域ノ境界設定並標石埋石
- (4) 清和街、昌平街、豐樂路一帶開放地ノ境界設定
- (5) 財政部、關東軍及滿鐵關係地ノ測量及地籍圖ノ作成
- (6) 臨時貸付地タハ、南嶺、後五里堡方面ノ測量並地籍ノ計算

656

三、區劃測量作業

伊通河東部吉林大路北側商業地域開放ノ爲メ此ノ區域ノ區劃測量ヲ始メトシ、東站北方ニ於ケル回教寺院敷地決定ノ爲メ計畫路線並區劃測量ヲ行ヒ財政部東方吉林大路起點附近及大同廣場内ノ區劃測量ヲ終了

7110-4

セリ。又安民天路南方主要個所九ヶ所ニ境界石標ヲ設置シ長春大街ノ既設電信及電燈線柱ノ移設ヲ行ヒタルカ其他局内外要求ニ依ル現地立會指示ハ十數件ニ上レリ

三、路線中心測量

本月ハ主トシテ東門外享樂地帯ノ路線中心並區劃測量ニ從事セルカ之ノ外ニ電渡監視所、觀象台、警察學校並合同校舍ノ敷地立會、附近道路ノ水準測量ヲ行ヒタリ

657

7110-4



G-0009

0383

第十一章 製圖關係

各種調査、計畫、測量等ニ基キ九月申ニ製圖セル主ナルモノ左ノ如シ

- (1) 財政部東方街路系統計畫圖ノ完成
- (2) 伊通河以東重輕工業地域計畫第二試案ノ完成
- (3) 南嶺綜合運動場附近ニ於ケル廣場設計圖ノ着手
- (4) 國都建設第二次計畫圖ノ企畫ニ着手
- (5) 三不管區調整地計畫圖ノ完成
- (6) 興仁大路以南ノ街路系統圖(其二)ノ改正圖完成
- (7) 滿鐵線以西街路系統圖面ノ完成

S 7110-4

659

九月中ノ主ナル道路關係實施事項左ノ如シ

一、道形築造工事

- (1) 東萬壽大街(東朝陽路、天慶路間)及康平街一部道路道形築造工事

右ハ施工面積四七七〇坪、工費二五四圓、福昌公司請負ニテ康德二年十一月十日以來施工中ナリシカ竣工豫定康德二年八月三十一日ヲ延長シテ九月十日竣工セリ

- (2) 順天公園以南至聖大路間(第二區)道路道形築造工事

右ハ施工面積七八九六八坪、工費三、五八〇圓、竣工豫定康德二年七月十日、尙厚温組請負ニテ康德二年四月二十三日以來施工中ナリシカ中途工事ヲ一時中止シ九月六日再着手、其後豫定通り九月二十日竣工セリ

- (3) 西朝陽路北側興亞街、西万壽大街、元壽路間道路道形及宅地造成工事

右ハ施工面積一七九七二坪、工費八〇五七圓、竣工豫定康德二年九月

S

7110-4

- 三、路面舗装工事
- (1) 明德街一部A級碎石舗装工事
右ハ施工面積二七一八坪、工費六〇二七圓、竣工豫定康徳二年九月二十日、鈴木組請負ニテ康徳二年八月三日以來施工中ナリシカ豫定通り九月二十日竣工セリ
- (2) 長春大街外二街碎石舗装工事
右ハ施工面積六九四九坪、工費一六六七六圓、竣工豫定康徳二年九月三十日、草場組請負ニテ康徳二年八月十六日以來施工中ナリシカ工程



7110-4

662

- 五日、有馬組請負ニテ康徳二年四月二十四日以來施工中ナリシカ豫定通り九月五日竣工セリ
- (4) 長春大街附近道路道形築造工事
右ハ施工面積二二二二坪、工費一七五二圓、後藤組請負ニテ康徳二年五月二十七日着手セルカ區劃變更ニ依ル設計變更ノ結果市公署トノ施工上ノ關係ニヨリ七月十日出來高九七%ヲ以テ工事一時中止中ナリ
- (5) 天安路道路道形築造工事
右ハ施工面積八二二九坪、工費三三四九圓、竣工豫定康徳二年十一月三十日、大同組請負ニテ九月九日着手セリ、月末出來高二八%ナリ
- (6) 東西順治路擴張及道形築造工事
右ハ施工面積三七三〇四坪、工費一、二八九圓、碓山組請負ニテ九月十一日着手セルカ設計變更ニヨル工期ヲ康徳二年十一月十日トナシ九月末五七%ノ出來高ヲ示セリ
- (7) 安民大路以南(治平、民榮街間)第三區道路道形築造工事
右ハ施工面積三二二九〇坪、工費四二一〇圓、竣工期日康徳二年十一月



7110-4

661

ノ都合ニヨリ竣功期日ハ道形工事完成後七日間ト變可ナリ、九月末出來高九五%ナリ

(3) 東大橋取付道路一部碎石鋪裝工事

右ハ施工面積一、五一九坪、工費三、七五五圓、竣工豫定康徳二年九月十日、碓山組請負ニテ康徳二年八月二十日以來施工中ナリシカ工事工程良ク九月八日竣工セリ

(4) 安達街、興亞街間車道碎石鋪裝工事

右ハ施工面積一九六八三坪、工費二、四一五〇圓、竣工豫定康徳二年十月三十一日、京城土木請負ニテ八月二十六日以來施工中ナルカ九月末出來高五〇%ナリ

(5) 東朝陽路附近車道碎石鋪裝工事

右ハ施工面積二、三〇五四坪、工費四〇、三二七圓、竣工豫定康徳二年十月三十一日、碓山組請負ニテ康徳二年八月三十一日以來施工中ナルカ九月末出來高五〇%ナリ



7110-4

663

(6) 西萬壽大街外四街^車道碎石鋪裝工事

右ハ施工面積一、三三九二坪、工費二〇、三八七圓、竣工豫定康徳二年十月三十一日、三田組請負ニテ九月五日着工セルカ月末四五%ノ出來高ヲ示セリ

(7) 興安大路^車道碎石鋪裝工事

右ハ施工面積一、三〇五九坪、工費七〇、五八八圓、竣工豫定康徳二年十月三十一日、日本鋪道請負ニテ九月九日着工セルカ月末出來高五〇%ナリ

(8) 賽馬街一部碎石鋪裝工事

右ハ施工面積一、二二六坪、工費三〇、七七圓、竣工豫定康徳二年十月十日、椿組請負ニテ九月七日着工セルカ月末出來高九五%ナリ

(9) 關東局^分入口車道碎石鋪裝工事

右ハ施工面積二五九坪、工費七二一圓、草場組請負ニテ九月十六日着工シ九月二十五日竣工セリ



7110-4

664

三、補修工事

道路道形及舗装既成部分ノ維持補修ニシテ九月中ノ主ナル施行左ノ如

(1) 康徳二年度道路修繕工事

右ハ工費一九七三七圓、竣工期日康徳二年十二月三十一日、直轄シ



7110-4

666

(16) 全上(五)工事

右ハ工費一九〇八〇圓、竣工豫定康徳二年十月十五日、大信洋行請
負ニテ八月二十一日以來、施工中ナルカ九月末七三%ノ出來高ヲ示セ
リ

(15) 康徳二年度第二回道路築造用プロツク縁石製作(D)工事

右ハ工費一九一五三圓、竣工豫定康徳二年十月十五日、大信洋行請
負ニテ八月以來、施工中ナルカ九月末七三%ノ出來高ヲ示セリ

(14) 長春大街南十四米道路築造並縁石舗装工事

右ハ施工面積三四五坪、工費八五八圓、竣工豫定康徳二年十月五日
、草場組請負ニテ九月二十八日着工セルカ月末出來高二〇%ナリ

(13) 城後路附近側溝築造工事

右ハ施工延長三八四五米、工費一五三一五圓、竣工豫定康徳二年十
月三十一日、昭和土木請負ニテ九月三十日着手セリ

(12) 城後路、元壽路側溝築造工事

右ハ施工延長四五五一米、工費一六八五三圓、竣工豫定康徳二年十
月二十日、梅本組請負ニテ九月二十日着工セルカ月末出來高二〇%
ナリ

(11) 安達街側溝築造工事

右ハ施工延長三三〇三米、工費一六〇七七圓、竣工豫定康徳二年十
月二十日、澁谷工務所請負ニテ九月十七日着工セルカ月末出來高二
〇%ナリ

(10) 慈光胡同外四街車道碎石舗装並側溝築造工事

右ハ施工面積一六一三六坪、延長三四〇九米、工費一三〇〇六圓、
竣工豫定康徳二年十一月十日、京城土木請負ニテ九月十五日着工セ
ルカ月末一五%ノ出來高ヲ示セリ



7110-4

665

G-0009

0388

以テ康德二年七月一日以來引續キ管内道路ノ常時維持ヲ施行中ノモノナリ

(2) 康德二年度道路修繕工事

右ハ工費三七七八圓、竣工期日康德二年十二月三十一日、直營ヲ以テ康德二年七月一日以來引續キ管内道路ノ常時修繕ヲ施行中ノモノナリ

(3) 崇智胡同（大原万千百邸前）歩道改造工事

右ハ工費一六圓ヲ以テ九月五日着手シ九月九日竣工セリ

(4) タイル、ターマカダム並碎石舗装道路復舊工事

右ハ工費一四〇二圓、直營ヲ以テ九月十日着手シ九月三十日竣工セリ

(5) 城後路外三ヶ所街路撤水用水流場新設工事

右ハ工費七四七圓、直營ヲ以テ九月十八日着手シ九月三十日竣工セリ

7110-4

667

四、輕便鐵道

全線保線ヲ施行セリ

五、雜工事

(1) 康德二年度計畫街路測量工事

右ハ工費五九八七圓、竣工期日康德二年十二月三十一日、直營ヲ以テ康德二年七月一日以來引續キ常時施行中ナリ

(2) 伊通河治水堤防築造工事

右ハ工費二〇四八九圓、竣工豫定康德二年九月三十日、碓山組請負ニテ康德二年六月十五日以來施工中ナリシカ豫定日通り全日竣工セリ

(3) 新設東大橋左右道路取付並右岸法尻護岸工事

右ハ工費三三二四圓、竣工豫定康德二年九月十日、直營ヲ以テ康德二年八月二日以來施工中ナリシカ豫定日通り全日竣工セリ

(4) 康德二年度調査測量工事

右ハ工費六六九圓、竣工豫定康德二年十二月三十一日、直營ヲ以テ

7110-4

668

康徳二年八月二十八日以來引續キ隨時測量ヲ行フモノナリ
(5) 九月中ニ納入ヲ見タル砂、碎石ノ檢收
(6) 鋪裝用小鋪石、止石ノ檢收
(7) 九月中ノ道路占用許可二十六件ナリ




7110-4

669

G-0009

0390



7110-4

670

G-0009

0391

第十三章 上水關係

九月中實施事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、淨月潭貯水池築造工事

(4) 淨月潭堰堤築造工事

本工事ハ前月ニ引續キ鋭意工事ノ進捗ニ努力シツツアリ、月末總工
程ノ約九五%出來高ヲ示セリ、此ノ間晴天二十五日、雨天五日ニシ
テ從事延人員ハ監督者日滿人三九〇名、勞役者二一、三五八名、計
二一、七四八名ナリ

(2) 淨月潭堰水路築造工事

今月ハ畑邊堰水路底部、溢水堰、擁壁等ノ混凝土打ヲ施工セルカ工
程ハ全工事ニ對シ約九〇%出來ナリ、因ニ本工事ハ本九月二十六日
ヲ以テ施工期間終了予定ト成リ居レルモ設計變更ノ結果工期ヲ約一
ヶ月延期セリ、從事延人員ハ日滿監督者三二六名、勞役者一一、六
六〇名計二一、九八六名ナリ

7110-4



671

(3)

淨月潭堰堤取水塔内連絡縦管工事及水源地ヨリ伊通街道ニ至ル約
七、二〇〇米ノ送水縦管ニ沿テ專用通路ハ貯水池完成ト共ニ最モ
急ヲ要スル工事ナルヲ以テ目下鋭意設計中ナリ

二、兩嶺淨水場築造工事概況

(1) 兩嶺淨水場各池築造工事

現在進捗工程約九一%ニシテ内詳左ノ如シ

地均工 本工事ハ前月報所載ノ如ク場内整理ヲ目的トスル

工事ナルヲ以テ各構造物ノ完成ヲ候テテ施工スルヲ便トシ
、既成部分出來高ヲ以テ一旦打切トシ別途工事トナスコト
トセリ

672

藥品混和並沈澄池築造 本工事ハ既ニ工事ノ全般ヲ完了シテ床盤上
ノ盛土工ト階段工ヲ殘スノミトナリ出來高九八%ニ達セリ
濾過池築造 本工事ハ既ニ工事ノ全般ヲ完了シテ埋給階段ノ仕上ヲ
殘スノミトナリ出來高九九%ニ達セリ

7110-4



三、地下水源工事

(1) 新發屯第二深井戸変圧器室増築工事

右ハ新發屯第二深井戸唧筒室ニ接シテ築造セルモノニシテ九月初旬
神谷工務所請負ニテ着手、九月二十日竣工セリ

(2) 南嶺第二深井戸唧筒掘付工事

右ハ井戸、唧筒室共ニ發成セルカ九月初旬唧筒ノ到着ト共ニ淺
野物産請負ニテ掘付ニ着手シ九月十八日竣工セリ、尙ホ送水鐵管ハ
十月初旬迄ニ敷設完了ノ予定ニシテ之ト同時ニ通水運轉ノ豫定ナリ



7110-4

674

淨水池築造 本月ニ入りテ床盤型枠工、全鋼筋工及混土工ヲ完了シ
出來高九三%ニ達セリ

(2) 全唧筒基礎及唧筒井其他築造工事

唧筒基礎工等ハ八月二十日完了ヲ見タルモ唧筒井築造工事ハ別途
工ノ排水管敷設完了ヲ俟テ着手工スヘキ盛土及通風機掘付工事ヲ剩
スノミトナレリ、全工程ノ出來高九五%ニ達セリ

(3) 各配管敷設管敷設工事

別途施工ニ關聯シテ着手工不能ノ部分アルヲ以テ出來高ハ前月同様八
〇%ニ止マレリ

(4) 全機房装置工事

本工事ハ濾過池、藥品混和室内ノ装置ヲ完了シ、唧筒室ノ主管ノ配
管ヲ了シ、汽離室内パイプ並屋外ピット配管ノ一部ヲ残スノミト
ナレルカ出來高七〇%ナリ

(5) 構内排水其他工事

本工事ハ着手以來幾多ノ支障ニ遭遇シ工程ノ進捗ヲ碍ケラルルコト



7110-4

673

四、鐵管敷設工事概況

(1) 立信街附近鐵管敷設工事

右ハ本年六月二十七日以來施工中ナリシカ九月十日竣工セリ、敷設延

- (7) 南新京驛前給水槽築造ニ伴フ連絡鐵管敷設其他工事
右ハ高岡組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナリシカ工期前九月二十五日竣工セリ
- (8) 南新京驛前給水槽築造ニ伴フ張石工事
右ハ高岡組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高七五%ナリ
- (9) 南新京驛前給水槽暖房裝置其他工事
右ハ竣工予定康徳二年十月三十一日、田中勝商會請負ニテ九月一日着工セルカ月末出來高四〇%ナリ
- (10) 南新京驛前給水槽築造ニ伴フ鐵條橋築造其他工事
右ハ竣工予定康徳二年十月三十一日、高岡組請負ニテ九月二十六日着工セルカ月末出來高六〇%ナリ



7110-4

676

(3) 工業地帯煙草會社附近湧水試験工事

右ハ神谷工務所請負ニテ八月末着手シ鋭意工事ノ進捗ニ努力中ナリシカ堀進途中ニ於テ流木ト思ホシキ障害物ニ逢着セルタメ工事ノ遅延ヲ來シ目下湧水試験中ナリ

(4) 駿和屯第七深井戸唧筒所新築工事

右ハ京城土木請負ニテ九月二日着工シ極力工程ヲ急キタル結果九月末竣工ヲ見タリ、尙ホ本深井戸ハ周圍建築物等ノ關係上地下埋設式ト爲セリ

(5) 新發屯第三深井戸唧筒所新築工事

右ハ松浦組請負ニテ九月初旬着手シ早クモ深度五米附近ニ於テ湧水ヲ見タルモ良ク九月中旬掘鑿ヲ完了シ周壁混凝土打ちヲ終了セリ、月末出來高六〇%ナリ

(6) 新發屯第二深井戸唧筒所改築工事

右ハ神谷工務所請負ニテ九月下旬着手シ出來高約七〇%ヲ終了セリ



7110-4

675

- (1) 長三、五五〇米ナリ
- (2) 給水槽、浄水場間送水鐵管敷設（第一區）工事
右ハ八月七日以來施工中ナルカ既敷設延長一、〇三三米ニシテ出來高四九%ヲ示セリ
- (3) 全 上（第二區）工事
右ハ八月七日以來施工中ナルカ九月末敷設延長一、七八六米、出來高八二%ニ當レリ
- (4) 全 上（第三區）工事
右ハ八月四日以來施工中ナルカ九月末敷設延長一、一九三米ニシテ五四%ノ出來高ナリ
- (5) 興安大路陸軍宿舍鐵管敷設工事
右ハ八月十三日以來施工中ナルカ九月七日竣工セリ、敷設延長一、三〇一米五ナリ
- (6) 同光路中銀宿舍附近鐵管敷設工事
右ハ八月二十日以來施工中ナルカ九月末敷設延長一、七五〇米ニシテ九七%ノ出來高ナリ
- (7) 實清路代用官舎附近鐵管敷設工事
右ハ八月二十二日以來施工中ナルカ九月末敷設延長二、七五四米ニシテ設計變更ニヨル増加延長六八六米ヲ剩スノミナリ、竣工予定十月十三日ナリ
- (8) 日滿軍人會館前鐵管敷設工事
右ハ九月六日着工、予定通り九月二十日竣工セルカ敷設延長四一〇米ナリ
- (9) 兵器支廠給水工事
右ハ八月二十八日着手九月一日竣工セリ、敷設延長八、五米ナリ
- (10) 樹叢街附近鐵管敷設工事
右ハ九月十六日着工、月末敷設延長二、一三五米ニシテ出來高六九%ニ當レリ、竣工予定十月三十一日ナリ
- (11) 東安街附近鐵管敷設工事
右ハ九月十六日着工、月末敷設延長一、六二〇米ニシテ出來高五五%



7110-4

678

- (1) 長三、五五〇米ナリ
- (2) 給水槽、浄水場間送水鐵管敷設（第一區）工事
右ハ八月七日以來施工中ナルカ既敷設延長一、〇三三米ニシテ出來高四九%ヲ示セリ
- (3) 全 上（第二區）工事
右ハ八月七日以來施工中ナルカ九月末敷設延長一、七八六米、出來高八二%ニ當レリ
- (4) 全 上（第三區）工事
右ハ八月四日以來施工中ナルカ九月末敷設延長一、一九三米ニシテ五四%ノ出來高ナリ
- (5) 興安大路陸軍宿舍鐵管敷設工事
右ハ八月十三日以來施工中ナルカ九月七日竣工セリ、敷設延長一、三〇一米五ナリ
- (6) 同光路中銀宿舍附近鐵管敷設工事
右ハ八月二十日以來施工中ナルカ九月末敷設延長一、七五〇米ニシテ九七%ノ出來高ナリ
- (7) 實清路代用官舎附近鐵管敷設工事
右ハ八月二十二日以來施工中ナルカ九月末敷設延長二、七五四米ニシテ設計變更ニヨル増加延長六八六米ヲ剩スノミナリ、竣工予定十月十三日ナリ
- (8) 日滿軍人會館前鐵管敷設工事
右ハ九月六日着工、予定通り九月二十日竣工セルカ敷設延長四一〇米ナリ
- (9) 兵器支廠給水工事
右ハ八月二十八日着手九月一日竣工セリ、敷設延長八、五米ナリ
- (10) 樹叢街附近鐵管敷設工事
右ハ九月十六日着工、月末敷設延長二、一三五米ニシテ出來高六九%ニ當レリ、竣工予定十月三十一日ナリ
- (11) 東安街附近鐵管敷設工事
右ハ九月十六日着工、月末敷設延長一、六二〇米ニシテ出來高五五%



7110-4

677

為ニ當レリ、十月三十一日竣工ノ予定ナリ
 水管検査

右ハ展覧二年七月一日以降全年十二月三十一日迄常時施行中ノモノナリ

長春大街市場附近水管敷設工事

右ハ竣工予定十月二十五日ヲ以テ九月三十日着工セリ

南東局東側水管敷設工事

右ハ竣工予定十月十五日ヲ以テ九月二十六日着工セリ

興仁大路以南明徳路間消火栓至築造工事

右ハ竣工予定十月二十五日ヲ以テ九月二十五日着工セリ

西朝陽路附近消火栓至築造工事

右ハ竣工予定十月二十日ヲ以テ九月二十七日着工セリ

五、給水状態

(1) 九月中ニ於ケル一日平均使用水量左ノ如シ

区域	八月	九月	増減
新設設区域	三、七七一 ^m	三、五三六 ^m	(-)二三五 ^m
南領陸軍兵舎	五、一六〇	五、五〇〇	(+)三四〇
南領附屬地	二、四七七	二、一六一	(-)三一六
雑用水	一、〇七〇	六、四〇〇	(+)五、三三〇
計	六、八七一	六、三一一	(-)五六〇

(2) 水源並給水能力
 前月ト全様ニシテ

九月迄ノ水源井	個所	湧水量
一六		七、六〇〇 ^m (一日)

(3) 九月中ノ各戸給水栓取付件数

着手 一一六戸
 竣工 一〇九戸



7110-4

680



7110-4

679

G-0009

0396

第十四章 下水關係

九月中實施ノ主ナル下水關係事項左ノ如シ

(1) 神泉路附近下水工事

右ハ工費四七、七〇四圓、竣工予定康徳二年十月五日、碓山組請負ニテ
康徳二年四月二日以來施工中ナルカ九月末九八%ノ出來高ヲ示セリ

(2) 長春大街附近下水工事

右ハ工費二五、六六六圓、竣工予定康徳二年十月十五日、福井高梁組
請負ニテ康徳三年七月九日以來施工中ナルカ九月末出來高九八%ナリ

(3) 雨水枡増設工事

右ハ工費一〇、八六六圓、竣工予定康徳二年十二月三十一日、直營ヲ
以テ康徳二年八月十日以來施工中ナルカ九月末出來高一五%ナリ

(4) 安民廣場附近下水工事

右ハ工費九七、五六六圓、竣工期日康徳二年十一月三十日、尚組請
負ニテ八月二十五日以來施工中ナルカ九月末出來高六〇%ナリ



7110-4

682

(5) 至聖大路附近下水工事

右ハ工費三九、七四三圓、竣工予定康徳二年十月三十一日、福井高梁
組請負ニテ九月一日着工、月末五〇%ノ出來高ヲ示セリ

(6) 檜勸街附近下水工事

右ハ工費三五、九五九圓、竣工予定康徳二年十月三十一日、後藤組請
負ニテ九月一日着工セルカ月末出來高五〇%ナリ

(7) 新發胡同附近下水工事

右ハ工費四、〇二八圓、竣工予定康徳二年十月十五日、志岐土木請負
ニテ九月一日着工セルカ月末出來高七五%ナリ

(8) 長慶街一部下水管延長工事

右ハ工費四、三〇圓、直營ヲ以テ八月三十一日以來施工中ナリシカ九月
十五日竣工セリ

(9) 康徳二年度下水維持修繕工事

右ハ工費一一、八〇八圓、竣工期日康徳二年十二月三十一日、直營ヲ
以テ康徳二年七月一日以來管内下水ノ常時維持修繕ヲ施行シツツアル



7110-4

683

モノナリ

④ 順天公園汚水連絡工事

右ハ工費四、八七七圓、竣工予定康徳二年十月三十一日、宮本組請負ニテ九月七日着工セルカ月末出来高一〇%ナリ

⑤ 西萬壽大街下水一部延長工事

右ハ工費二、〇二八圓、竣工予定康徳二年九月三十日、三田組請負ニテ九月七日着工セルカ予定通り月末竣工セリ

⑥ 南新京驛前下水管敷設替工事

右ハ工費八六四圓、竣工予定康徳二年九月三十日、直營ヲ以テ九月十七日着工セルカ予定通り月末竣工ヲ見タリ

⑦ 康徳二年度下水管製作工事

右ハ工費一八二、七三三圓、竣工予定康徳二年十月三十日、原組請負ニテ康徳二年四月十五日以來施工中ナルカ九月末九九%ノ出来高ヲ示セリ

⑧ 各戸取付工事

九月中ノ各戸取付工事ハ七十二件ナリ（福井高梁組請負）




7110-4

684

G-0009

0399



7110-4

685

G-0009

0400

第十五章 建築關係

三、九月中ノ主ナル建築關係實施事項左ノ如シ

- (1) 建築申請書ノ審査
- (2) 損失補償法ニヨル建物價格ノ鑑定
- (3) 建設區域内建物台帳ノ整理
- (4) 建設區域内建物配置圖ノ作成
- (5) 建築竣工及認可建物統計表ノ作成
- (6) 市場新築工事ノ設計
- (7) 建設區域内地域別街路圖ノ作成
- (8) 白山公園内猿小屋新築及其他工事
- (9) 煤煙防止ニ關スル指示條項ノ草案作成
- (10) 建築學會建築展覽會出品用圖面ノ作成
- (11) 南嶺刁家山淨水場唧筒室新築工事
右ハ前月ニ引續キ田中組請負ニテ施工中ナルカ十月十日竣工ノ予定ナリ
- (12) 南嶺淨水場事務室新築其他工事
右ハ前月ニ引續キ田中組請負ニテ施工中ナルカ十月十五日竣工ノ予定ナリ



7110-4

686

(13) 土木科城後路自動車々庫修理其他工事

右ハ前月ニ引續キ酒井吉原組請負ニテ施工中ナリシガ予定通り九月三日竣工セリ

(14) 土木科城後路維他命所増設工事

右ハ九月十七日着手、九月二十三日竣工セリ

二、九月中建築出願審査ノ結果認可ヲ與ヘタル建築物ハ左表ニ示ス如ク

- (一) 住居地域ニ於テハ合計一七三棟ニシテ官吏住宅組合ノ住宅六棟、電業公司社宅九〇棟、獨身宿舍一棟、宮下軍代用官舎一四棟、關東局代用宿舍六棟、設計變更二一棟、木造假建築一棟、其他ノ三四棟ハ一般住宅ナリ
- (二) 商業地域ニ於テハ合計四七棟ニシテ劇場一棟、設計變更一棟、木造假建築六棟、吉林大路滿人店舖及住宅九棟、其他ノ二九棟ハ一般店舖、住宅、附屬物置等ナリ
- (三) 工業地域ニ於テハ合計五棟ニシテ煙草工場一棟、倉庫及工場三棟、木造假建築一棟ナリ



7110-4

687

G-0009



第十六章 公共施設關係

九月中ノ主ナル公共施設左ノ如シ

一、公園

(1) 大同公園

本月秋涼ノ時季ニ入ルト共ニ公園ノ利用者ハ漸次減少ノ兆ヲ示セルカ
工事ニ於テハ植栽ノシ―ズンニ近ツキ其ノ準備ニ多忙ヲ極メリ。本月
中ニ施行セル工事並管理概況左ノ如シ

除草及清掃 一〇〇〇〇斤 草刈工 三〇〇〇〇斤

樹木灌水 一、六〇〇本 樹木植栽 二三〇本

ボート及釣魚管理 ボート使用者 五六八九人
釣魚利用者 五三〇人

團體利用者 四 件

一般入園者 約七五六〇〇人

兒童運動器具三臺ノ据付ヲ完了シ、白山、牡丹兩公園ヨリ碧波塘ニ流
入堆積セル土砂五〇〇立方メートルヲ浚深セリ



(2) 白山公園

(1) 整地並苑路

前月ノ造園工事ニ引續キ東萬壽大街寄北側ノ石材運搬軌道跡ノ盛
土約三〇〇米ヲ切崩シ、其ノ南方ノ丘モ適當ニ切取リテ盛土ノ土
地彫塑ヲ造リ之ニ五米幅ノ苑路ヲ配セリ。更ニ丘ノ中腹ヲ縫ウテ
東萬壽大街ニ至ル五米幅路一〇〇米ヲ築キ此苑路ヨリ分岐シテ他
ノ丘陵ニ達スル二米幅苑路一〇〇米ヲ築造セリ。以上ノ外、既成
ノ五米幅苑路約五〇〇米ヲ補修シ、四阿ヨリ西走スル三米幅苑路
約八〇米ニ徑三〇糎ノ陶管ヲ埋設シテ濕潤ヲ除キ、其他數箇所ニ
盲暗渠、集水孔等ヲ設ケテ排水ニ便セリ

(2) 橋梁、護岸

前月橋脚ノ打込ヲ爲シタル長一米、幅二米ノ橋梁一基ヲ架設シ附
近一帶ノ護岸工事ヲ施工セリ
同治街西方五米苑路ヲ結フ幅三米、長三・五米ノ橋梁一基ヲ架設
シ附近ノ護岸工事ヲ完成セリ



(三) 植栽

植栽工事ハ本月二十日ヨリ開始セルカ月末迄ニ左ノ成績ヲ見タリ
園内樹木ノ内、柳、ネグンド楓、萩、ニレ等百數十ノ移植ヲ行ヒ、西
萬壽大街西方ノドロノ木(二〇年生)約四〇本、杏花村ノドロノ木六
本、ニレ(六、七年生)十數本、西朝陽路内ノ柳(三〇年生)一本、
ニレ(一五年生)三本ヲ園内百草路、及錦水路附近ニ搬入移植セリ

(四) 管理

管理保護トシテハ全般樹木ノ剪定、園内清掃等ヲ施行シツツアルカ、
花園ニ於テハ草花種子ノ採取、球根ノ堀取、明年度栽培ニ備フル施肥
等ヲ施セリ

(3) 牡丹公園

(一) 苑路

正門寄苑路約五〇米、第三橋附近苑路約四〇米、第二苑路約八〇米ノ
高低曲折ノ補正ヲナシ、第三、第四苑路ノ連絡路一五〇米ヲ築造セリ
其他ヲニスコート新築ノ竣工ト共ニ附近苑路ノ補修及整地ヲ行ヘリ

7110-4

692



(二) 消流

第一苑路附近ノ低地整地ノ爲メ溜池区内ノ堀鑿ヲ行ヒ附近消流護岸
ノ爲メニ容土ヲナセリ、又第四苑路温室前ノ消流護岸ノ内雨水ニ由
リテ流失セル個所ハ栗石及コンタリートヲ使用シテ補強工事ヲ施セ
リ、其他、消流全般ニ亘リ、過般豪雨ニ依テ崩壊セル個所ノ修理ヲ
爲セリ

(三) 内柵並花卉

第二區第三苑路ノ南片側約二〇〇米ノ内柵ヲ新設セリ、園内ドロノ
木ノ剪定及生垣ノ刈込ヲ爲スト共ニ温室内花卉ノ手入れヲナシ、花
壇一年生草花ノ種子採取、球根ノ堀取ヲナセリ

693

(4) 順天公園

本月ハ第一區ニ於ケル遺跡路二〇〇〇坪ノ整地補修ヲ行ヒ、藥草園
周圍ノ外柵八六〇米ヲ新設スルノ外貯水用貯水池ノ護岸及浚渫ヲ行ヘ
リ
芝生ノ刈込ヲナセルモノ六〇〇〇〇坪ニ及ヘリ

7110-4



四、淨月潭貯水池造園工事
 前八月ハ降雨量多ク豫定ノ水位ヨリ三米ノ上昇ヲ見タル爲メ移植豫
 定ノ樹木三二〇本ハ水没シ堀出シ不可能トナリタリ。今秋移植スヘ
 キ一、二〇〇本ノ移植地ヲ調査シ、之カ準備トシテ張家店、蘇家屯、
 羅金備、死家店ニ六〇〇個ノ穴堀ヲ爲シ柳一七〇本、ニハトコ類ニ
 三本ヲ蘇家屯ニ移植セリ



7110-4

695

(5) 和順公園
 花壇豫定地五〇〇〇種、其ノ周圍ノ苑路八〇〇坪ノ整地ヲ行ヒタルノ
 外園内樹木約三〇〇〇本ノ剪定、整枝、灌水ヲナセリ
 三、苗圃
 本春播種セル苗床五〇〇〇坪ノ管理ヲ爲シ、今秋施行スヘキ第二苗圃移
 轉ノ準備トシテ第一苗圃ノ區劃測量ヲ行ヘリ、以上ノ外全般ニ巨ル種苗
 ノ整枝除草等ヲナセリ
 三、南嶺綜合運動場
 各競技場周圍約三〇〇〇〇坪ノ除草ヲ行ヒ、蹴球場入口ニニレ(三年生
 ニ三〇〇〇本、柳(八年生)五本、楊樹(八年生)三〇〇本ヲ植栽セリ
 苑路五、〇〇〇坪ヲ新ニ築造シ、滿人家屋立退跡約八、〇〇〇坪ノ整地
 ヲ行ヘリ



7110-4

694

一五八	一五五	一五一	一五〇	一四九	一四一	一四〇	一三九	一三四	康二年
南嶺淨水場事務室炭房給排水装置其他工事	安達街側溝築造工事	舟月潭貯水池内樹木移植並附帶工事	安民大路以南治平街民衆街間第三區道路造形築造工事	瀧光湖同外四街車道碎石鋪裝並側溝築造工事	天安路道路造形築造工事	賽馬街一部碎石鋪裝工事	興安大路アスファルト鋪裝工事	順天公園汚水連絡工事	
水道	土木	計畫	土木	土木	土木	土木	土木	土木	
二、一五〇、〇〇	一六〇七六、一二	三、〇〇〇、〇〇	四、二〇九、七〇	一三、〇〇六、〇三	三、三四八、一五	三、〇七六、九一	七〇、五八七、四六	四、八七六、三七	
二、九一八	二、九一七	二、九一	二、九一六	二、九一五	二、九一九	二、九一七	二、九一九	二、九一七	康二
二、一〇、三一	二、一〇、一〇	二、一〇、三一	二、一〇、一〇	二、一〇、一〇	二、一〇、三〇	二、一〇、一〇	二、一〇、三一	二、一〇、三一	康二
商勝會本	工務所	直營	電滿洲	土京城	大同組	椿組	鋪裝	日本	宮本組

7110-4 697



G-0009

0406

一三二	一三一	一三〇	一二七	一二一	康二年	工番	件名	起案科名	金額	着工年月日	竣工年月日	請負人
新設地第三深井戸唧筒所新築工事	義和屯第七深井戸唧筒所新築工事	西高壽大街外四街車道碎石鋪裝工事	南新京給水相炭房装置其他工事	南嶺綜合運動場内管理事務所新築工事								
水道	水道	土木	水道	建築	土木							
三、四一三、三二	一、五三二、七〇	二〇、三八六、二三	一、二〇一、九三七	三、八八三、〇三	四〇、二七、五六							
二、九一二	二、九一二	二、九一五	二、九一四	二、九一二	康二							
二、一〇、一五	二、九三〇	二、一〇、三一	二、一〇、三一	二、一〇、三〇	康二							
松濤組	土京城	三田組	商會	電滿洲	志岐組							

7110-4 696



第十七章 工事件名表

一、九月中ニ着工セル工事件名左ノ如シ
(着工、竣工共ニ本月中ノモノハ竣工ノ部ニ記載ス)

一九三	一九八	一八〇	二七八	二七六	二七五	一七四	二七三	二七二	康二年
牡丹公園築造並管理工事	長春大街南十四米道路築造並碎石鋪裝工事	南嶺淨水場煙突築造工事	城後路附近側溝築造工事	第一苗圃內支那井戸新設工事	西朝陽路附近消火栓室築造工事	興仁大路以南明德路間消火栓室築造工事	關東局東側鐵管布設工事	長春大街市場附近鐵管布設工事	
計畫	土木	水道	土木	計畫	水道	水道	水道	水道	
四七九〇・〇〇	八五七・五二	五六九四・〇〇	一五三一四・一九	七三一・七七	三九〇五・二〇	五三六五・三六	五四〇五・〇五	一〇、五〇四・九九	圓
二、九二一	二、九二八	二、九三〇	二、九三〇	二、九二五	二、九二七	二、九二七	二、九二六	二、九三〇	康德
二、二五三	二、二〇五	二、二〇三	二、二〇三	二、二〇一	二、二〇一	二、二〇二	二、二〇一	二、二〇二	康德
直營	草場組	助川組	昭木	電氣	滿洲	阿川組	京和	大同組	和藤

7110-4

699

二七一	一七〇	一六九	一六八	一六五	一六三	一六一	一六〇	一五九	康二年
新發屯第二深井戸開闢所改築工事	新發路下水管延長及道形築造工事	吉林大路平泉路間(東安街東側)道路道形築造工事	南新京給水槽築造二件ノ鐵條築造其他工事	第五回淨月潭附近流量調査其他工事	城後路元壽路間街路側溝築造工事	安民大路以南治平街民榮街間第一區道路道形築造工事	東安街附近鐵管敷設工事	衙前街附近鐵管敷設工事	
水道	土木	土木	水道	水道	土木	土木	水道	水道	
六八五・三〇	二七三七〇・一八	四五七〇・〇〇	一〇、三五・一七	四八九・二二	一六八五四・九六	七八九七・六四	一九二四〇・三四	二〇、〇一七・四〇	
二、九二六	二、九二六	二、九二六	二、九二三	二、九二一	二、九二〇	二、九二一	二、九一六	二、九一六	康德
二、二〇一	二、二一五	二、二一五	二、二〇三	二、二〇三	二、二〇三	二、二〇三	二、二〇三	二、二〇三	康德
工務所	洋行	大信	草場組	高岡組	直營	梅本組	松村組	滿洲	電氣

7110-4

698

G-0009

0407

工番	工事件名	起案科名	金額	着手年月日	竣工年月日	請負人
五四	送水及配水管敷設區域測量工事	水道	四九二・二五	二、七、一	二、九、三〇	直營
四〇	立信街附近鐵管敷設工事	水道	二五・一五六・七五 (設變)	二、六、二七	二、九、一〇	北工務所
二二	西朝陽路北側與亞街西萬壽大街元壽路間(第一區)道形築造及宅地造成工事		八〇五六・五一	二、四、二四	二、九、五	有馬組
康二年一九	順天公園以南至聖大路間(第二區)道形築造工事	土木	三、五七九・二七	二、四、二三	二、九、三〇	尚厚組
五三	南新京給水槽築造ニ伴フ連絡鐵管敷設工事	水道	一五六七〇・二五	二、六、二七	二、九、三〇	高岡組
五三	伊通河治水堤防築造工事		二〇、四八八・〇七	二、六、一五	二、九、三〇	碓山組
康元年五三四	東萬壽大街(東朝陽路天慶路間)康平街一部道路道形築造工事	土木	一、一五三九・七八 (設變)	康元、一、一〇	康元、九、一〇	福昌公司
五三	明德路一部A級碎石鋪裝工事		六〇二六・三八	二、八、三	二、九、二〇	鈴木組
九一	新設東大橋左右道路路取付並右岸法尻護岸工事	土木	三、五二三・四八	二、八、二	二、九、八	碓山組
八六	送水配水管補修工事	水道	一、二九一・三〇	二、七、一	二、九、三〇	
八二	計畫區域内區畫測量工事	計畫	二、〇〇〇・四〇	二、八、一	二、九、三〇	
七五	南嶺綜合運動場内馬術練習場新設工事		二、四八八・八九	二、八、三	二、九、一〇	松村組
六九	各水源井其他附屬補修工事		四四〇・六〇	二、七、一	二、九、三〇	
六四	第四回淨月潭附近流量調査其他工事		五二七・七七	二、七、一六	二、九、三〇	
五七	水質検査並ニ湧水試験工事	水道	九九・八〇	康二、七、一	康二、九、三〇	直營
康二年五六	種苗圃植栽並附帯其ノ工事	計畫	七六四・〇〇	二、八、一	二、九、三〇	直營
九二	路線中心測量工事	計畫	九〇〇・〇〇	二、八、一	二、九、三〇	直營



7110-4

701

工番	工事件名	起案科名	金額	着手年月日	竣工年月日	請負人
五四	送水及配水管敷設區域測量工事	水道	四九二・二五	二、七、一	二、九、三〇	直營
四〇	立信街附近鐵管敷設工事	水道	二五・一五六・七五 (設變)	二、六、二七	二、九、一〇	北工務所
二二	西朝陽路北側與亞街西萬壽大街元壽路間(第一區)道形築造及宅地造成工事		八〇五六・五一	二、四、二四	二、九、五	有馬組
康二年一九	順天公園以南至聖大路間(第二區)道形築造工事	土木	三、五七九・二七	二、四、二三	二、九、三〇	尚厚組
五三	南新京給水槽築造ニ伴フ連絡鐵管敷設工事	水道	一五六七〇・二五	二、六、二七	二、九、三〇	高岡組
五三	伊通河治水堤防築造工事		二〇、四八八・〇七	二、六、一五	二、九、三〇	碓山組
康元年五三四	東萬壽大街(東朝陽路天慶路間)康平街一部道路道形築造工事	土木	一、一五三九・七八 (設變)	康元、一、一〇	康元、九、一〇	福昌公司
五三	明德路一部A級碎石鋪裝工事		六〇二六・三八	二、八、三	二、九、二〇	鈴木組
九一	新設東大橋左右道路路取付並右岸法尻護岸工事	土木	三、五二三・四八	二、八、二	二、九、八	碓山組
八六	送水配水管補修工事	水道	一、二九一・三〇	二、七、一	二、九、三〇	
八二	計畫區域内區畫測量工事	計畫	二、〇〇〇・四〇	二、八、一	二、九、三〇	
七五	南嶺綜合運動場内馬術練習場新設工事		二、四八八・八九	二、八、三	二、九、一〇	松村組
六九	各水源井其他附屬補修工事		四四〇・六〇	二、七、一	二、九、三〇	
六四	第四回淨月潭附近流量調査其他工事		五二七・七七	二、七、一六	二、九、三〇	
五七	水質検査並ニ湧水試験工事	水道	九九・八〇	康二、七、一	康二、九、三〇	直營
康二年五六	種苗圃植栽並附帯其ノ工事	計畫	七六四・〇〇	二、八、一	二、九、三〇	直營
九二	路線中心測量工事	計畫	九〇〇・〇〇	二、八、一	二、九、三〇	直營



7110-4

700

二、九月中ニ竣工セル工事件名左ノ如シ

G-0009

0408

一三三	一三二	一三一	一三〇	一二九	一二八	一二七	一三三
日滿軍人會館前絨管敷設工事	土木科城後路自動車庫修理其他工事	綜合運動場造園(其ノ三)工事	菱和屯第七深井戸唧筒所新築工事	南嶺綜合運動場内一部道路砂敷均工事	南嶺綜合運動場内支那井戸新設工事	南嶺第二深井戸唧筒据付工事	新發屯第二深井戸變壓器室増築工事
水道	建築	計費	水道	計費	計費	水道	・
二、八三〇	二、八二八	九二七・四〇	二、九三〇	二、九三〇	二、九二五	二、九二八	二、九二〇
二、八三〇	二、八二八	二、八二一	二、九三〇	二、九三〇	二、九三〇	二、九二八	二、九二〇
二、八三〇	二、八二八	二、八二一	二、九三〇	二、九三〇	二、九三〇	二、九二八	二、九二〇
直營	吉原組	直營	京木	同和	滿洲	淺野	神谷

7110-4

703



一〇九	一〇八	一〇七	一〇六	一〇四	一〇三	一〇〇	九八	九二
南嶺競技場内地下道防水工事	東大橋取付道路一部碎石鋪裝工事	白山公園造園並管理(其ノ二)工事	大同公園築造並管理工事	新京長慶街一部下水管敷設工事	與安大路陸軍宿舍鐵管敷設工事	南嶺綜合運動場内足球场新設工事	街路樹管理(其ノ一)工事	・
計費	土木	・	計費	土木	水道	・	計費	・
二、九二〇	二、九一八	二、九三〇	二、九三〇	二、八三一	二、八一三	二、八一三	三、八二一	三、八二一
二、九二〇	二、九一八	二、九三〇	二、九三〇	二、八三一	二、八一三	二、八一三	三、八二一	三、八二一
二、九二〇	二、九一八	二、九三〇	二、九三〇	二、八三一	二、八一三	二、八一三	三、八二一	三、八二一
工業社	碓山組	・	・	直營	・	滿洲	直營	・

7110-4

702



G-0009

0409

一七九	拉式蹴球場ゴールポスト補修工事		五五・二〇	二、九二五	二、九二七	滿洲電氣
一七七	排水ポンプボールト及籃球パツクボールト新設工事	計費	一、一四三・三四	二、九二五	二、九二七	渡邊商店
一六七	城後路外二箇所街路撤水用水流場新設工事		七四七・〇〇	二、九二八	二、九三〇	
一六四	南新京驛前下水管延長工事		八六四・〇〇	二、九二七	二、九三〇	直營
一六二	土木科城後路維持詰所増築工事	土木	二〇〇・〇〇	二、九二七	二、九二三	酒井吉原組
一五七	義和屯一號深井戸唧筒修繕工事	水道	二二五・〇〇	二、九二三	二、九二二	淺野物産
一五四	綜合運動場管理維持工事	計費	一、一六〇・三〇	二、八八一	二、九三〇	
一五三	多イル、タールマカダム並碎石鋪装道路復舊工事	土木	一、四〇一・九〇	二、九二〇	二、九三〇	直營
康二年						

7110-4 705

一五二	和順公園造園並管理(其二)工事	計費	三三七・〇〇	二、八一	二、九三〇	直營
一四八	關東局入口車道碎石鋪装工事	土木	七二〇・五七	二、九二六	二、九二五	草場組
一四七	順天公園造園並管理(其一)工事		三〇七五・五四	二、八一	二、九三〇	直營
一四六	南嶺野球場内バツクネット補強工事		四九三・八三	二、九一三	二、九二八	松村組
一四五	南嶺綜合運動場排球及籃球場内便所新設工事		四二八・三〇	二、九一六	二、九二八	滿洲電氣
一四四	南嶺綜合運動場陸上遊技場補修工事	計費	一、六六三・五〇	二、九二一	二、九二八	同和公司
一四二	東西順治路道路擴張及道形築造工事		二、九〇五・九五	二、九二一	二、九三〇	碓山組
康三年	崇智胡同大原万千百氏前歩道改造工事	土木	一五・八二	二、九二五	二、九二五	直營

7110-4 704

G-0009

0410

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 手 日	竣 工 予 定 日	請 負 人
大二年 二七八	浄月潭堰堤築造工事	水道	五〇九五三・八七	康徳 元、四二五	康徳 二、九二〇 (延長)	柳谷組
康元年 八六	南領浄水場各池築造工事	水道	二六九九五・五四	元、八二	(延長)	田中組
二二八	浄月潭堰堤築取水塔及 橋梁装美工事	水道	三六七六・〇六	元、二一五	二、一〇三	柳谷組
二二九	南領刁家山浄水場藥品混和 室急速漏過室電力引込工事	水道	一、九七九・〇〇	元、一	二、一〇五	電燈廠 委託
二八七	南領刁家山浄水場各池聯 給水管敷設工事	水道	二〇、六三二・一一	二、三二	(延長)	田中組
三〇三	南領刁家山浄水場唧筒井 築造工事	水道	一八、三〇一・五五	二、四一五	(延長)	田中組
三〇六	南領刁家山浄水場唧筒室 築造工事	建築	三四七六〇・五〇	二、四一三	二、一〇一〇	田中組
康二年 一〇	神泉路附近下水工事	土木	五三、一五二・六一	二、四一六	三、二〇五	碓山組
一四	康徳二年度下水管製作工事	土木	一八、三七一・八〇	二、四一三	三、一〇二〇	原組
三一	南領浄水場煖房工事	水道	一九、三六一・九四	二、五二八	三、一〇三一	勝金團會
三七	長春大街附近道路形築造 工事	土木	一、七五一・九三	二、五二七	三、一〇一五	後藤組
四八	康徳二年度計畫街路測量工事	土木	五九八六・七〇	二、七一	三、一三二	直營
五一	南新京給水槽築造二件ノ張 石工事	水道	七九〇六・九三	二、七一五	二、一〇一五	高岡組
六一	南領浄水場事務室新築其他 工事	建築	一五、三三三・〇九	二、七二五	三、一〇一五	田中組
六五	浄水池用濾過砂採取其他工事	水道	三、一一八・〇〇	二、七二五	二、一〇一五	直營
六六	建設事業区域内土地調査測 量工事	土地	三、一三七・二〇	二、七一	二、一一二	直營
七三	南領浄水場管内排水其他工事	水道	一九、六三七・八六	二、八二	(延長)	田中組

7110-4

707

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 手 日	竣 工 予 定 日	請 負 人
大二年 二七八	浄月潭堰堤築造工事	水道	五〇九五三・八七	康徳 元、四二五	康徳 二、九二〇 (延長)	柳谷組
康元年 八六	南領浄水場各池築造工事	水道	二六九九五・五四	元、八二	(延長)	田中組
二二八	浄月潭堰堤築取水塔及 橋梁装美工事	水道	三六七六・〇六	元、二一五	二、一〇三	柳谷組
二二九	南領刁家山浄水場藥品混和 室急速漏過室電力引込工事	水道	一、九七九・〇〇	元、一	二、一〇五	電燈廠 委託
二八七	南領刁家山浄水場各池聯 給水管敷設工事	水道	二〇、六三二・一一	二、三二	(延長)	田中組
三〇三	南領刁家山浄水場唧筒井 築造工事	水道	一八、三〇一・五五	二、四一五	(延長)	田中組
三〇六	南領刁家山浄水場唧筒室 築造工事	建築	三四七六〇・五〇	二、四一三	二、一〇一〇	田中組

7110-4

706

三、引續キ施工中ノ工事件名左ノ如シ

一一五	一一九	一一八	一一七	一一六	一一五	一一四	一一三	一一二
工事	工事	工事	試験工事	設工事	樹籬街附近下水工事	安達街與亞街間車道碎石鋪設工事	全 (Dヶ所)	康徳二年度第二回道路築造用礫石並フロッツ製作工事(Dヶ所)
順天公園土壌築造及附帯	東朝陽路附近車道碎石鋪設	康徳二年度水路其他調査測量工事	工業地帯煙草會社附近湧水	寶清路代用官舎附近鐵管敷設				
計畫	土木	土木	水道	水道	土木	土木	土木	土木
三四一四二・五七	四〇三二六・七三	六六八・〇四	六九八・六三 (設費)	一七一六〇・五七	三五九五八・七三	二四一四九・六三	一九〇七九・六〇	一九、五二、二〇
二、八三一	二、八三一	二、八二八	二、八二八	二、八二二	二、八二六	二、八二六	二、八二一	康徳 二、八二一
三、六一	三、一〇三一	三、一三三一	三、一〇一〇 (延長)	三、一〇三一 (延長)	三、一〇三一	三、一〇三一	三、一〇一五	康徳 三、一〇一五
吉川組	俵山組	直營	神谷 工務所	和勝 工務所	後藤組	京城 土木	洋行	大信 洋行

7110-4

709

一一一	一一〇	一〇五	一〇一	九六	九五	九四	七八	七七	康二年 七六
設工事			長春大街外二街車道碎石鋪設工事	康徳二年度雨水街新設工事	康徳二年度道路修繕工事	康徳二年度道路維持工事	淨水場給水槽間送水鐵管敷設工事(第三區)	淨水場給水槽間送水鐵管敷設工事(第二區)	淨水場給水槽間送水鐵管敷設工事(第一區)
同光路中銀宿舍附近鐵管敷	至聖大路附近下水工事	安民廣場附近下水工事							
水道	土木	土木	土木	土木	土木	土木	水道	水道	水道
一三、五七七・六五	三九七四二・七〇	九七五六五・五四	一六六七五・八七	一〇、八六五・四四	三七七二七・二八	一九七二七・〇〇	七八三八七・二〇	七九九〇六・六七	八〇、八五〇・二七
二、八二〇	二、八二六	二、八二五	二、八一六	二、八一〇	二、七一	二、七一	二、八四	二、八四	康徳 二、八七
二、一〇三一	二、一〇三一	二、一〇三一	二、一〇、八 (延長)	二、一三三一	二、一三三一	二、一三三一	官給材料到着後五日間	官給材料到着後五日間	康徳 官給材料到着後五日間
吉川組	高梁組	福井 岡組	草場組	直營	直營	直營	志岐組	清水組	井上組

7110-4

708

G-0009

0412

一六六	鐵管検査工事	水道	四六一七・〇〇	二、七	二、二、三一	直營
一二八	康徳二年度下水道維持工事	土木	一一、八〇七・一四	二、七	二、二、三一	直營
一三六	浄水場構内送水鐵管敷設工事	水道	一七三五七・四五	二、八三一	(延 長)	田中組
康二年						

以上



7110-4 710

G-0009

0413

東亞局

公機密第二四一三號

昭和十年十二月二十六日

在滿

日本帝國大使

外務省御中

康德二年十月分國都建設業務概要
月報（日文第三十報）送付ノ件

滿洲國國務院國都建設局作成ニ係ル本件月報一部何等御參考迄茲ニ
送付ス

追テ本文中秘扱ノ部分有之取扱御注意アリ度

第三課

附屬印刷部

都庁（東京）

昭和十年一月四日 接受



在滿日本帝國大使館



7110-4

712



G-0009

0414

康徳二年十一月貳拾五日

康徳二年十月分 國都建設局業務概要月報 (第三十報)

秘

國務院國都建設局



7110-4

714

G-0009

0415

自康徳二年十月十一日
至康徳二年十月三十一日

國都建設局業務概要月報 (十月) 日文第三十報

國務院國都建設局

秘

S 7110-4 715

本文中左記各項ハ秘扱ニ付御含ミ置キ相成度
記

秘

- ◎自 一頁 至 五頁 第一章ノ各項全部
- ◎自 六頁 至 九頁 第二章ノ各項全部
- ◎第二二頁 第八章ノ(1)項
- ◎自二五頁 至二六頁 第八章ノ(5)項
- ◎自三〇頁 至三三頁 第八章ノ(13)項
- ◎自三六頁 至四二頁 第九章ノ各項全部

以上

S 7110-4 716

G-0009

0416

康德二年十月分國都建設局業務概要月報目次

第一章	人事關係	一
第二章	豫決算關係	六
第三章	用度關係	一〇
第四章	法規關係	一三
第五章	佈告	一八
第六章	皇文並指令	一九
第七章	國都建設事業紹介宣傳關係	二〇
第八章	一般涉外關係	二二
第九章	土地關係	三六
	土地買收及買收豫定區域圖	四二ノ次
第十章	測量關係	四三
	買收土地測量工程圖	四四ノ次



7110-4 717

第十一章	製圖關係	四五
第十二章	道路關係	四六
	道路工事工程圖	五六ノ次
第十三章	上水關係	五七
	上水工事工程圖	六六ノ次
第十四章	下水關係	六七
	下水工事工程圖	七〇ノ次
第十五章	建築關係	七一
第十六章	公共施設關係	七六
第十七章	工事件名表	八四
	以上	



7110-4 718

G-0009

0417

第一章 人事關係

(1) 薦任文官ノ陞等昇級ニ關スル件

薦任文官ノ定期陞等昇級ニ關シテハ發ニ申請中ノ處十六日附並二十八日附總務廳ヨリ左記ノ通り發令ノ趣通知アリタリ

記

國都建設局技正 伊地知 綱彦

陞叙薦任四等

國都建設局技佐 奥 田 勇

陞叙薦任五等

國都建設局技佐 奥 田 勇

給七級俸

康徳二年九月一日

(2) 官吏調任ニ關スル件

當局總務處勤務屬官薛華堂財政部へ調任ノ件左記ノ通り發令ヲ見タリ

1

記

國都建設局屬官 薛 華 堂

轉任財政部屬官叙委任一等

康徳二年十月七日

(3) 官吏免官ノ件

技術處勤務技士友廣鐵郎二十八日病氣ノ爲メ辭職致度趣願出テタルヲ以テ議ノ上左記ノ通發令スルト共ニ總務廳長宛免官ノ報告ヲナセリ

秋

記

國都建設局技士 友 廣 鐵 郎

依願免官

康徳二年十月二十八日

(4) 局長内國出張ノ件

當局々長並總務處長左記ノ通り出張セリ

記

一 出差任務 滿鐵其ノ他ト當局關係事務打合セノ爲メ



7110-4

720



7110-4

719

G-0009

0418

秘

(6) 現在員

本月末現在員ハ四四五名ニシテ内満人一八名、日系三二七名ニシテ前
 月末ノ四七二名ニ比シ二七名ヲ減シタリ、即チ官吏二名、雇員一名、
 傭人三名、臨時傭人一名ノ減ニシテ月末現在員次表ノ如シ

S 7110-4

722

秘

(5) 人員ノ異動

本月ハ異動ニ伴フ缺員中四名ヲ補充シタルノミニシテ轉出者二十二名退
 職者九名アリ之ヲ表示スレハ左ノ如シ

一 出差地名 奉天、大連、旅順
 一 出差期間 自康徳二年十月二十一日 五日間
 至康徳二年十月二十五日

計	臨時傭人	傭人	雇員	官吏	區分			摘要
					新規任用	陞任昇格	調任	
4	2 (滿) 1 (日)	1 (日)						
4	3	1						
9	1 (滿) 3 (日)	2 (日)	2 (日)	1 (日)				
22	10 (日)	2 (滿)	1 (滿) 8 (日)	1 (滿)				
31	14	4	11	2				
			2 (日) 局内轉屬者 7 アリ					

S 7110-4 721

總計 四四五名、別二兼務員(日)一名了

計	臨時 備人	備 人	雇 員	嘱 託	委任官		薦任官				各科 別	計	嘱 託	簡任官			資 所	
					技 士	官	技 佐	技 正	事 務 官	理 事 官				技 正	處 長	局 長	格 屬	所
21	3	12	4			1				1								
34		8	18			6				1	1						滿	總
25	25											1					1	務
44	12	8	12	1	6	2	1	1	1									處
18	2	5	9			2												
43	9	4	25	1		2				1	1							
64	30	17	13			3				1			2	1		1		
121	21	20	55	2	6	10	1	1	3	2								
27	3	24																
111	1	63	39		6	1		1									滿	技
25		24			1													術
76	10	31	27	1	6	1												
1					1													
11		2	5		2		2											
53	3	48			2													
198	11	96	71	1	14	2	2	1					6	4	1	1		日
117	33	65	13		2	3			1								1	滿
319	32	116	126	3	20	12	3	2	3	2			8	6	1	2		日
436	65	191	139	3	22	15	3	2	4	2			9	5	1	2	1	計
																		合
																		計

國都建設局職員一覽表

(康徳二年十月三十一日現在)



7110-4

723

G-0009

0420

秋

7

科	目		豫算額	十月末決算額
	第一項	第二項		
第一款 土地收入	第一項 土地出租收入	第二項 土地出賣收入	一、二四〇、九二〇 圓	一、四六一、八八七 圓
			一五〇〇〇	二、一一一・九三
			一、二二五、九二〇	一、四四〇、七七五・八五
第二款 借入金	第一項 借入金		四、五〇〇、〇〇〇	
			四、五〇〇、〇〇〇	
第三款 雑収入	第一項 自來水收入	第二項 輕便鐵道租金	二、七七一六〇	九三、三九〇・一〇
			二〇一、一六〇	五〇、九三三・二五
			五、六〇〇〇	二、三、九六〇・七二
	第三項 雑入		二〇、〇〇〇	一、八、四九七・一三
第四款 由前年度滾入剩餘金				九二、六六〇・六〇
	第一項 由前年度滾入剩餘金			九二、六六〇・六〇
總計			六〇一、八〇八〇	二、四八一、八八二・四八



7110-4

725

秋

6

一、歳入ノ部

第二章 豫決算關係

◎前年度預算ニシテ康徳二年度ニ繰越ヲ要スルモノニツキ豫テ總務廳長へ申請中ノ處十月三十日付ヲ以テ認可令達アリタリ

◎康徳二年度預算ニ對スル十月末決算額左ノ如シ



7110-4

724

G-0009

0421

二、歳出之部

秋

科	目	豫算額	十月末決算額
第一款 國都建設局費	第一項 俸津	二二三六五九〇〇	一二二、二八八〇〇
	第二項 辦公費	九三、七二〇〇〇	五二、〇八八八七
第二款 建設事業費	第一項 土地費	一三〇、九三九〇〇	七一、一九九一三
	第二項 街路橋梁費	三、六七八、〇七四九六	一、四四〇、三六七〇〇
	第三項 堤防築造費	一、一二三、〇六三七五	二八〇、七四二八一
	第四項 汚水道費	一、六二〇、三九九七九	七三、三三〇四七
	第五項 公共施設費	七五、四二三九五	一、〇四六九六
	第六項 工程用建築物造營費	五二、二三五八四一	三五九、五八七三〇
	第七項 調査費	二七、四〇〇二〇六	四九、七三六〇三
第三款 自來水費	第一項 俸津	六〇六〇〇	四〇〇四六〇
	第二項 辦公費	五六七六七〇〇	一三、九一八八三
第四項 用地費	二、六四二、七九七八五	九九〇、七五二三四	
第五項 建設費	二、四一二、九七四一〇	一〇、三七一〇六	
第六項 給水費	一〇六、〇五七七五	一六八六〇三〇	
第七項 第三項	六、三三八二〇〇	一三、八六四三〇	
計		六、三三八二〇〇	一三、八六四三〇

S 7110-4 726

9

秋

科	目	豫算額	十月末決算額
第一款 國都建設局費	第一項 俸津	二二三六五九〇〇	一二二、二八八〇〇
	第二項 辦公費	九三、七二〇〇〇	五二、〇八八八七
第二款 建設事業費	第一項 土地費	一三〇、九三九〇〇	七一、一九九一三
	第二項 街路橋梁費	三、六七八、〇七四九六	一、四四〇、三六七〇〇
	第三項 堤防築造費	一、一二三、〇六三七五	二八〇、七四二八一
	第四項 汚水道費	一、六二〇、三九九七九	七三、三三〇四七
	第五項 公共施設費	七五、四二三九五	一、〇四六九六
	第六項 工程用建築物造營費	五二、二三五八四一	三五九、五八七三〇
	第七項 調査費	二七、四〇〇二〇六	四九、七三六〇三
第三款 自來水費	第一項 俸津	六〇六〇〇	四〇〇四六〇
	第二項 辦公費	五六七六七〇〇	一三、九一八八三
第四項 用地費	二、六四二、七九七八五	九九〇、七五二三四	
第五項 建設費	二、四一二、九七四一〇	一〇、三七一〇六	
第六項 給水費	一〇六、〇五七七五	一六八六〇三〇	
第七項 第三項	六、三三八二〇〇	一三、八六四三〇	
計		六、三三八二〇〇	一三、八六四三〇

S 7110-4 727

G-0009

0422

第三章 用度關係

(一) 十月中ニ於ケル用度關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ
 (二) 淨月潭貯水池堰堤並ニ溢水路築造用セメント運搬請負ニ關スル件
 首題ニ關シ左記ノ通り契約締結セリ

契約 番 號	件 名	契約數量	代 價	期 限	請 負 人 氏 名
六六	セメント運搬	三、五〇〇袋	四五五・〇〇	十月二十八日	澁谷 從容

本契約ハ期限内ニ完結セリ
 (三) 十月中ニ於ケル物品購入請求内譯左表ノ如シ



7110-4

728

G-0009

0423

物品購入請求額 事業費 (十月分)

款	項	目	件 数	金 額 円
建設事業費	土地費	土地出賣費	15	258 30
	街路橋梁費	街路費	51	47,798 54
	汚水道費	汚水道費	1	1,471 26
	公共施設費	公園費	25	2,359 78
		運動場費	2	162 80
		種苗圃費	6	139 80
	調査費	調査費	19	653 50
計			119	52,843 98
自來水費	建設費	水源費	12	1,250 53
		自來管費	2	66 74
		調査測量費	1	27 00
計				1,344 27
事業費合計				54,188 25

729

7110-4



G-0009

0424

物品購入請求額 経費（十月分）

款	項	目	件 数	金 額
國都建設局費	辨 公 費	廳 費	125	1,316.67
		備 品 費	2	8.00
		招 待 費	1	5.50
		計	128	1,330.17
自來水費	辨 公 費	廳 費	15	229.74
		備 品 費	4	12.95
		計	19	242.69
自來水費	給 水 費	廳 費	15	206.21
		運 轉 費	10	777.00
		計	25	983.21
経費合計			172	2,556.07

7110-4 730



12

G-0009

0425

登記之標的	登記權利人	登記義務人	登記費	附屬文件之標示
所有權移轉登記	國務院國都建設局長		依不動產登記條例第壹百四拾四條不繳納	一、康德 年 月 日之讓與契約書 壹份 一、登記義務人之承諾書 壹份 一、登記證明書 壹份

新京地方法院長 公鑒
 康德 年 月 日

國務院國都建設局長



7110-4

732

登記原因及其年月日	不動產之標示			
	地積	土地之種類	四至	
	平方米達		南至	東至
			北至	西至
			坐落 新京特別市 街 胡同第 號	

土地所有權移轉登記囑託書

記

第四章 法規關係

十月中ノ主ナル法規關係事項左ノ如シ
 一、完了ヲ見タルモノ左ノ如シ

(1) 土地所有權移轉登記囑託書並其ノ承諾書樣式決定ノ件

當局ニ移轉スヘキ土地所有權ノ移轉登記囑託書並其ノ登記承諾書樣式

ニ關シ司法部、地方法院ト打合セノ結果左ノ如ク決定セリ



7110-4

731

- 一、登記證明書 全 右
- 一、登記承諾書 一件ニ付一部 様式別紙参照
- 一、土地所有權讓渡契約書 全 右 當局カ貴公司ニ原所有權ヲ讓渡シタルトキノ各個契約書
- 添附書類

國都建設助成融資損失補償法施行令第六條並康德元年十月一日貴公司ト當局トノ間ニ締結致候土地所有權讓渡契約ノ定ムルトコロニ基キ當局カ貴公司ニ讓渡致候長期商租土地ノ原所有權カ資金債務ノ完済（契約ノ解除又ハ解約ヲ含ム）ニ依リ再ヒ當局ニ移轉致候場合ノ登記手續上必要有之候ニ付其ノ移轉事實發生ノ際ハ其ノ都度至急左記書類ヲ當局宛御送附相煩度此段御依頼申上候

記



7110-4

734

爲承諾事茲將上開土地之所有權讓渡於國務院國都建設局長爲之辦理移轉登記應予承諾

登記義務人

住所氏名

康德年 月 日

不動產之表示			
坐落	種別	面積	四至
新京特別市	地域	平方米達	南至 東至
路街			北至 西至
胡同第			
號			

土地所有權移轉登記承諾書



7110-4

733

二、立案研究中ニ屬スルモノ左ノ如シ

- (1) 無國籍人ノ土地租用規則制定ニ關スル件
首題ノ件ニ關シテハ前月ニ引續キ其ノ規則案研究中ニシテ本月三日、三十一日ノ兩回外交部ニ於テ關係官廳係官會同審議ヲ爲セリ
- (2) 國都建設事業關係 法令 集覽追録編成ノ件
首題追録ニ關シテハ前月ニ引續キ整理中ニシテ謄寫紙頁ノ取揃モ殆シト完了セリ
- (3) 尙本追録ノ附録トシテ政府公報所載重要事項目錄ヲ作成セリ
街路ノ維持管理ニ關スル件
首題ノ件ニ關スル諸項目ニ涉リ研究セリ
- (4) 營業許可ト當局建築許可トノ調和ニ關スル件
首題ノ件ニ關シ研究セリ



7110-4

735

第五章 佈告

十月中ノ當局佈告左ノ如シ

一、和順郷住宅地第一回處分整理ニ關シ公告ノ件（佈告第十號、十月十日）
一當局所管和順郷所在住宅地ハ當局ニ於テ土地公用買收ニ應シタル移住民ノ爲メニ設ケタル指定移住地ナルカ不計モ移住民中債務ノ關係ニ依リ其借受ケタル土地ヲ家屋ト共ニ密ニ他人ニ賣渡シ又ハ分讓スルモノアリ、之カ爲メ當局ハ整理上尠カラサル支障ヲ來シ且ツ重大ナル不利ノ關係ヲ蒙ルハ勿論、同地借受本人ニ於テモ土地權利紛糾ノ惡影響ヲ惹起スヘキ虞アルニ就キ同地ヲ賣買シ又ハ讓渡讓受ケタルモノハ此際速カニ當局ニ届出テ名義ノ變更ヲ請求スヘシ、右ニ關シ此際申出テタルモノニ對シテハ事情ニ依リ其權利ヲ確認シ將來同地ニ關スル執照ヲ交付スヘキモ若シ依然之ヲ隱匿シ原名義ノ儘ニ變更ヲ請求セサレハ將來ニ於テ名義變更ヲ許ササルハ勿論同地ノ借受又ハ買受權利ヲモ認メサルノミナラス土地買收ヲ爲スコトアルヘシ、右特ニ佈告ス

名義變更出願期日 康徳二年十月三十一日限

康徳二年十月十日 國務院國都建設局長

鄭 昌



7110-4

736

第六章 呈文並指令
三、呈文ノ部

- (1) 康徳二年九月分印紙收納額報告書呈出ノ件（國務總理大臣宛呈文第四十五號、十月七日）
- (2) 國都建設局業務概要月報第十八報（滿文）送呈ノ件（國務總理大臣宛、呈文第四十六號、十月十八日）
- (3) 全上（監察院長宛、呈文第四十七號、十月十八日）
- (4) 國都建設局業務概要月報第十九報（滿文）送呈ノ件（國務總理大臣宛、呈文第四十八號、十月二十八日）
- (5) 全上（監察院長宛、呈文第四十九號、十月二十八日）
- (6) 歳入徴收報告書呈出ノ件（監察院長宛、呈文第五十號、十月二十九日）
- (7) 支出額報告書呈出ノ件（監察院長宛、呈文第五十一號、十月二十九日）

二、指令ノ部

19 十月中ノ指令ナシ

S 7110-4 737

第七章 事業紹介宣傳關係

十月中ニ於ケル國都建設事業紹介並ニ宣傳事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(1) 建築指示條項増刷ノ件

國都建設區域内一般建築件數ノ増加ニ伴ヒ當局建築指示條項（日譯）ノ需要多キ爲メ多少ノ訂正ヲ加ヘ一日之カ二千部ノ増刷ヲ行ヘリ

(2) 事業紹介宣傳諸印刷物送附ノ件

滿鐵奉天圖書館長ヨリ首題ノ件ニ關シ依頼越アリタルニ付十九日左記ノ資料送附セリ

記

- 一、國都建設局事業概要（パンフレット國都大新京）
- 一、國都建設ノ全貌
- 一、國都建設之大觀
- 一、國都建設局施設汚水道指示條項（日譯）
- 一、主要街略圖

S 7110-4 738

G-0009

0429

一、國都新京都市計畫圖
(3) 視察團體來廳ニ關スル件
十月中ニ國都建設狀況視察ノ爲メ當局ヲ來訪セル團體ハ二十六件ニシテ總人員九百九十一名ナリ、之等ニ對シ當局員ハ可及的ニ事業ノ概要並ニ工事ノ狀況ニ就キ説明ヲ行ヘリ

7110-4 739

第八章 一般渉外關係

(1) 國都建設施行區域内軍用地買收ニ關スル件
首題ニ關シテハ養ニ財政部トノ間ニ數次折衝ヲ重ネ來リタル處ナルカ
(前月報、本章參照) 九月三十日付當局通牒ニ對シ十月十一日財政部理財司長ヨリ左ノ回答越アリタリ
「九月三十日附國建公函第一〇二二號ノ(一)(建土第四〇九號ノ(一))ヲ以テ御照會ニ係ル首題ノ件左記ノ通り回答候

左記

一、新京練兵場(飛行場隣接)ヨリ貴局所管西部共同基地一部ヲ除外スル區域改定方ニ關シテハ關東軍經理部ニ於テ異存無之由ニ付承知有度シ
二、當練兵場ハ先般照會ノ通り當部ニ於テ直接買收ヲ豫定セシモ御來旨ノ貴局ノ都合モ有之ヘキヲ以テ貴局ニ於テ買收ノ上當部ニ提出相成度其ノ時期ハ大体明年三月頃ト豫定致度シ

7110-4

秘

(2) 財政部管理諸建物煖房其他ヨリ生スル石炭穀無償譲渡方依頼ノ件
當局施行道路面撤布用トシテ必要ヲ感シツツアル石炭穀ニ關シ、十月二
十一日財政部宛首題ノ通牒依頼ヲナセリ

(3) 構内樹木交付方ニ關スル件
首題ニ關シ十月二日附中央警察學校ヨリ左ノ依頼越アリタリ
「今回貴廳ニ於テ本校敷地境界ヲ決定セラレ候ニ付テハ敷地ト共ニ構内
ノ現在樹木全部大小取混百拾四本ヲ此儘本校固有財産トシテ無償御交
付相受度」旨

右ニ對シ當局ニ於テ實地調査ヲ遂クルニ本敷地内現在樹木ハ計一七〇本
アリ、曩ニ當局カ綜合運動場移植用トシテ全部買收セルモノナルヲ以テ
十月十八日左ノ回答ヲナセリ
「本件ニ關シテハ調査ノ結果別紙金額ヲ以テ買收シタルモノニ有之、且
從來他官廳ニ移讓セシ方法ト同様實費ニテ讓渡致度ニツキ御諒承相成
度

追而該金額ハ十一月十五日迄ニ當局會計へ納付相煩度爲念申添フ



7110-4

741

記

一、國幣 參日五圓六角整
但、中央警察學校構内樹木一調替別紙一代金

(4) 警察用電話往施設ニ關スル件

以上

十月七日附首都警察廳ヨリ左ノ依頼越アリタリ

「警察用電話設置ノ爲メ四道街警察署前ヨリ大經路ヲ經テ兩關警察署
ニ通シ吉林大街人道並ニ壕狀線道路ニ至ル迄別紙圖面ノ通り電柱樹
立ノ追給占用致シ度ニ付認可相成度

追而工事ハ本年度内ニ完了致スヘキ豫定ニ付申添フ

石申越ニ對シ當局ハ十月十七日左ノ回答ヲナセリ

「十月七日附首警發第一三五八號ヲ以テ御申越アリタル首題ノ件ニ
關シ幅員十米以上ノ道路ニハ原則トシテ路上施設ヲ爲ササルコトト
相成居候ニ就テハ左記條項ニ依リ吉林兩胡同（別紙圖面通）ニ給線
變更施設方承認致候



7110-4

742

秋

(6) 地價照會ニ關シ回答ノ件

十月二十二日附録縣々長ヨリ首題ニ關スル照會越アリタルニ對シ當局ハ
十月二十九日左記ノ回答ヲナセリ

「當局土地買收價格ハ別冊標準ニ依リ實施致シ居ルモ土地賣却價格ハ當
局特別會計ニヨル土地買收並諸物件移轉補償及諸施設諸經費等一切ノ
支出ニ對シ土地出賣ヲ以テ收入ノ大宗ト致シ居ル關係上坪當り平均拾
圓ヲ更ニ地價別ニヨリ等差按排シ大体左記單價ニヨリ賣却致シ居レリ
尚購買地現在市價ハ目下ノ處一様ナラサルモ一昨年頃ノ處分地ハ住
宅地域坪當り一五圓ヨリ二〇圓、商業地域三五圓ヨリ五〇圓位迄ヲ增
へ居ル模様ナリ

追而道路占用ニツキテハ別紙添附様式ニ據ラレ度
尙本件ニ關シテハ實聽松原氏ト當局長野技士ト打合せ濟ニ付爲念申
添候



7110-4

743

記

土地種類	等級	買收價格	當局賣却價格
任居地域			坪當 八〇〇
商業地域		二〇〇	〇〇
工業地域		三〇〇	五〇

右別表標準表ニ據ル買收土地ノ平均單價ハ坪當左記ノ通りニ付御承
知相成度

土地買收 坪當り 〇・二三二
物件補償 〇・一〇一
計 〇・三三三

(6) 新京兵器支廠正門前道路鋪裝ニ關シ回答ノ件

十月四日附録東軍經理部新京派出所長ヨリ興安大路脇首題道路ノ鋪裝
方ヲ通牒依頼越アリタリ



7110-4

744

右ニ對シ當局ハ十月十二日左ノ回答ヲシセリ

「十月四日附請願新派第九〇八號ヲ以テ御照會ニ係ル首題ノ件了承ノ就
テハ幅員四米タケ本月末迄ニ碎石鋪裝ヲ施行致スコトニ豫定致居候ニ
付左様御了承相成度此段及回答候也

(7) 興安大路其他關東局官舎附近歩道改造ノ件

首題ニ關シ十月八日附關東局司政部長ヨリ圖面添附ノ上、私設道路ヨリ
公設道路及正門ヨリ公設道路車道ニ至ル中間歩道ノ鋪裝施工方ヲ依頼趣
アリタリ

右ニ對シ當局ハ十月十八日之ヲ委託工事トシテ經費ハ全額關東局ノ負擔
ニ於テ施工スヘキ旨回答セリ

追而本件ハ先方高崎技手ト當局長野技士トノ間ニ於テ打合セ済ノモノ
ナリ

(3) 南新京驛前給水槽^内煖房用電動機配線工事其他依頼ノ件

當局ニ於テ施工中ノ首題給水槽内煖房設備竣工シタルヲ以テ全煖房用電
動機ニ對シ屋内配線工事及今後ノ電力供給方別紙圖面ニ依リ施工セラレ

27

S 7110-4 745

度旨十月五日滿洲電業公司新京支店ニ通牒依頼セリ

(6) 元壽院附近小學校用地内施設物ニ關スル件

首題ニ關シ八月二十七日附滿鐵新京地方事務所ヨリ左ノ申越アリタリ

「首題施設物撤去方ニ關シテハ七月三十一日附國建公函第七三九號ノ(一)

ヲ以テ御了承願候カ實際着工致候處埋設施物ハ全部埋設ノ盡建築致スコ

トト決定仕候間該施設物賠償額併セテ御通知願度」旨

右申越ニ對シ當局ハ調査ノ上十月三日左ノ回答ヲナセリ

「首題ニ關シ昭和十年八月二十七日京地土第二九號ノ(四)ヲ以テ御來示ニ

懸ル施設物拂下賠償額左記ノ通りニ有之候間此段及通知候也

記

一 上水道管拂下賠償額 國幣 一、八四八圓整

二 下水道管 全 一、八三三圓整

合計 全 三、六八一圓整

(4) 康徳二年秋季植栽用樹苗註文ノ件

大同廣場造成用ヲ主トスル首題樹苗ノ分讓ニ關シテハ農ニ滿鐵農務課ニ

S 7110-4 746

G-0009

0433

依願註文スル所アリタルカ十月九日更ニ之カ至急送付方ヲ通牒依頼セリ
(11) 安達街街燈建設依頼ノ件

首題ニ關シ十月十七日滿洲電業公司新京支店宛左ノ通牒依頼ヲナセリ
「陳者當局管内安達街並ニ其背後地一帯ニ亘リテハ今夏以來商店並住宅
建築相當多數完成シ安達街ノ交通量頓ニ増加シ之カ爲ニ同街路ヲ兼合
自動車運行スル現況ニ有之候ニ付テハ同街路ニ別紙添付圖面ノ通り一
基二燈式街燈ヲ七十二基建設致度候ニ付至急御建設方御取計被下度御
依頼申上候

追而右建設費ハ従前ノ例ニ依リ貴公司當局折半ノコトト致度又街燈
建設ノ地下埋設ハ道般當局計量科長カ貴公司高橋營業部長ト打合セ
致候通り鋼管埋設ノ方法ニ依リ被爲度爲念申添候

(12) 兩領綜合運動場管理事務所内ニ電燈引込依頼ノ件
十月二十九日滿洲電業新京支店ニ首題引込工事ヲ鋼管埋設(約二九〇米
一)ノ方法ニ依リ至急設備サレ度旨通牒依頼セリ

7110-4 747

(13) 特殊業者ニ對シ助成資金融通方ニ關スル件

首題ニ關シ當局ハ九月九日大藏不動産公司ニ照會スル所アリタルカ(一)
前月報第八章所載)、右ニ對シ十月八日附全公司ヨリ左ノ回答越アリ
タリ

「首題ニ關スル康徳二年九月九日附貴國建公函第八一五號ノ(二)正ニ
拜誦仕リ候、陳者御提示有之候各業ハ夫々特殊ノ營業ヲ營ム關係上
建築物モ各々特異ナル構造設備ヲ有シ一般通融性ヲ缺キ當方評價上
甚タ困難ヲ感スル次第ニ有之旁々一般ノ所謂補償法ニヨル貸付振合
ヨリ多少嚴重ナル條件ヲ以テ夫々希望ニ應シ度所存ニ有之候尤モ此

ノ點ニ關シテハ過般草地土地科長殿ノ御説明ニ據リ貴局ニ於テモ御
承認ノコトト承知在能候カ大略左記ノ方法ヲ以テ建築資金ノ融通ヲ
致シ出來得ル限り貴意ニ副ヒ度キ存念ニ御座候間何卒此上トモ宜敷

御高配ノ程御願申上候

先ハ乍延引右御回答旁得貴意候

敬 具

7110-4 748

秘

- 特殊業者ノ建築スヘキ特殊建築物ニ對スル融通方法
 - 貸出方法 補償法ノ適用ヲ受クルコト
 - 設計 補造、間取、施工等良好ナルモノ
 - 場所 本公司ニ於テ適當ナリト認メタル場所
但シ料理業者ニ在リテハ指定地ニ限ル
 - 提出書類 申込書及添附書類（一般ノ場合ト同シ）ノ外ニ收支
豫算書
 - 保證人 資力信用共ニ充分ナリト本公司ニ於テ認メタル者
 - 貸出時期 建築竣工直後
 - 貸出年限 七ケ年以内
 - 貸出限度額 貸出金額五千圓以上參萬圓以内
 - 償還方法 元利均等償還
- 但シ前項ノ貸付ハ既存ノ建築物ニ對シテハ之ヲ爲ササルコト
以上

S 7110-4 749

秘

- 右回答ニ對シ當局ハ十月十七日重ネテ左ノ照會依頼ヲ發セリ
「首題ニ關シ康徳二年十月八日附建築第五十七號ヲ要項列記御同示ノ件
認承仕候
然ル處右ニ關シテハ更ニ左記ニ依リ助成融資方御取計ヒノコトニ御決
定願上度折返ヘシ得貴意候也
記
- 特殊建築物融資方法
- 貸出方法 御來示ノ通りニテ支障無之
 - 設計 御來示條項ノ外建築局ニ於テ審査ヲ了シ建築許可ヲ與
ヘタルモノニ對シテモ有資格者トシテ取扱ハレ度（但
假建築ヲ除ク）
 - 場所 建築者本位トスルコトニ改訂願ヒ度
 - 提出書類 御來示ノ通りニテ支障無之
 - 保證人 損失補償融資本來ノ物件擔保ヲ第一義トシ保證人ハ
第二義的ノモノトシ之ニ據ル拘束等ナキヤウ願ヒ度

S 7110-4 750

- 一、貸出年限 十ヶ年以内トセラレ度
- 一、貸出限度 御來示ノ通りニテ支障無之
- 一、償還方法 全 右
- 一、既存建築物ニ對シテモ以上ニ據リ融資ノコトニ御決定願ヒ度

以上

秘

右當局照會ニ對シ十月二十二日附全公司ヨリ左ノ回答越アリタリ
 「拜復稟記ノ件ニ關シ康徳二年十月十八日附國建公函第八一五號ノ四ヲ以テ御同示ノ件正ニ拜誦仕候大要右ノ御來旨ニ據リ融資開始仕リ度キ所存ニ有之候間御諒承願上候尙本件ニ關シテハ糺ニ申述候通り此等特殊業者ノ各々特有ナル業態ニヨル建築物ニ付キ一般的ニ物件擔保ヲ第一義ト致シ兼ヌル事情モ有之旁場合ニ依リテハ融資困難ノモノモ有之哉ト豫想致サレ候間此點特ニ御諒解ヲ賜リ直度此段得貴意候 敬具」

(四) 原所有權移轉登記必要書類送付方依頼ノ件
 首題ニ關シ十月十四日大徳不動産公司ニ通牒依頼ヲ發セリ(第四章一ノ

33 (2) 項参照)

S 7110-4 751

(五) 一時使用土地回收豫告ノ件

首題ニ關シ十月十日社團法人滿洲軍用犬協會新京支部長金壁京ニ對シ左ノ通知ヲナセリ
 「貴協會ニ對シ土地一時使用トシテ貸下中ニカカル興安大路一〇一〇號内土地ハ今回國立衛生技術廠用地トシテ必要相生シ候ニツキ康徳二年七月三十日限り使用許可解消ノコトト相成候ニ就テハ康徳三年三月三十一日迄ニ當該地上ノ諸物件撤去ノ上土地返還相煩度此段豫告ヲ兼ネ及通知候也

(六) 大興股份有限公司宿舍圍リ四米道路砂利撤布ニ關スル件

首題ニ關シ十月十二日附大興公司ヨリ砂利撤布許可方ノ申請越アリタルニ對シ當局ハ十月十八日之ヲ承認ノ旨通知セリ
 (七) 水源地用スルム・回・ラ・返納ニ關スル件

34 糺ニ關東州廳ヨリ當局水源地工費用トシテ借用中ノ首題回・ラ・ハ全工事ノ略完成ヲ見タル今日返納スルコトトナシ、十月三日滿鐵貨車「サ」

S 7110-4 752

G-0009

0436

秘

第九章 土地關係

十月中ニ於ケル土地關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、土地買收並地上物件補償概況

本月ハ前月ニ引續キ東八里堡子、東五里堡子（東部輕工業其ノ他雜種地
一）及驛站水源擴張用地ノ買收並既買收地域内殘地ノ買收整理ヲ續行セリ
以上買收其ノ他補償ノ實績別表ノ如シ

S 7110-4

754

ノ四五八號積載、丸十運送店扱ヲ以テ發送セル旨、並全廳從事員二名
ノ手當ハ全廳既定給料ニ當局規定ニヨル宿舍、旅費並日當ヲ加算ノ上
本人ニ手交セル旨（別表略）、十月八日全廳内務部長ニ通牒禮狀ヲ發
セリ

S 7110-4

753

康德二年十月中用地買收並地上物件補償概況表

區 別	區 間	土 地 買 收 費		地上物件補償費	合 計
		地 積	銀 額		
東部 市街造成 及雜種地	南嶺街道 以東一帶	950	66 50	0	66 50
東部 輕工業 用地	東後八里 堡附近	221 362	7,190 46	0	7,190 46
東部 共同墓地 用地	前十里堡 附近	50 839	1,000 08	0	1,000 08
西部 市街造成 及雜種地	鐵道以西	0	0	16 00	16 00
南部 市街造成 及雜種地	南嶺街道 以南一帶	1 255	71 71	326 00	397 71
北部 輕工業 用地	楊家歲子 附近	2 931	102 58	0	102 68
其 他	雜補償	0	0	105 01	105 01
計		277 337	8,431 33	447 01	8,878 34
九月迄ノ合計		96,739 270	4,062,371 14	1,915,735 72	5,978,106 86
累 計		97,016 607	4,070,302 47	1,916,182 73	5,986,985 20

秋

97

755

7110-4



G-0009

0438

水道關係

區別	區間	土地買收費		地上物件補償費	合計
		地積 畝	銀額 圓		
水道用地	腰站	1,258.643	11,145.89	120.00	11,265.89
九月迄ノ合計		17,034.742	174,228.96	68,233.43	242,462.39
累計		18,293.385	185,374.85	68,353.43	253,728.28

満鐵關係(金建)

満鐵用地	水道用地	畝		圓		圓	
		0	0	13.74	13.74		
九月迄ノ合計		6,478.885	249,307.61	82,865.87	332,173.48		
累計		6,478.885	249,307.61	82,879.61	332,187.22		

秘

38

756

7110-4



G-0009

0439

康德二年十月中用地買收並地上物件補償調内譯表

所在地	土地買收費		地上物件補償費 圓	合計額	
	地畝積	銀圓額		圓	圓
市東 東嶺城區	950	66 50	0	66 50	
東(輕工) 東後八里堡	96 586	3,179 01	0	3,179 01	
東(輕工) 後五里堡子	104 616	3,406 65	0	3,406 65	
市南 蕭家棚舖	461	16 13	0	16 13	
市南 前黃瓜溝	794	55 58	0	55 58	
東(輕工) 腰八里堡	8 663	259 89	0	259 89	
東(輕工) 東後十里堡	11 497	344 91	0	344 91	
北(輕工) 楊家歲子	2 931	102 58	0	102 58	
東共墓 楊家店	44 771	848 38	0	848 38	
東共墓 腰十里堡	1 034	25 85	0	25 85	
東共墓 前十里堡	5 034	125 85	0	125 85	
市南 西朱家大屯	0	0	326 00	326 00	

秘

757
7110-4
9

G-0009

0440

市西水平溝	畝	圓	圓	圓	圓	圓	圓
其他雜補償				16	00	16	00
計	277	337	8,431	33	447	01	8,878

水道關係

腰嶺	畝	圓	圓	圓	圓	圓	圓
遠家溝	257	523	2,639	12	0	2,639	12
丁家溝	41	890	335	35	0	335	35
西嶺	271	602	3,060	11	0	3,060	11
二道溝	401	724	2,630	54	0	2,630	54
腰站南溝	25	011	274	36	0	274	36
董家屯	200	549	1,584	11	0	1,584	11
前小河子	20	160	186	95	0	186	95
花家油房	38	984	419	51	0	419	51
雜補償	0		0		120	00	120
計	1,258	643	11,145	89	120	00	11,265

溝鐵關係 (金建)

水道擴張用地	畝	圓	圓	圓	圓	圓	圓
	0		0		13	74	13

758

7110-4



G-0009

0441

秋

(二) 囑託登記並ニ執照發給ヲ見タルモノ左ノ如シ

囑託登記

(1) 保存登記 一一二件

(2) 商租權設定 二

(3) 所有權移轉 三六

計 一五〇

執照發給

(1) 執照 一三件

(2) 商租執照 二六

計 三九



7110-4

760

秋

二、土地賣却概況

(一) 十月中土地賣却(長期商租ヲ含ム)並貸付契約ヲナシタルモノ左ノ如シ

(1) 土地賣却契約(長期商租ヲ含ム)

地域別	面積	代價
商業地域	七、一八四・八三	四一、八一六・九五
住居地域	一七、二四二・三五	三四、三三〇・八五
計	二四、四二七・一八	七六、一四七・八〇

(2) 土地貸付

地域別	面積	代價
一時使用	三、六二〇・〇〇	三八三・三〇
農業用地	四七、三九三・五四	一四八・八一
和順郷	五七、〇六八・六九	二、六二八・八九
計	一〇八、〇八二・二三	二、九一六・〇〇



7110-4

759


G-0009

0442

S

7110-4

761



國都建設局土地買收進程圖

G-0009

0443

一、買収土地測量作業
十月中測量作業ノ主ナルモノ左ノ如シ

前月ニ引續キ一部地積圖ノ作成並面積算定ニ從事セルモノヲ除キ主トシテ外業ニ主力ヲ注キタルカ其ノ成績左ノ如シ

- (1) 東腰截子、菱家油房方面ノ軍部關係用地ノ調査測量施行
- (2) 張洋屯、新安屯方面ノ買収土地測量
- (3) 永昌路、百匯街、吉林大路、同光路、東安街、和順郷一帶開放地域ノ土地測定並標石埋設施行
- (4) 下石虎溝、董家店、東腰截子、菱家油房方面ノ地積算定ヲ見タルモノ不ノ如シ 地積算定 二、一五一畝八三
- (5) 軍部及財政部及滿鐵關係地地籍圖ノ作成

二、路線並區劃測量作業

(一) 區劃測量

伊通河以東吉林大路ノ以北一圓、安民大路南方一圓、南新京驛附近ノ




滿鐵第二高等女學校用地、興仁大路ノ中央郵政管理局用地ノ區劃測量ヲ實施セリ。右ノ外局内外ノ現地立會、電柱ニ關スル障礙物件打合等ヲ行ヘリ

(二) 路線中心測量

新京北部ノ工業地域及新京驛北側三不管一圓ノ路線測量並大陸科學研究所敷地ノ平面、水準測量ヲ實施セリ





7110-4 764

G-0009

0445

第十一章 製圖關係

各種調査、計畫、測量等ニ基キ十月中ニ製圖セル主ナルモノ左ノ如シ

- (1) 黃龍公園以兩街路系統計畫圖ノ一部完成
- (2) 新京都市計畫ニ關スル各種圖面製作ニ着手
- (3) 滿鐵線以西街路系統圖原圖ノ製作
- (4) 吉林大路及民康大路ニ沿ヘル土地買收計畫圖ノ製成
- (5) 南嶺運動場附近ニ於ケル廣場計畫圖ノ完成

第十二章 道路關係

十月中ノ主ナル道路關係工事左ノ如シ

一、道形築造工事

(1) 長春大衙附近道路道形築造工事

右ハ後聯組請負ニテ康徳二年五月二十七日以來施工中ナリシカ設計變更ノ結果施工面積二二、一二二坪、工費一、七五二圓トナリ、市公署トノ施工上ノ關係上七月工事ヲ一時中止セルカ十月一日再着手、十月八日竣工セリ

(2) 天安路道路道形築造工事

右ハ施工面積八、二二九坪、工費三、三四九圓、竣工予定康徳二年十一月三十日、大同組請負ニテ九月九日以來施工中ナルカ十月末出來高五三%ナリ

(3) 東西順治路擴張及道形築造工事

右ハ設計變更ノ結果施工面積五四、〇六二坪、工費二、九〇六圓、竣工予定康徳二年十一月十日トナリ十月末出來高六二%ヲ示セリ



7110-4

766



7110-4

765

G-0009

0446

(4) 安民大路以爾(治平、民榮街間)第三區道路道形築造工事
右ハ施工面積三二、二九〇坪、工費四、二一〇圓、竣工予定康徳二年十一月十日、滿洲電氣請負ニテ九月十六日以來施工中ナリシカ十月三十一日竣工セリ

(5) 全上(第一區)工事
右ハ施工面積六八、六八二坪、工費七、八九八圓、竣工予定康徳三年五月三十一日、松村組請負ニテ九月二十一日以來施工中ナルカ十月末出來高四一%ナリ

(6) 吉林大路、平泉路間東安街東側道路道形築造工事
右ハ施工面積八五、四七五坪、工費四、五七〇圓、竣工予定康徳二年十一月十五日、草場組請負ニテ九月二十六日以來施工中ナルカ十月末出來高六七%ナリ

(7) 新發路下水管延長及道形築造工事
右ハ施工面積二七、三七九坪、工費六、四二四圓、竣工予定康徳二年十一月十五日、大信洋行請負ニテ九月二十九日以來施工中ナルカ十月

7110-4 767

末出來高五二%ナリ

(8) 順治路及順天大街一部道路道形築造工事
右ハ施工面積三〇、〇四〇坪、工費三、四三〇圓、竣工予定康徳三年五月十五日、鐵道工業請負ニテ十月五日着手セリ、月末出來高二八%ナリ

(9) 興安大路傳染病院廣場間道路道形及暗渠築造工事
右ハ施工面積三五、九一〇坪、高一・二米幅内徑二米、三連、長四二米ノ混凝土暗渠ヲ築造スルモノニシテ竣工予定康徳三年六月十日、岡組請負ニテ十月九日着手セリ、月末出來高六二%ナリ

(10) 安民大路以爾(治平、民榮街間)第二區道路道形築造工事
右ハ施工面積三七、七四五坪、工費三、一四二圓、竣工予定康徳三年五月三十一日、松村組請負ニテ十月十五日着手セリ、月末出來高八%ナリ

(11) 順天大街東側附近義和路、同光路各一部道路道形築造工事
右ハ施工面積五、七八二坪、工費七八〇圓、竣工予定康徳二年十一月

7110-4 768

G-0009

0447

十五日、福井高梨組請負ニテ十月十七日着工セリ、月末出来高四三%ナリ

(12) 康平街西側崇智路間凹地埋立工事

右ハ施工面積九、九二九坪、工費一三、一一三圓、竣工予定康徳三年八月十五日、大同組請負ニテ十月二十五日着工セリ、目下施工準備中ナリ

(13) 興安大路北側陸軍官舎附近残部道形築造工事

右ハ施工面積三〇、九八二坪、工費一、二四〇圓、竣工予定康徳二年十一月二十日、福井組請負ニテ十月二十八日着工セリ、目下施工準備中ナリ

路面舗装工事

(1) 長春大街外二街碎石舗装工事

右ハ施工面積六、九四九坪、工費一六、六七六圓、竣工予定康徳二年九月三十日、草場組請負ニテ八月十六日以来施工中ナリシカ道形工事



7110-4

769

トノ關係上月八月竣工セリ

(2) 安達街、興亞街間車道碎石舗装工事

右ハ施工面積一九、六八三坪、工費二四、一五〇圓、竣工予定康徳二年十月三十一日、京城土木請負ニテ八月二十六日以来施工中ナリシカ予定期日通りニ竣工セリ

(3) 東朝陽附近車道碎石舗装工事

右ハ施工面積二三、〇五四坪、工費四〇、三二七圓、竣工予定康徳二年十一月二十日(道形工事未完成部分ノ爲メ延期)、碓山組請負ニテ八月三十一日以来施工中ナルカ十月末出来高九五%ナリ

(4) 西萬壽大街外四街車道碎石舗装工事

右ハ施工面積一二、三九二坪、工費二〇、三八七圓、竣工予定康徳二年十月三十一日、三田組請負ニテ九月五日以來施工中ナリシカ予定通り十月三十一日竣工セリ

(5) 興安大路アスファルト舗装工事

右ハ施工面積一二、〇五九坪、工費七〇、五八八圓、竣工予定康徳



7110-4

770

G-0009

0448

(13) 豊楽路附近側溝築造並碎石鋪装工事

右ハ施工面積一、七八四坪、延長九、三四五米、工費四一、三七五圓、
竣工予定康徳二年十一月十五日、長谷川坂本組請負ニテ十月九日着工
セルカ月末出來高六〇%ヲ示セリ

(14) 東萬壽大街一部及太平路一部車道碎石鋪装工事

右ハ施工面積一、六八七坪、工費三、五九一圓、竣工予定康徳二年十
一月十日碓山組請負ニテ十月十六日着工セルカ月末出來高九〇%ナリ

(15) 依安路一部碎石鋪装工事

右ハ施工面積一、〇三八坪、工費一、〇一四圓、竣工予定康徳二年十
一月十日、榊組請負ニテ十月十七日着工セルカ月末八〇%ノ出來高ヲ
示セリ

(16) 府後路附近側溝築造並碎石鋪装工事

右ハ施工面積二、〇二五坪、延長二、〇二八米、工費一四、六二〇圓、
長谷川坂本組請負ニテ十月二十六日着工セリ



7110-4

773

三、補修工事

道路道形及鋪裝既成部分ノ維持補修ニシテ十月中ノ主ナル施行左ノ如
シ

(17) 康徳二年度道路築造用ブロッツタ縁石製作(D)工事

右ハ工費一九、一五三圓、竣工予定康徳二年十月十五日、大信洋行
請負ニテ八月二十一日以來施工中ナリシカ予定通り全日竣工セリ

(18) 全上(D)製作工事

右ハ工費一九、〇八〇圓、數量増加ニ依ル設計變更ノ結果工期康徳
二年十月三十一日、大信洋行請負ニテ八月二十一日以來施工中ナリ
シカ予定通り全日竣工セリ



7110-4

774

55

- (1) 康徳二年度道路維持工事
右ハ工費一九、七三七圓、期日康徳二年十二月三十一日、直營ヲ以テ七月一日以降管内道路ノ常時維持ヲ行ヒツツアルモノナリ
- (2) 康徳二年度道路修繕工事
右ハ工費三七、七二八圓、期日康徳二年十二月三十一日、直營ヲ以テ七月一日以降管内道路ノ常時修繕ヲ行ヒツツアルモノナリ、
- (一) 右ノ内、中銀俱樂部委託建和街歩道改造ヲ工費二二三圓ヲ以テ十月二十五日ヨリ全二九日ノ間ニ竣工セリ
- (二) 右ノ内、田中芳太郎委託康平街歩道改造ヲ工費四三圓ヲ以テ十月二十三日ヨリ全二十五日ノ間ニ竣工セリ
- (3) 與亞街タールマカドム道修繕工事
右ハ工費三、四六五圓、竣工期日康徳二年十月三十日、直營ヲ以テ十月七日着工シ予定通り全日竣工セリ
- (4) 和順郷木橋架設工事
右ハ工費三、二二二圓、竣工予定康徳二年十一月二十五日、萩澤組



7110-4

775

請負ニテ十月二十八日着工セリ

四、輕便鐵道

全線保線ヲ施行セリ

五、雜工事

56

- (1) 康徳二年度計畫街路測量
右ハ工費五、九八七圓、期日康徳二年十二月三十一日、直營ヲ以テ七月一日以降常時施工中ナリ
- (2) 康徳二年度調査測量
右ハ工費六六八圓、期日康徳二年十二月二十一日、直營ヲ以テ八月二十八日以降常時調査測量中ノモノナリ
- (3) 十月中ニ納入セラレタル砂、碎石ノ檢收
- (4) 鋪裝工專用小鋪石、縁石、止石ノ檢收
- (5) 十月中ノ道路占用許可十四件ナリ



7110-4

776

G-0009

0451



S 7110-4

777

G-0009

0452

第十三章 上水關係

十月中實施事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、淨月潭貯水池築造工事概況

淨月潭堰堤築造工事

本工事ハ結氷期ヲ控ヘテ鋭意工事ノ發功ニ努力シツツアルカ月末現在
總土程ノ九八%出來高ニ達セリ。十月中ノ氣象ハ晴天二〇、降雨一
ニシテ工事延人員ハ監督者日人六一名、勞役者日滿人ヲ合シテ一二、
四六九名、總計一二、五三〇名ナリ

淨月潭堰堤溢水路築造工事

本工事ハ十月末工事竣工ヲ告ケタルニ依リ爾後ハ殘部整理、書類作製
等ニ從事シツツアリ、本工事ノ勞力數ハ延人員監督者日人四九名、勞役
者日滿人五、五五八名、計五、六〇七名ナリ

(四) 附帶工事

上記(一)、(二)主要工事ノ他、附帶工事トシテ左ノ六種目ニ就キテ設計並
施工ヲナシツツアリ

87

二、南嶺淨水場築造工事概況

(一) 南嶺淨水場各池築造工事

(1) 藥品混和池並沈澱池築造工事

(2) 濾過池築造工事

(3) 淨水池築造工事

右各工事トモ別途施工ノ構内排水其他工事ニ於ケル排水管ノ連絡未完
成ノ爲メ土工ニ支障ヲ來シ居リシカ十月末ヲ以テ埋戻工、盛土工共ニ
完了スルヲ得テ茲ニ各池築造工事ハ全部發功ヲ見タリ

58

(一) 淨月潭取水塔内鐵管連絡工事

(二) 第五回目錄淨月潭附近流量調査其他工事

(三) 淨月潭堰堤背面法張乏工事

(四) 淨月潭堰堤取水暗渠出入口築造工事

(五) 淨月潭水源池用地境界土堤築造工事

(六) 淨月潭水源池專用道路工事

779

7110-4



778

7110-4



G-0009

0453

(2) 全脚筒井其他築造工事

右ハ各池築造工事中ノ浄水池ト隣接セル關係上同時施工ヲ必要トシ前者同様ノ理由ニ據リ工事延期ノ止ムナキニ至レルモノナリシカ十月末ヲ以テ埋戻工、盛土工共ニ完了シ全工程ノ竣工ヲ見タリ

(3) 各池連絡配管敷設工事

右ハ官給材料一部未着ノ爲メ工事延期ノ止ムナキニ至レルモノナリシキ本月ニ入りテ全竣工ヲ見タリ

(4) 暖房装置工事

右ハ官給材料タル直空弁等未着ノ爲メ一時假装置ヲ以テ代用スルコトトシ他ハ全工程ヲ完了シ出來高九五%ヲ示セリ

(5) 構内排水其他工事

右ハ前月報所載ノ如ク進捗速々タリシモ本月ハ極力努力セル結果排水本坂管ノ敷設及各人孔ノ築造ヲ終リ廻ス所ハU形側溝、雨水槽、階段等ノミナリ、而シテ之等工事ハ全テ埋戻工ノ完了ヲ俟ツテ築造セララルヘキモノナルヲ以テ來春解氷後着工スルヲ得策トシテ越冬スルコト

トセリ

(6) 學務至暖房給排水工事

右ハ學務至、汽鑪室新築工事ノ延期ニ伴ヒ工期ヲ延長シテ現在壁部ノ配管程度ニ止マレリ出來高約二〇%ナリ

(7) 雨瀝浄水池用濾過砂採取工事

濾過砂敷設十池中五池ハ前月中ニ完了シ、殘部ハ十月十五日迄ニ完了セリ

三、地下水源工事概況

(山) 工場地帯煙草會社附近湧水試験工事

右ハ神谷工務所請負ニテ本年八月下旬以來施工中ナリシカ十月十日全工事ヲ完了セリ

右湧水試験ノ結果本井戸湧水量ハ約一〇〇噸内外(一日)ニシテ亞硝酸、アムモニアヲ含有セルニヨリ飲料水トシテハ不適當ナルヲ以テ目下本地域ニ於ケル給水方法ニ付キテ考慮中ナリ

S 7110-4

781

S 7110-4

780

四、鐵管敷設工事概況

- (1) 淨水場給水槽間送水鐵管敷設(第一區)工事
右ハ井上組請負ニテ八月七日着工、官給材料到着後五日間ニ敷工ノ予定ナルカ十月末敷設延長一、八四九米ナリ
- (2) 淨水場給水槽間送水鐵管敷設(第二區)工事
右ハ清水組請負ニテ八月四日着工、官給材料到着後五日間ニ敷工ノ予定ナルカ十月末敷設延長高二、〇九二米ナリ
- (3) 兩新京驛前給水槽築造ニ伴フ鐵條柵築造並其他工事
右ハ田中鐵商會請負ニテ九月一日以來施工中ナルカ十月末出來高九〇%ナリ
- (4) 兩新京驛前給水槽築造ニ伴フ張石工事
右ハ高向組請負ニテ施工中ナリシカ十月十五日完了セリ
- (5) 兩新京驛前給水槽築造ニ伴フ張石工事
右ハ高向組請負ニテ九月二十六日以來施工中ナリシカ十月十五日完了セリ



7110-4

783

- (2) 新發屯第二深井戸唧筒所改築工事
右ハ神谷工務所請負ニテ施工十月十日竣工セリ
- (3) 新發屯第三深井戸唧筒所新築工事
右ハ松浦組請負ニテ施工、十月十五日竣工セリ
- (4) 新發屯第二深井戸唧筒並配電盤取替工事
本深井戸ハ井戸築造當時ヨリモ湧水著シク増加セルヲ以テ豫テ取水能力大ナル唧筒並附屬品ノ準備中ナリシ處十月中旬全部到着ヲ見タルニ依リ下旬ヨリ淺野物産請負ニテ取替ヘニ着手セリ、十一月中旬竣工ノ豫定ナリ
- (5) 兩嶺第二深井戸唧筒据付工事
本工事ハ九月中旬ニ工事完了シ、十月中旬ヨリ送水運轉ヲ開始セリ、取水量一日六〇〇噸ナリ
- (6) 兩新京驛前給水槽築造ニ伴フ張石工事
右ハ高向組請負ニテ施工中ナリシカ十月十五日完了セリ



7110-4

782

- (3) 浄水場給水槽間送水配管敷設（第三區）工事
右ハ志岐組請負ニテ八月四日着工、官給材料支給後五日間ニ竣工ノ豫定ナルカ十月末敷設延長二、二一八米ナリ
- (4) 同光路中銀宿舎附近配管敷設工事
右ハ百川組請負ニテ八月二十日以來施工中ナリシカ豫定通り十月末竣工セリ、敷設延長二、〇九七米ナリ
- (5) 實清路代用官舎附近配管敷設工事
右ハ和藤工務所請負ニテ八月二十二日 以來施工中ナリシカ工期ヲ延長シテ十月十日竣工ヲ見タリ、敷設延長二、七七五米ナリ
- (6) 橋筋街配管敷設工事
右ハ秋澤組請負ニテ九月十六日着工セルカ設計變更ノ結果工期十月三十日ヲ延長シテ施工中ナリ十月末敷設延長二、八二五米ナリ
- (7) 東安街附近配管敷設工事
右ハ滿洲電氣請負ニテ九月十六日着工シ予定通り十月三十一日竣工セリ、敷設延長三、〇七五米四ナリ

S 7110-4 784

- (3) 長春大街市場附近配管敷設工事
右ハ神谷工務所請負ニテ九月三十日着工セルカ工期ヲ延長シテ施工中ナリ、月末敷設延長一、四一一米ナリ
- (4) 關東局東側配管敷設延長
右ハ和藤工務所請負ニテ九月二十六日着工、十月十五日竣工セリ、敷設延長七四二米九七ナリ
- (5) 興仁大路以南明徳路間消火栓室築造工事
右ハ大同組請負ニテ九月二十七日着工、十月二十五日竣工セリ
- (6) 西朝陽路附近消火栓室築造工事
右ハ京成阿川組請負ニテ九月二十七日着工、工期ヲ延長シテ地下施工申ナリ
- (7) 興仁大路以北消火栓室築造工事
右ハ福井高梁組請負ニテ十月五日着工、十月二十五日竣工セリ
- (8) 神泉路附近配管敷設工事
右ハ榮原組請負ニテ十月二日着手、十月二十五日竣工セリ

S 7110-4 785

十月迄ノ水源井	個所	湧水量
	一七	10,000 m ³ /日

水源並給水能力

区域	九月	十月	増減
新建設區域	三,五三六 m ³	三,五一〇 m ³	(+二六 m ³)
滿鐵附屬地	二,一六一 m ³	二,一八七 m ³	(+二六 m ³)
南嶺陸軍兵舎	五五〇 m ³	五五〇 m ³	〇 m ³
雑用水	六四 m ³	九九 m ³	(+三五 m ³)
計	六三一 m ³	六三四六 m ³	(+三三三 m ³)

五、給水状態
 (山) 十月中ノ一日平均使用水量左ノ如シ

- (14) 給水槽配水管連絡敷設工事
 右ハ澁谷組請負ニテ十月八日着工、設計變更ニヨリ目下施工中ナルカ敷設延長一六九米ナリ
- (15) 南嶺第二深井戸送水鐵管敷設工事
 右ハ南嶺電氣請負ニテ十月七日着工、十月二十五日竣工セリ、敷設延長二九一米六ナリ
- (16) 司法部廳舎給水工事
 右ハ直營ヲ以テ十月一日着工、竣工予定十二月三十一日ナルカ十月末敷設延長六五米ナリ
- (17) 十月中各戸給水栓取付工事
 着手 一二二戸
 竣工 一一五戸




7110-4

787



7110-4

786



7110-4

788

G-0009

0458

第十四章 下水關係

十月中ノ主ナル下水關係事項左ノ如シ

(1) 柳泉路附近下水工事

右ハ小學校々舎區劃變更並湧水量多量ニ依リ工期再延長トナリ工費五
二、一五三圓、竣工豫定康徳二年十月五日、碓山組請負ニテ四月六日
以來施工中ナリシカ十月六日竣工ヲ見タリ

(2) 長春大街附近下水工事

右ハ工費二五、六六六圓、福井高梨組請負ニテ七月九日以來施工中ナ
リシカ豫定通り十月十五日竣工セリ

(3) 新發北胡同附近下水工事

右ハ工費四、〇二八圓、竣工豫定康徳二年十月十五日、志岐土木請負
ニテ九月一日以來施工中ナリシカ豫定期日通り竣工セリ

(4) 安民廣場附近下水工事

右ハ工費九七、五六六圓竣工豫定康徳二年十月三十一日、岡組請負ニ
テ八月二十五日以來施工中ナリシカ豫定期日通り竣工ヲ見タリ



7110-4

789

(5) 至聖大路附近下水工事

右ハ工費三九、七四二圓、竣工豫定康徳二年十月三十一日、福井高梨組請負
ニテ九月一日以來施工中ナリシカ豫定期日通り竣工セリ

(6) 樹勸街附近下水工事

右ハ工費三五、九五九圓、支障家屋撤去ニヨル工期延長ノ結果竣工豫定康徳
二年十一月十五日、後藤組請負ニテ五月七日以來施工中ナルカ十月末出來高
三五%ナリ

(7) 順天公園汚水連絡工事

右ハ工費四、八七七圓、湧水多量ニヨル工期延長ノ結果竣工豫定康徳二年十
一月十五日、宮本組請負ニテ九月七日以來施工中ナルカ十月末出來高三五%
ナリ

790

(8) 新發路下水管延長及道形築造工事

右ハ工費二〇、九四七圓、竣工豫定康徳二年十一月十五日、大信洋行請負ニ
テ九月二十九日以來施工中ナルカ十月末出來高三〇%ナリ

(9) 興安大路北部關東軍宿舍附近下水工事

右ハ工費一三、八八六圓、竣工豫定康徳二年十一月二十日、葛井組請負ニ



7110-4

G-0009

0459

十月四日着手セルカ月末出来高八〇%ナリ

(10) 南嶺中央警察學校附近下水工事

右ハ工費四、六〇九圓、竣工豫定康德二年十一月十日、水間組請負ニテ十二日着手セルカ月末出来高八〇%ナリ

(11) 天安路一部下水管延長工事

右ハ工費七五一圓、竣工豫定康德二年十月二十日、大同組請負ニテ十月六日着手セルカ豫定期日通り竣工ヲ見タリ

(12) 東順治路一部下水管延長工事

右ハ工費六六四圓、竣工豫定康德二年十月二十日、碓山組請負ニテ十月一日着手セルカ豫定期日通り竣工ヲ見タリ

(13) 北安路一部下水管延長工事

右ハ工費一六一圓、昭和工務所請負ニテ本月十四日着手セルカ豫定通り十一月三十日竣工セリ

(14) 興亞街間一部下水管延長工事

右ハ工費一〇〇圓、福井高梨組請負ニテ本月十日着手セルカ豫定通り十月十五日竣工セリ



7110-4

791

(15) 雨水管増設工事

右ハ工費一〇、八六六圓、竣工豫定康德二年十二月三十一日、直營ヲ以テ八月十日以來施工中ナルカ十月末出来高二〇%ナリ

(16) 康德二年度下水管維持修繕工事

右ハ工費一八二、七三二圓、竣工豫定康德二年十月二十日、原組請負ニテ本年四月十五日以來施工中ナリシカ豫定通り全日竣工セリ


(17) 各戸取付工事

十月中ノ下水各戸取付工事八九〇件ニシテ七月一日以降ノ累計一九九件ナリ



7110-4

792



S 7110-4 793

G-0009

0461

第十五章 建築關係

一、十月中ノ主ナル建築關係實施事項左ノ如シ

- (1) 建築申請書ノ審査
- (2) 損失補償法ニヨル建物價格ノ鑑定
- (3) 建設區域内建物台帳ノ整理
- (4) 建設區域内商店營業別戸數調査
- (5) 建設區域内建物配置圖ノ作成
- (6) 建築竣工及認可建物統計表ノ作成
- (7) 煤煙防止ニ關スル指示條項ノ草案作成
- (8) 建築學會建築展覽會ヘノ出品用圖面ノ作成
- (9) 白山公園内猿小屋新築及其他工事

右ハ猿小屋、番人小屋、遊ヒ場、鳥飼育檻、藤棚、猪小屋等ノ新築工
事ニシテ竣工豫定十一月十五日、酒井、吉原組請負ニテ十月七日着工

71

セリ

S 7110-4 794

(10) 南嶺刁家山淨水場唧筒室新築工事

右ハ前月ニ引續キ田中組請負ニテ施工中ナリシカ十月十日竣工セリ

(11) 南嶺淨水場事務室新築其他工事

右ハ田中組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナリシカ竣工豫定十月十五日
ヲ設計變更ニ依リ十一月五日迄延長セリ

(12) セメント倉庫床修繕工事

右ハ十月十七日着手全十九日竣工セリ

(13) 牡丹公園温室内部補修工事

右ハ十月十七日酒井、吉原組請負ニテ着工、十月二十六日竣工セリ

(14) 牡丹公園内温室防水補修工事

右ハ吉備洋行請負ニテ十月十八日着工、十月三十一日竣工セリ

(15) 白山公園公衆便所新築工事

右ハ酒井、吉原組請負ニテ十月二十六日着工、十一月三十日竣工ノ

72 豫定ナリ

S 7110-4 795

地域別	工業本 業本 業假	商業本 業本 業假	住宅本 居本 居假	種別				合計	
				棟	坪	棟	坪		棟
本		四	二	三七	五八六一	一八	五八四	二	五八六
假		一	二	一	一四四	二	一五九	一	一六〇
合計		五	四	三八	七二五	二〇	七四三	三	七四六

地域別建築物認可件數表

種別	竣工報告	建築申請	土地利用計畫	取扱件數		處理件數		未決件數	處理百分比
				前月分未決	受理	局處理	廳處理		
建築申請	四二	六四	一〇六	六六	六六	六六	四六	六二・二	
竣工報告	四六	一二七	一七三	一二九	一二九	一二九	二四	七四・五	
土地利用計畫	一一	五	一六	五	五	五	一一	三三・三	
合計	九九	一七六	二九五	一九〇	一九〇	一九〇	八〇	七四・二	

建築出願件數表

康徳二年十月分

二、建築出願審査概況

十月中建築審査ノ結果認可ヲ與ヘタル建築物ハ左表ニ示ス如ク

- (一) 住居地域ニ於テハ合計五九棟ニシテ第五小學校一棟、寺院一棟、宮下軍代用宿舍六棟、電業公司獨身宿舍一棟、増築二棟、設計變更一六棟、木造假建築一棟、其他ノ三一棟ヘ一般住宅及倉庫ナリ
- (二) 商業地域ニ於テハ合計二〇棟ニシテ料理店一棟、醫院一棟、設計變更一棟、事務所及倉庫二棟、木造假建築三棟、其他ノ一二棟ヘ一般店舗並ニ住宅ナリ

- (16) 土木科撤水車ダンプ倉庫新築設計
- (17) 建設狀況寫真帳ノ整理
- (18) 土木科機車修繕小屋及倉庫修工事ノ設計見積



7110-4

797



7110-4

796

○ ○ 枿ヲ整地セリ

苑路ノ補修ニ伴ヒ苑路ニ面スル植栽地ノ高仕ヲ調整スヘク約二、五
セリ

(一) 植栽 園内ノユスラウダ、マユミ、萩、楓、トネリコ、ウツギ、ハ
シドイ、ノニレ、ヒヨウタン等二、八一五本ヲ園内下水ポンプ
場附近、庭球場附近、兒童遊戯場外廊ニ移植シ、大房身ヨリ搬入ノ
ドクノギ、柳、一九九本、順天苗圃ヨリ移植ノハシドイ二五〇本ヲ
園内各所ニ移植セリ

(二) 苑路並整地 第二第三區苑路ノ排水ヲ可良ナラシムル爲メニ高仕ヲ
均ラシ、各所ニ人孔ヲ設ケ、排水土管ヲ埋設シ苑路一体ノ補修ヲナ
セリ

本園モ植栽ニ主力ヲ傾ケタリ

(3) 牡丹公園

米ノ橋梁ヲ架設シ、五色街附近ニ動物舎(管理小屋ヲ含メル)猿小舎、
猛禽類舎、野猪小舎)及公衆便所ノ建造、花壇ト兒童遊戯場トノ連絡
蔓棚建設ニ着手セルカ兩者トモ約五割ノ出來高ヲ示セリ

S 7110-4

801

(2) 白山公園
本園モ植栽ニ主力ヲ注キ、新京郊外ヨリ白楊、柳、榆、櫻、桃等六七
九本ヲ搬入移植スルノ外園内ノ黒松、ユスラ梅、萩、ウツギ、ネダン
ド楓數十株ヲ移植セリ
其他工事トシテハ大同大街入口ヨリ約一、〇〇〇米ノ地點ニ幅三米長八

(2)

白山公園
尙一般入園者ハ約二五、〇〇〇人ナリ

短艇利用者 五六七人
釣魚者 二七人

(一) 清掃其他 入園者ニ依リテ散亂セラレタル紙屑及散亂セル枯葉ヲ全
園ニ亘リテ清掃セリ。又園内照明燈ハ從來裸燈ナリシタメシハ々々
降雨ニ依ル破裂ヲ見タルニ由リ之カ防止ト美觀ヲ兼ネテ園内照明燈ニ
グロウヅヲ取付ケタリ
(二) 短艇及釣魚ノ管理 短艇ハ十月二十日ヲ以テ打切リトシ全艇ヲ揚陸
セリ。釣魚ハ十月十五日ヲ以テ打切停止セルカ十月中ノ之等利用者
數左ノ如シ
短艇利用者 五六七人
釣魚者 二七人

S 7110-4

800

四 護岸並築橋 第一區ノ消流浚深並護岸ノ補修ヲ行ヒ第二區消流ノ狹

部分ヲ堀取りテ擴張シ急傾斜部分ニハ護岸工事ヲ施セリ

園内ノ道途ニ便シ風致ヲ添フル爲メ消流ニ三ヶ所ノ築橋ヲ開始セル

カ内一ヶ所ハ既ニ完成シ、二ヶ所ハ將ニ完成セントスルニ至レリ

四 温室並兒童運動機具 温室内栽培ノ各種花卉ハ發育良好ニシテ結水

期ニ近クト共ニ益々開花多ク佳観ヲ呈シツツアリ。更ニ良品種ノ繁

殖ヲ計リ數重多キモノハ之ヲ一般愛好者ニ分賣シテ家庭栽培ヲ奨メ

ツツアリ

園内兒童遊戯場ニ改良シート、同轉椅子一台、組合セ運動具一

台ヲ添付ケタリ

(4) 順天公園

本園モ亦植栽ニ努力シ、特ニ順天大街以西ノ第一區ニ主力ヲ傾注セル

カ其ノ主ナルモノヲ擧クレハ、大芝生地ノ周圍ヲ繞ル苑路ニ沿ヒテ楊

柳五〇八本(二十年生)ヲ並樹狀ニ植栽シ、兒童遊戯場並其附近ニ楊

柳、柳、檜、サハダ等ヲ四八〇本、第二區藥草園ノ周圍ニハ千山トホ

7110-4

802



(5) 和順公園

花壇周圍ノ植込ヲ初トシ園内各所ニ楊柳、柳樹ヲ植栽セリ

(6) 大同廣場造園工事

本造園工事ハ康徳二年七月着工ノ予定ナリシモ障害物等ノ關係上十月

四日着手セリ

十月中ニ施工セル工事工程左ノ如シ

苑路築造 五、六八〇坪

整地 一、〇〇〇、

野芝植付 三〇〇、

樹木植栽 七〇六本

尙右植栽樹木ハトハノサ、柳、連翹、白樺、山ニレ、山梨、カンザシ、ライラツツ等ナリ

7110-4

803



三、種百圓

十月中旬以降ハ、植樹最適ノ時期チルヲ以テ第一、第二苗圃共ニ移轉移植工
事ヲ施行セリ

(甲) 第一苗圃

第一苗圃ハ附近ニ樹木ナク開放地ニシテ風當リ強ク種苗ノ生長ニ被害
大ナルヲ以テ四〇米ノ防風柵ヲ設置スヘク苗床墾地ト共ニ穴堀ヲナセ
リ

(イ) 官吏住宅地 興安大路線地帯ニニレ丸刈約一五〇本ヲ搬出セリ

(ロ) 草ササゲノ積數ハ多數アリ、其ノ種子モ四〇貫目ニ及ヘルヲ以テ之
ヲ採取セリ

(ハ) 見本樹木ニシテ新京ニ於テ冬季間生死不明ノモノヲ保護スヘク貯藏
用地下至三ヶ所ヲ築造セルカ一ヶ所ハ水位高クシテ失敗ニ歸セリ、

二ヶ所ニ於テハ十種三六〇本ヲ貯藏保護セリ

(ニ) 養ニ降雨期ニ播種セル芝ハ發芽佳良ニシテ近時二寸餘ノ生長ヲ見ル
ニ至レルカ發芽不良箇所ヲ補填スヘク新播種ト共ニ三〇〇封度ヲ九

81

7110-4

804

(乙) 第二苗圃
〇〇秤ニ撒布セリ

十一月初旬開始ノ宅地造成工事ニ備ヘテ本苗圃ハハシトイ外三種四八
、〇〇〇本ヲ第一苗圃ニ移搬シ之ヲ全圃ニ假植セリ、尙此ノ移植ハ來
月中旬迄施行ノ予定ナリ

三、街路樹

十月中ニ新植セルモノ左ノ如シ

北安路 一〇一本

清明街 一一五本

十月中ニ補植セルモノ左ノ如シ

大同大街 九五本

北安路 三六〇本

興安大路 一二〇本

32

新發路 一九五本

7110-4

805



G-0009

0467

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	請負人
應二年 一八四	牡丹公園第三、第三木桁橋築造工事	計費	一、八一三・〇〇	康 徳 二、二〇、四	康 徳 二、二一、一五	長谷川 工務所
一八五	牡丹公園内木桁橋築造工事	計費	一、五二五・〇〇	二、二〇、四	二、二一、三〇	長谷川 工務所
一八七	順治路及順天大街一部道路道形築造工事	土木	三、四二九・八六	二、二〇、五	三、五一五	鐵道 工業
一九〇	興安大路北部關東軍官舎附近下水工事	土木	一、三八八・五・一八	二、二〇、三	二、二一、三〇	葛井組
一九一	南嶺中央警察學校附近下水工事	土木 (設變)	四九一九・四一	二、二〇、六	二、二一、一〇	水間組
一九四	朝鮮樞適性試験並附帶工事	計費	一、〇〇〇・〇〇	二、二〇、一	二、二一、三一	直營
一九五	街路樹管理(其ノ二)工事	計費	二〇〇・〇〇	二、二〇、一	二、二一、三一	直營

第十七章 工事件名表
 一、十月中ニ着工セル工事件名左ノ如シ (着工、竣工共ニ本月中ノモノハ竣工ノ部ニ記載ス)

S 7110-4

807

四、雨領綜合運動場
 陸上競技場前面ヲ初メトシ、ア式蹴球場ノ周圍、其ノ前面ノ追遊路、花壇用地、休憩所予定地ノ周圍ニ技垂柳、櫻、桃樹等計四五九本ヲ植栽セリ

五、淨月潭貯水池造園工事
 貯水池ノ溢水豫定地内ニアル柳樹、サシ外十五種ニ、三五〇本ヲ水
 準豫定線以上ノ池岸ニ移植セリ

S 7110-4

806

二二八	種苗圃植栽並附帶其ノ三工	計費	一、七五〇・〇〇	二、一〇・一	二、一、三〇	直營
二二六	牡丹公園温室防水補修工事	計費	二五〇・〇〇	二、一〇・一八	二、一、一	吉備洋行
二二四	綜合運動場造園其ノ三工	計費	一、五九二・二〇	二、一〇・一	二、一、三〇	直營
二二三	第二回各水源其他附屬補修工事	水道	七八九・二〇	二、一〇・一	二、一、三三	直營
二二二	第二回送水配水管補修工事	水道	二、五四六・〇九	二、一〇・一	二、一、三三	直營
二二一	區劃測量工事	計費	一、七七一・九六	二、一〇・一	二、一、三三	直營
二二〇	大同公園築造並管理工事	計費	一、八〇三・三〇	二、一〇・一	二、一、三三	直營
二一九	白山公園植栽管理其ノ三工	計費	二、八〇〇・〇〇	二、一〇・一	二、一、三三	直營
二一八	路線中心測量工事	計費	一、〇〇三・二二	二、一〇・一	二、一、三三	直營
二一七	依安路一部道形築造並碎石敷込工事	土木	一、〇一三・四五	二、一〇・一七	二、一、一〇	椿組
二一三	順天大街東側義和路開光路一部道形築造工事	土木	七八〇・〇〇	二、一〇・一七	二、一、一五	梨井高組



7110-4

809

一九六	義和路附近側溝築造並碎石鋪裝工事	土木	三七、五八三・八四	二、一〇・五	二、一、一五	福昌公司
一九七	白山公園内猿小屋新設及其他工事	建築	四、六一〇・二一	二、一〇・七	二、一、一五	酒井吉原組
一九八	大同廣場造園工事	計費	一、〇〇〇〇・〇〇	二、一〇・三	二、一、三一	直營
二〇一	豐樂路附近側溝築造並車道碎石鋪裝工事	土木	四、三、三七四・四四	二、一〇・九	二、一、一五	坂本組
二〇二	興安大路傳染病院、廣場間道路道形及暗渠築造工事	土木	一、八九三・六六	二、一〇・九	三、六、一〇	岡組
二〇三	白山公園木橋築造工事	計費	四、四八・〇〇	二、一〇・八	二、一、一五	京木城
二〇五	康徳二年度砂採取場調査測量工事	土木	二、一三・〇〇	二、一〇・三	二、一、一	直營
二一一	東萬壽大街一部及太平路一部車道碎石鋪裝工事	土木	三、五九〇・一七	二、一〇・一六	二、一、一〇	碓山組
二一二	安民大路以南治平街民衆街間第二區道路道形築造工事	土木	三、一四二・〇〇	二、一〇・一五	三、五、三一	松村組



7110-4

808

G-0009

0469

二五二	二四七	二四六	康二年 第二回送水及配水管布設區 域測量工事	水道	六五〇・圓 二〇	康德 二一〇・一	康德 二一三・三	直營
二五二	專	順天公園築造工事其ノ三工	計費	二八五・七二	二一〇・一	二一三・三	直營	
二五二	綜合運動場管理其ノ三工事	計費	二八五・七二	二一〇・一	二一三・三	直營		

7110-4

811

二四九	二三九	二三八	二三七	二三六	二三五	二三三	二三一	二三〇	二二九	康三年 第二回水質検査並湧水試験 工事	水道	一九七・圓 三〇	康德 二一〇・一	康德 二一三・三	直營
二四九	康本街雨水管延長工事	土末	六一九八・二三	二一〇・三〇	二一三・三〇	直營									
二三九	新發屯第二深井戸唧筒並配 電盤取付工事	水道	五九八〇・〇〇	二一〇・二八	二一三・一六	物産野									
二三八	興安大路北側陸軍官舎附近 幾部道路道形築造工事	土木	一、二三九・二八	二一〇・二七	二一三・三〇	葛井組									
二三七	和順郷木橋架設其他工事	土木	三、二一二・〇〇	二一〇・二八	二一三・三五	萩澤組									
二三六	府後路附近碎石鋪裝並側溝 築造工事	土木	一四六一九・二二	二一〇・二六	二一三・三〇	長谷川 坂本組									
二三五	康平街西側崇智路間凹地埋 立工事	土木	一三、一一三・〇〇	二一〇・二五	三、八一五	大同組									
二三三	白山公園公衆便所新築工事	計費	九四〇・〇〇	二一〇・二六	二一三・三〇	直營									
二三一	街路樹植栽並附帯工事	計費	一五〇〇〇・〇〇	二一〇・一	二一三・三〇	直營									
二三〇	和順公園築造其ノ三工事	計費	五七三・八〇	二一〇・一	二一三・三〇	直營									
二二九	第二回水質検査並湧水試験 工事	水道	一九七・圓 三〇	二一〇・一	二一三・三	直營									

7110-4

810

G-0009

0470

二、十月中ニ竣工セル工事件名左ノ如シ

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 月 日	竣 工 日	請 負 人
康元年 八六	南嶺浄水場各池築造工事	水道	二六九九五・五四	康元年 元、八、二	康元年 二、一〇、三〇	田中組
二二八	南嶺浄水場築造取水塔及橋 梁装美工事	水道	三、六七六・〇六	元、一、一五	二、一〇、三二	榑谷組
二二九	南嶺浄水場浄水場藥品混和 室急速濾過至電力引込工事	水道	一、九七九・〇〇	元、一、	二、一〇、一五	電燈敷 委託
二八七	南嶺浄水場浄水場各池脚 給鐵管敷設工事	水道	二〇、六三二・一一	三、三、二	二、一〇、三〇	田中組
三〇三	南嶺浄水場浄水場脚筒并築 造工事	水道	一、八三〇・一・五五	三、四、五	二、一〇、三〇	田中組
三〇六	南嶺浄水場浄水場脚筒至築 造工事	建築	三、七一六・一・八六 (設變)	二、四、一三	二、一〇、一〇	田中組
康二年 一〇	神泉路附近下水工事	土木	五、二、一五二・六一	二、四、六	二、一〇、五	旋山組
一四	康二年下水管製作工事	土木	二〇、五三六・八・四八 (設變)	二、四、一五	二、一〇、二〇	原組

S 7110-4 812

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 月 日	竣 工 日	請 負 人
康二年 三七	長春大街附近道路形築造 工事	土木	一、七五一・九三	康二年 二、五、二七	康二年 二、一〇、八	後藤組
五一	南嶺浄水場浄水場脚筒至築 造工事	水道	七、九〇六・九三	二、七、一五	二、一〇、一五	高岡組
六五	浄水池用濾過砂採取其他工事	水道	三、一一八・〇〇	二、七、二五	二、一〇、一五	直營
七三	南嶺浄水場浄水場内排水其他工事	水道	一、九六三・八六	二、八、二	二、一〇、三〇	田中組
一〇二	長春大街外二街車道碎石鋪 装工事	土木	一、六六七・五・八七	二、八、二六	二、一〇、八 (延長)	草場組
一〇五	安民廣場附近下水工事	土木	九、八三三・三・六一 (設變)	二、八、二五	二、一〇、三一	尚組
一一〇	至聖大路附近下水工事	土木	三、九七四・二・七〇	二、八、二六	二、一〇、三一	福井 高築組
一一一	同光路中銀宿舍附近鐵管敷 設工事	水道	一、四、六四〇・一・三 (設變)	二、八、二〇	二、一〇、三一	吉川組
一一三	康二年度第二回道路築造 用砕石並プロツク製作工事 (Dヶ所)	土木	一、九、一五二・二〇	二、八、三一	二、一〇、一五	大信 洋行
一一五	全 (Eヶ所)	土木	一、九、〇七九・六〇	二、八、三一	二、一〇、二九	大信 洋行

S 7110-4 813

G-0009

0471

一七三	一七二	一七一	一六八	一六五	一六三	一六〇	一五八	一五五	康二年
關東局東側鐵管敷設工事	長春大街市場附近鐵管敷設工事	新發屯第二深井戸唧筒所改築工事	兩新京給水槽築造ニ伴フ鐵條架築造其他工事	第五回淨月潭附近流量調査其他工事	城後路元壽間街路側溝築造工事	東安街附近鐵管敷設工事	兩瀨野水場事務室炭房給排水装置其他工事	安達街側溝築造工事	
水道	水道	水道	水道	水道	土木	水道	水道	土木	
五四七四・四四 (設變)	一〇、四五七・三五 (設變)	六八五・三〇	一〇、三五・一七	四八九・二二	一六八五四・九六	一九二四〇・三四	二、一五〇・〇〇	一六〇七六・一二	
二、九二六	二、九三〇	二、九二六	二、九二三	二、九一一	二、九二〇	二、九一六	二、九一八	二、九一七	康德
二、一〇、一五	二、一〇、二五	二、一〇、八	二、一〇、三一	二、一〇、三一	二、一〇、二〇	二、一〇、三一	二、一〇、三一	二、一〇、二〇	康德
和務所	神務所	神務所	高岡組	直營	梅本組	瀨谷	勝本會	瀨谷	

7110-4

815

一七〇	一三九	一三三	一三〇	一二七	一二二	一二〇	一一七	一一六	康二年
養馬街一部碎石鋪設工事	興安大路アムファルト鋪設工事	新發屯第三深井戸唧筒所新築工事	四萬壽大街外四街車道碎石鋪設工事	兩新京給水槽炭房装置其他工事	兩瀨野綜合運動場内管理事務所新築工事	新發屯北町附近下水工事	工業地帯煙草會社附近湧水試験工事	寶清路代用官舎附近鐵管敷設工事	安達街興亞街間車道碎石鋪設工事
土木	土木	水道	土木	水道	建築	土木	水道	水道	土木
三、〇七六・九一	七〇、五八七・四六	三、四一三・三二	二〇、三八六・二三	一、二〇、一九・三七	三、八八三・〇三	三、七九四・七八 (設變)	六九八・六三 (設變)	一九八四七・一一 (設變)	二、四一四九・六三
二、九一七	二、九一九	二、九一二	二、九一五	二、九一四	二、九一二	二、九一一	二、八二八	二、八二二	康德
二、一〇、二	二、一〇、三一	二、一〇、一五	二、一〇、三一	二、一〇、三一	二、一〇、三〇	二、一〇、一五	二、一〇、一〇 (延長)	二、一〇、一三 (延長)	康德
礮組	日本	松浦組	三田組	田中會	瀨谷	志岐組	神務所	和務所	京木

7110-4

814

G-0009

0472

二〇〇	二〇四	二〇六	二〇八	二〇九	二一〇	二一四	二一五	二一六
天安路下水管延長工事	東順路下水管延長工事	興亞街多ルマカガム道修繕工事	給水槽配水配管連絡敷設工事	南嶺第二深井戸送水配管敷設工事	興亞胡同附近下水管一部延長工事	北安路一部下水管延長工事	籃球バツクボール補強工事	セメント倉庫床修繕工事
土木	土木	土木	水道	水道	土木	土木	計畫	建築
七五〇・四三	五四八・二四 (設變)	三四六四・五二	五七六二・八六	二一六〇・三九	九九・三八	一六〇・五一	七一二・三一	九八・〇〇
康徳 二一〇・八	康徳 二一〇・一〇	二一〇・七	二一〇・八	二一〇・七	二一〇・一〇	二一〇・一四	二一〇・一八	二一〇・一七
康徳 二一〇・一〇	康徳 二一〇・一〇	二一〇・三〇	二一〇・一五	二一〇・一五	二一〇・一五	二一〇・三〇	二一〇・一五	二一〇・一九
大同組	碓山組	直營	灘谷工務所	滿洲電氣	福井高梨組	昭和高梨組	昭和高梨組	昭和高梨組



7110-4

817

一九九	一九二	一八九	一八八	一八六	一八〇	一七八	一七六	一七五	康二年 一七四
寫眞室及青寫眞室空氣採収設工事	牡丹公園内庭球場張芝工事	神泉路附近鐵管敷設工事	興仁大路以北消火栓至築造工事	長春大街南十四米道路築造並碎石鋪裝工事	南嶺淨水場煙突築造工事	城後路附近側溝築造工事	第一百團内支那井戸新設工事	西朝陽路附近消火栓至築造工事	興仁大路以南明徳路間消火栓至築造工事
建築	計畫	水道	水道	土木	水道	土木	計畫	水道	水道
八八・二〇	四八九・四〇	四四三四・四二	四三七五・〇〇	八五七・五二	五六九四・〇〇	一五三一四・一九	七三一・七七	三九〇五・二〇	五三六五・三六
二一〇・七	二一〇・一	二一〇・二	二一〇・五	二、九二八	二、九三〇	二、九三〇	二、九二五	二、九二七	康徳 二、九二七
二一〇・九	二一〇・一〇	二一〇・一五	二一〇・二五	二一〇・五	二一〇・三〇	二一〇・三一	二一〇・二五	二一〇・二〇	康徳 二一〇・二五
吉原組	酒井直營	架原組	高梨組	福井草場組	助川組	昭木和	滿洲電氣	京阿川組	大同組



7110-4

816

G-0009

0473

工番	工 事 件 名	起案科名	金 額	着 手 日 手	竣 工 豫 定 日 手	請 負 人
大三年 三七八	浄月潭堰堤築造工事	水道	五〇九五三三 八七	康 元、四二五	康 元、二一五 (延長)	神谷組
康元年 三〇八	浄月潭堰堤溢水路築造工事	水道	五六七三四 (設變) 九八	二、四一七	延 長	神谷組
康三年 三一	南嶺浄水場暖房工事	水道	一九二六一 九四	二、五一八	二、一三〇 (延長)	商勝會
四八	康徳二年度計畫街路測量工事	土木	五九八六 七〇	二、七一	二、二三一	直營
六一	南嶺浄水場事務室新築其他 工事	建築	一五三七三 〇九	二、七二五	二、一 (延長)	田中組
六六	建設事業区域内土地調査測 量工事	土地	三一三七 三〇	二、七一	二、二三一	直營
七六	浄水場給水槽間送水鐵管敷 設工事(第一區)	水道	八〇、八五〇 二七	二、八七	官給材料到 着後五日間	井上組

7110-4

819

三、引續キ施工中ノ工事件名左ノ如シ

康二年 二二五	牡丹公園温室内部補修工事	計畫	二六〇、〇〇〇	康 徳、一〇、一七	康 徳、一〇、二六	酒井吉 原組
二二七	南嶺綜合運動場内支那井戸 新設工事	計畫	四九二、三〇〇	二、一〇、一一	二、一〇、三〇	萩澤 土木
二三四	南嶺第一號深井戸唧筒撤去 工事	水道	四二、〇〇五	二、一〇、二三	二、一〇、二五	直營
二五〇	大同廣場電々會社周圍車道 並歩道改造工事	土木	一〇四〇、一九	二、一〇、九	二、一〇、一五	直營

818

7110-4

二〇七	一九三	一七〇	一六九	一六一	一五九	一五一	一五〇	一四九	一四二	一三四	康二年
街路樹補植工事	牡丹公園築造並管理工事	新發路下水管延長及道形築造工事	吉林大路平泉路間(東安街東側)道形築造工事	安民大路以南治平街民榮街間第二區道形築造工事	樹勸街附近鐵管敷設工事	淨月潭貯水池内樹木移植並附帶工事	安民大路以南治平街民榮街間第三區道形築造工事	慈光胡同外四街東道碎石鋪裝並側溝築造工事	天安路道路道形築造工事	順天公園汚水連絡工事	
計畫	計畫	土木	土木	土木	水道	計畫	土木	土木	土木	土木	
三、一〇〇、〇〇〇	四、七九〇、〇〇〇	二、七三七〇、一八	四、五七〇、〇〇	九、一七五、〇〇 (股變)	二、〇〇一、七、四〇	三、〇〇〇、〇〇	四、二〇九、七〇	一、三〇〇、六、〇三	三、三四八、一五	四、八七六、圓、三七	
二、一〇、一	二、九、一	二、九、二六	二、九、二六	二、九、二一	二、九、二六	二、九、一	二、九、二六	二、九、二五	二、九、九	康 德 二、九、七	
(延長) 二、一、五	二、一、三一	二、一、一五	二、一、一五	二、一、三〇	二、一、一〇	二、一、三一	二、一、一〇	二、一、一〇	二、一、三〇	康 德 延長	
直營	直營	大 洋 行	草場組	松村組	秋澤組	直營	滿州 電氣	土 木 京 城	大同組	宮本組	

以上



7110-4

821

一二八	一二六	一二五	一二九	一一八	一一五	九六	九五	九四	七八	康二年 七七
康德二年度下水道維持工事	淨水場構内送水鐵管敷設工事	順天公園土壤築造及附帶工事	東朝陽路附近車道碎石鋪裝工事	康德二年度水路其他調査測量工事	樹勸街附近下水工事	康德二年度雨水樹新設工事	康德二年度道路修繕工事	康德二年度道路維持工事	淨水場給水槽間送水鐵管敷設工事(第三區)	淨水場給水槽間送水鐵管敷設工事(第二區)
土木	水道	計畫	土木	土木	土木	土木	土木	土木	水道	水道
一、一、八〇七、一四	一、七三、五七、六五	三、四、一四二、五七	四、〇、三二六、七三	六、六八、〇〇四	三、五九、五八、七三	一、〇、八六五、四四	三、七、七二七、二八	一、九七、二七、〇〇	七、八、三八七、二〇	七、九、九〇六、六七
二、七、一	二、八、三一	二、八、三一	二、八、三一	二、八、二八	二、八、二六	二、八、一〇	二、七、一	二、七、一	二、八、四	康 德 二、八、四
二、一、三、三一	(延長) 二、一、一〇	三、六、一	(延長) 二、一、二〇	二、一、三、三一	二、一、一、一五	二、一、三、三一	二、一、三、三一	二、一、三、三一	官給材料到着後五日	官給材料到着後五日
直營	田中組	吉川組	碓山組	直營	後藤組	直營	直營	直營	志岐組	清水組



7110-4

820

G-0009

0475