

記 外務省
録 省

自 年 月 日
至 年 月 日

各國都市關係雜件
新 京 都 建設局業務概要月報

第 一 卷

G
110
3-3-1

自 年 月 日
至 年 月 日

各國都市關係雜件
新 京 都 建設局業務概要月報

第 一 卷

卷

G-0009

0005

G 1,1,0 3-3-1

信報部

公普通第九六七號

昭和八年十月六日

在滿洲國


特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要送付ノ件

滿洲國國務院國都建設局業務概要第一報乃至第四報各一部何等御參考迄別便ヲ以テ送付申進ス

附寄物別ニ添ヒアリ



在滿日本帝國大使館

昭和八年十月十日
附屬書別便

都市

S 7110-4 01

亞細亞局

公普通第一〇八六號

昭和八年十一月六日

在滿洲國

特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要送付ノ件


本件ニ關シテハ客月六日附公信公普通第九六七號ヲ以テ第一報乃至第四報各一部送付シ置キタル處今般第五報國都建設局ヨリ送付越セルニ付右一部何等御參考迄別便ヲ以テ轉送ス

記

一、大同二年度九月分國都建設局業務概要月報（第五報）

附寄物別ニ添ヒアリ

在滿日本帝國大使館



都市

昭和八年十一月十日
附屬書別便

S 7110-4 02

G-0009

0005

亞細亞局

公普通第一二二五號

昭和八年十二月八日


在滿洲國

特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿

大同二年度十月分國都建設局業務概要月報
(日譯第六報)送附ノ件

今般滿洲國國都建設局ヨリ大同二年度十月分國都建設局業務概要月報(日譯第六報)入手セルニ付何等御參考迄送附ス



京

第三課

都市(新亭)

昭和八年十月五日
昭附屬物添付

B

在滿日本帝國大使館



7110-4

03

亞細亞局

公普通第二二二號

昭和九年一月十日

在滿洲國

特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要月報送付ノ件

當地國都建設局ヨリ別添大同二年度十一月分國都建設局業務概要月報送付越タルニ付テハ御參考迄ニ右一部茲ニ送付ス御查收相成度



京

第三課

都市(新亭)

昭和九年一月五日
昭附屬書添附

167

在滿日本帝國大使館



7110-4

04

G-0009

0007

都市(新京)
昭和九年貳月七日接獲
附屬物添付


亞細亞局
公普通第一一二號
第三課
在滿洲國
特命全權大使 菱刈

昭和九年二月二日

外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要月報(大同二年十二月分)
送付ノ件

本件月報一部御參考迄別添ノ通り送附ス



在滿日本帝國大使館

S 7110-4 05

G-0009

0008

別添物
附
別添物

公機密第五一〇號
昭和九年四月十日
在滿洲國
特命全權大使 菱 刈

外務大臣 廣 田 弘 毅 殿

國都建設局業務概要月報送付方ニ關スル件
首題ノ月報大同三年二月分別添ノ通茲ニ一部送付ス御查收相成度

在滿日本帝國大使館

S 7110-4 07

別添物
附
別添物

情報部
外務大臣 廣 田 弘 毅 殿

公機密第三一四號
昭和九年三月十六日
在滿洲國
特命全權大使 菱 刈

國都建設局業務概要月報送付ノ件
大同三年一月分國都建設局業務概要月報一部茲送付ス御查收相成度

在滿日本帝國大使館

S 7110-4 06

亞細亞局

第三課

附屬書添付

都市(新京)

G-0009

0009

東亞局

第三課

都市(新京)

昭和九年六月六日 接受


加



公普通第九一九號
昭和九年五月三十一日

在滿洲國
特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿



國都建設局業務概要月報送付ノ件
國都建設局業務概要月報康德元年三月ノ分何等御參考迄別添送付ス
御查收相成度此段申進ス

在滿日本帝國大使館

7110-4 08

東亞局

第三課

都市(新京)

昭和九年六月拾九日接受
附屬物添付


加



公機密第一〇一二號

昭和九年六月十五日
在滿洲國
特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿



國都建設局業務概要月報送付ノ件
本件月報四月分別添ノ通一部茲ニ送付ス御查收相成度此段申進ス

在滿日本帝國大使館

7110-4 09

G-0009

00 10

東亞局

第三課

別紙添付

都市(新京)

昭和九年八月壹日

接受


公機密第一二九〇號

昭和九年七月二十五日

在滿洲國

特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿



Handwritten signature

國都建設局業務概要月報 (康德元年五月分) 送付ノ件

康德元年五月分國都建設局業務概要月報一部茲ニ送付ス御查收相成度

在滿日本帝國大使館

S 7110-4 10

東亞局

第三課

別

紙添付


昭和九年九月拾九日

公機密第一六四四號

昭和九年九月十四日

在滿洲國

特命全權大使 菱刈



Handwritten signature

外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要月報送付ノ件

本件月報六月分別添付通一部茲ニ送付ス御查收相成度

在滿日本帝國大使館

S 7110-4 11

G-0009

0011

東亞局

公機密第二〇二六號

昭和九年十一月十日


在滿洲國

特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿

康徳元年八月分國都建設局業務概要日報
(日譯第十六報) 送付ノ件

國務院國都建設局作成ニ係ル標記月報御參考迄一部送付ス



附
送
件

在滿日本帝國大使館

S 7110-4

12

昭和九年十一月十日
附屬書添付 拾四日 接受

東亞局

公機密第二一一九號

昭和九年十一月二十七日


在滿洲國

特命全權大使 菱刈

外務大臣 廣田 弘毅 殿

康徳元年九月分國都建設局業務概要月報
(日譯第十七報) 送付ノ件

國務院國都建設局作成ニ係ル標記月報御參考迄一部茲ニ送付ス



昭和九年十一月二十七日 接受

第三號 別紙添付

送
達
部
新
京

送達
部
新
京
別紙添付
ハ
別紙添付
別紙添付

在滿日本帝國大使館

S 7110-4

13

G-0009

0012


東亞局

公機密第二二四三號

昭和九年十二月二十日

在滿洲國

特命全權大使 菱刈



外務大臣 廣田 弘毅 殿

康德元年十月分國都建設局業務概要月報（日譯第十八報）送付ノ件

國務院國都建設局作成ニ係ル標記月報御參考迄ニ一部茲ニ送付ス

官生系
別添月報
ハ送付通リ
別ニ係局
1

在滿日本帝國大使館

S 7110-4 14

都多山新系
別紙添付
昭和九年十二月廿六日接受

東亞局


公機密第三四號

昭和十年一月九日

在滿洲國

特命全權大使 南

次



外務大臣 廣田 弘毅 殿

康德元年十一月分國都建設局業務概要月報（日譯第十九報）送付ノ件

今般滿洲國國務院國都建設局ヨリ別添「康德元年十一月分國都建設局業務概要月報（日譯第十九報）」送付越セルニ付何等御參考迄一部茲ニ送付ス

在滿日本帝國大使館

S 7110-4 15

三
市
新系

昭和拾年壹月拾四日接受
別紙添付

三
收

G-0009

0013

空之野三石
折角物ハ徒来通リ別ニ係天ノ一

在滿日本帝國大使館

S 7110-4

17

東亞局

第三課

別紙添付

昭和拾年四月八日 接受

都市(新京)

年


公機密第五〇八號

昭和十年四月二日

在滿洲國

特命全權大使 南

次



外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要月報送付ノ件

滿洲國々務院國都建設局作成ニ係ル標記月報康德二年一月分(日
文第二十一報)一部御參考迄茲ニ送付ス

空之野三石
折角物ハ徒来通リ別ニ係天ノ一

在滿日本帝國大使館

S 7110-4

16

東亞局

第三課

別紙添付

昭和拾年四月廿一日 接受

都市(新京)

年


公機密第四二四號

昭和十年三月二十日

在滿洲國

特命全權大使 南

次



外務大臣 廣田 弘毅 殿

康德元年十二月分國都建設局業務概要月報送付ノ件

滿洲國國務院國都建設局作成ニ係ル標記月報(日譯第二〇報)一部御
參考迄茲ニ送付ス

G-0009

0014

東亞局

第三課

都市(新京)

昭和拾年四月廿四日接受
附屬物添付

公機密第六四三號

昭和十年四月十九日

在滿洲國

特命全權大使 南


次

外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要月報送付ノ件

滿洲國々務院建設局作成ニ係ル標記月報康德二年二月分(日文第二十二報)一部御參考迄茲ニ送付ス

追テ同局ヨリ月報中秘抜ノ部分ニ付テハ注意アリ度旨申越セルニ付爲念



在滿日本帝國大使館

S 7110-4 18

空々座元
所系物ハ従前
通り別ニ係ル
モノ

東亞局

第三課

附

昭和拾年五月廿四日接受
屬添
都市(新京)

公機密第八五四號

昭和十年五月十七日

在滿洲國


特命全權大使 南

次

外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要月報送付ノ件

國務院國都建設局作成ニ係ル標記月報康德二年三月分(日文第二十三報)一部御參考迄ニ茲ニ送付ス



在滿日本帝國大使館

S 7110-4 19

G-0009

0015


東亞局

公機密第一二七九號

昭和十年七月十日

在滿洲國
特命全權大使 南

次



外務大臣 廣田 弘毅 殿

康德二年四月分國都建設局業務概要月報送付ノ件

滿洲國々務院國都建設局作成ニ係ル標記月報（日譯第二十四號）一
部御參考迄茲ニ送付ス

第三課

附屬物別便

昭和拾年七月拾五日接受

附屬物添附

都庁 閣下

在滿日本帝國大使館

S 7110-4

20

G-0009

0015

康徳貳年五月貳拾五日

康徳二年 國都建設局業務概要月報 (第百四號)



三橋 爲三郎 二七九号 附子

國務院國都建設局



7110-4

21

G-0009

0017

自康徳二年四月十一日
至康徳二年四月三十日

國都建設局業務概要月報（四月二十四日）

國務院國都建設局

S 7110-4 22

秘

◎自一頁	至六頁	第一章各項全部
◎自七頁	至九頁	第二章各項全部
◎自一三頁	至一四頁	第四章一ノ(2)項
◎自二六頁	至二八頁	第六章一ノ(1)項
◎自三五頁	至三六頁	第八章(3)項
◎自四五頁	至四八頁	第八章(1)項
◎自五五頁	至五六頁	第八章(2)項
◎自八五頁	至八六頁	第十三章五ノ(1)項
◎自六一頁	至六八頁	第九章ノ各項全部

本文中左記各項ハ秘扱ニ付御承知相成度
記

以上

S 7110-4 23

G-0009

0018

第十一章	製圖關係	七
第十二章	道路關係	七二
第十三章	上水道關係	八二
第十四章	下水道關係	八八
第十五章	建築關係	九二
第十六章	公共施設關係	九六
第十七章	工事件名表	一〇三

以上

康徳二年四月分國都建設局業務概要月報目次

第一章	人事關係	一
第二章	豫決算關係	七
第三章	用度關係	一〇
第四章	法規關係	一三
第五章	佈告	二三
第六章	呈文並指令	二六
第七章	國都建設事業紹介宣傳關係	三一
第八章	一般涉外關係	三三
第九章	土地關係	六一
	土地買收及買收豫定區域圖	六八ノ次
第十章	測量關係	六九
	買收土地測量工程圖	七〇ノ次



7110-4

26



1

(2) 薦任文官ノ昇級ニ關スル件
 養ニ國務總理大臣宛認可申請中ナリシ首題文官ノ昇級ニ關シ四月六日左
 記ノ通り認可アリタリ

技術處	官名	氏名	現在官等	陞敘官等	備考
事務官	藤	藤 森 圓 郷	薦 五	薦 四	
事務官	向	向 井 正	薦 五	薦 四	
事務官	鶴	鶴 澤 祐	薦 六	薦 五	
技 佐	太	太 田 資 愛	薦 五	薦 四	

第一章 人事關係
 (1) 薦任文官ノ陞等ニ關スル件
 養ニ詮議方申請中ノ薦任文官陞等ハ四月一日康徳二年三月三十日附ヲ以
 テ左記ノ通り發令アリタリ



康徳二年三月一日

委任技士任用内申ノ件

總務廳勅物囑託早坂與四郎ヲ左記ニ依リ陞セテ本官ニ任用スルコトトシ
 四月十日任用内申ノ手續ヲ了セリ

技術處	氏名	官名	現在俸級	昇級俸級	摘要
總務處	江 崎 猛	技 正	三 三九〇	二 四二〇	
技術處	伊地知 綱 彦	技 正	九 二四〇	八 二六五	

記

2

一、官 名 技 士
 一、官 等 級 委 任 一 等 四 級
 一、職 名 總 務 廳 土 地 科、土 地 測 量 股、負 收 兼 務
 一、發 令 月 日 康 徳 二 年 五 月 一 日



7110-4

27

G-0009

0020



(4) 囑託委囑ニ關スル件

關東廳土木技師中村吉秋ヲ當局技術處勤務囑託ニ採用スルコトトシ折衝
中ノ趣内諾ヲ待タルヲ以テ四月十六日正式ニ歸東州廳長官宛依頼文ヲ發
スルト共ニ總務廳長宛囑託委囑方ヲ内申セリ

(5) 囑託委囑ニ關スル回答ノ件

豫テ手續中ナリシ東京帝國大學教授草間傳博士ニ對スル囑託委囑ノ件ニ
付テハ四月十一日全大學總長ヨリ差支ナキ旨ノ回答ニ接シタルヲ以テ十
六日附ニテ委囑ノ發令ヲナセリ

(6) 専門學校出身雇員採用ノ件

四月十六日總務處計畫科勤務荒谷正輝、全十七日總務處庶務科勤務夏里
聲ノ採用ニ關シ夫レ夫レ人事處長宛内申ノ手續ヲナシ前者ハ二十二日附
後者ハ二十五日附ヲ以テ各發令セリ

(7) 官吏日本出張ニ關スル件

表ニ呈文第十三號ヲ以テ呈請中ナリシ(先月分月報記載)當局理事官江崎
猛ノ日本出張ニ關シテハ四月三日總務廳長ヨリノ認可通知アリタルヲ以



テ翌四日用地へ向ケ出發セリ

(8) 官吏歸任報告ノ件

日本内地へ出張中ナリシ(先月分月報記載)當局局長阮振鏗並同事務官
藤森圓郷ノ兩名ハ四月三日歸任シタルヲ以テ直チニ其ノ旨國務總長大
臣宛報告ヲナスト同時ニ各部局へ通知ヲナセリ

(9) 職員派遣ニ關スル件

四月六日濱江省公署總務廳長ヨリ全省管内牡丹江都邑計畫籌備事務ノ
爲メ當局技術處勤務技士片岡階ノ派遣方ニ關シ依頼アリタルヲ以テ十
一日差支ヘナキ旨ノ回答ヲ發セリ

(10) 人員ノ補充

本月ハ缺員中ノモノニシテ業務ノ都合上已ムヲ得サルモノノミノ補充
ニ止メ專ラ滿鮮人ヲ詮衡採用セリ

(11) 移動

四月分中ノ移動左ノ如シ





(12) 現在員

四月末現在員ハ四四九名ニシテ前月末ノ四三六名ニ比シ一三名ヲ増シタリ、即チ囑託ノ二名増、備人ノ八名増、臨時備人ノ三名増ニシテ之ヲ前年同月ノ現在員四一二名ニ比スレハ三七名ノ増員トナル
 月末現在員左表ノ如シ

計	備臨時人時		備人		雇員		囑託		區分	
	人	時	人	時	人	時	人	時	増	減
24	5	(日)	4	11	1	1	2	(日)	新規任用	
									陞任昇格	
									調任	
24	5		15		2		2		計	
10	1	1	2	5	1				免官解職	
									陞任昇格	
1					1				調任	
11	2		7		2				計	
									依願解職	摘要



7110-4



計	臨時 備人	備 人	雇 員	嘱 託	委任官		薦任官			各科 別	簡任官			資所		
					技 士	職 官	技 佐	技 正	一 等 官		二 等 官	技 正	處 長	局 長	格 屬	所 屬
22	5	10	4			2			1		滿 日	庶務科				總 務 處
36	1	9	18			6			1	1	滿 日	計畫科		1		總 務 處
3	3										滿 日	土地科				總 務 處
30	7	5	12	1	6	2	1	1	1		滿 日	土地科				總 務 處
18		8	8			2					滿 日	土地科				總 務 處
50	11	6	28	1		2			1	1	滿 日	小計	1			技 術 處
45	3	18	12			4			1		滿 日	小計				技 術 處
125	19	20	58	3	6	10	1	1	3	2	滿 日	小計				技 術 處
19		19									滿 日	土木科				技 術 處
106	1	04	29		9	1	1	1			滿 日	土木科				技 術 處
27		26			1						滿 日	水道科				技 術 處
116	22	44	34	1	7	1	1				滿 日	水道科				技 術 處
8		1	2		3		2				滿 日	建築科				技 術 處
46		45			1						滿 日	小計	1	1		技 術 處
233	23	113	65	5	14	2	4	1			滿 日	小計				技 術 處
90	8	63	12	5	1	4			1		滿 日			1		合 計
359	42	134	123	8	20	12	5	2	3	2	滿 日		1	2		合 計
449	50	197	136	8	26	10	5	2	4	2	滿 日		1	2	1	合 計

國都建設局職員一覽表 (康徳二年四月末現在)



7110-4

31

G-0009

0023



7110-4

33



8

科	目	豫算額	決算額
第一款 國都建設局費	第一項 俸 津	四三三、八七三	三二六、四六二
	第二項 辦 事 費	一八五、四七五	一三八、九〇一
	第三項 攤 事 費	二四七、三九八	一八七、五六一
	第一項 土 地 費	四〇七、六七二	三、一〇八、三五一
	第二項 街路橋梁費	一二、九六五、二六	九、二五二、五六
	第三項 石材運搬設備費	一、三〇九、八〇七	一、二二八、六三一
	第四項 汚水道費	一、六五三、五九	一、四七八、六六
第二款 建設事業費	第五項 公共施設費	八〇三、三一二	六〇六、七九五
	第六項 工程用建築物營造費	三五八、三五八	二、二五六、二二
	第七項 調 査 費	一六三、一〇	一、三九九、七
	第三款 自來水費	一二二、〇〇〇	六〇、一八一
第三款 自來水費	三、〇六二、四八七	二、三三九、六九一	

二、歳出之部



7110-4

32



67

科	目	豫算額	四月末決算額
第一款 土地收入	第一項 土地出租收入	五、八三〇、〇〇〇	二、四〇一、〇八二
	第二項 土地出賣收入	六〇、〇〇〇	五、二四五、四
第二款 自來水事業資金	第一項 自來水事業資金	三、五〇〇、〇〇〇	二、三四八、六二八
	第一項 自來水收入	三、三一〇、一五	一、九五六、三七
第三款 雜 收 入	第一項 輕便鐵道租金	二、三七〇、一五	九六、一二九
	第二項 雜 入	八四、〇〇〇	七五、八一八
	第三項 雜 入	一〇〇、〇〇〇	二、三六八、九
歳入總計		九、六六一、〇一五	二、五九六、七二〇

一、歳入ノ部

◎ 康徳元年度豫算ニ對スル康徳二年四月末決算額左ノ如シ

第二章 豫決算關係

G-0009

0024

二、四月中ニ於ケル物品購入請求内譯左表ノ如シ

契約 番號	件 名	契約 數量	納 入 數量	代 價	完納 月日	請負 氏名
五五	伊通河砂採取運搬	二〇〇〇 ³ m	二二一七 ³ m	三、四九八圓〇三	三月三十日	小林龍勇
五六	全	九〇〇	九〇〇	二九八	三月三十日	全人

一、義ニ締結シタル契約ニシテ完結シタルモノ左記ノ如シ

第三章 用度關係

四月中ニ於ケル用度關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ



7110-4



7110-4



歳出 總計	第七款 各項支出款	第六款 各項發還款	第五款 自來水事業資金補償費	第四款 借入金各項支出款	第五項 建設費	第四項 用地費	第三項 給水費	第二項 辨事費	第一項 俸津
一〇三、五七、七六九	一八、三三六	一〇〇〇	一四、五八三	二六、一六六	二六、六六〇	一、七九〇	九、六九三	七、五〇七	四、八三二
五九、二九、六五一	一八、三三六	一〇〇〇	一四、五八三	二六、一六六	二六、六六〇	一、七九〇	九、六九三	七、五〇七	四、八三二
三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇

物品購入請求額
 経費 (四月分)

款	項	目	件数	金額
國都建設局費	辨事費	筆紙墨文具費	94	597.49
		消耗品費	41	618.46
		購置物品費	45	563.52
		圖書印刷費	3	57.69
		修繕費	5	87.87
		招待費	8	35.05
		計		1,960.08
自來水費	辨事費	筆紙墨文具費	36	66.41
		消耗品費	9	8.36
		購置物品費	2	33.40
		計		108.17
自來水費	給水費	運轉費	5	24.50
		辨事費	10	46.95
		計		71.45

36

7110-4



G-0009

0026

物品購入請求額

事業費（四月分）

款	項	目	件数	金額	
建設事業費	土地費	土地出賣費	6	388	05
		街路橋梁費	42	41,780	50
		機械器具費	15	274	53
	汚水道費	排水管費	5	8,323	03
		機械器具費	1	205	00
	公共施設費	公園費	20	611	92
		種苗圃費	11	177	26
		機械器具費	9	2,877	40
		調査費	28	773	30
		計		55,360	99
自來水費	建設費	水源費	55	3,183	84
		自來管費	26	29,995	20
		調査及測量杭	1	6	00
		機械器具費	7	1,303	30
	計		34,488	34	

37

7110-4



G-0009

0027



第四章 法稅關係

四月甲ノ王ナル法稅關係事項左ノ如シ
一、完了ヲ見タルモノ左ノ如シ

(1) 住宅組合設立認定申請書下審査通知ノ件

左記住宅組合ノ設立認定申請書ニ關スル當局下審査ヲ了シ各申請書並
其ノ下審査通知書ヲ主計處長宛送附セリ

首都警察廳甲、首都警察廳乙、首都警察廳丙、首都警察廳丁、首都警
察廳戊、徳隣、睦隣甲、睦隣乙、立法院、向陽、睦盛、居仁、牡丹、
康和、士林、五色、權運署、公潤、民徳、文建、安仁、交通部員、立
信、恒心、里仁、清和

(2) 官吏住宅組合ニ雇員加入ノ件

總務廳ヨリ、官吏住宅組合ニ雇員ヲ加入セシメ度旨ノ國務總理大臣宛
請願書ニ對スル當局意見ヲ承メラレタルヲ以テ當局ハ四月十六日附左
記ノ如ク總務廳長宛發信セリ



營		地用利	
並品目	營業種別	地積	所在
		東西 米	公園
		南北 米	號地
			(平方米)

(3) 公園管理規則立案ノ件
 當局ノ公園管理上必要ナル規則ニ關シ研究ヲ爲シ第一案ヲ作成セリ(略)
 尙公園内賣店等經營用地入札心得(略)、請書(略)、公園内賣店等經營
 地利用計畫認可願(別記ノ一)公園内〇〇經營用地入札參加願(別記
 ノ二)並公園用地特別使用許可願(別記ノ三)等ノ規定並様式ヲ左ノ
 如ク決定セリ
 (別記ノ一)
 公園内賣店等經營地利用計畫認可願
 (康 憲 年 月 日 使用決定済)

差出人 政府職員住宅組合會長 石垣 義雄
 (略)



政府職員住宅組合加入許可ニ關スル件
 別紙政府職員住宅組合加入許可願ノ件ニ關シテハ當局ハ客觀的ニ相當
 ノ負擔能力ヲ有シ且眞摯ニ相應ノ自己建築ヲ爲サムトスルモノニ對シ
 テハ各組合員ニ於テ異議ナク且組合員ノ責任カ少クトモ連帶的ナル場
 合ニ限り之ヲ許可スルハ實情ニ應スルモノニシテ然モ過大ノ危險ヲ惹
 起スルカ如キ虞ナカルヘント思考スルモノナリ
 只職員ノ加入ハ組合ノ基礎ヲ不確實トナス虞アルモノノ如キモ之ハ負
 擔能力ノ點ヲ除キテハ主トシテ組合員ノ素質ニ依存スルモノニシテ官
 吏ノミヲ以テ組織セル組合ニ於テモ全様ノ事實ヲ指摘スルコトヲ得ヘ
 ク此ノ點ハ各組合員相互ノ目重ニ委スヨリ他ナカルヘシ當局ハ別紙願
 出ノ者ノ外一般ニ凡テ石ニ依リ處置シテ然ル可キニ在ラサキトノ意見
 ヲ有スルモノニシテ此際特ニ組合加入御認許被下度希望スルモノナリ
 添附書類
 一、認許願 (政府職員住宅組合加入許可願ノ件) 一部

記



7110-4

41

16

右ノ外營業並ニ施設ニ關シテハ貴局ノ指示ニ從テ他首都警察廳ノ取締ヲ遵守ス
右利用計畫認可相願度

業		方		法		施		設	
營業 預算 （施設費ヲ 除ク）	従事員 數	並 種 別	其 他	施設 面積	種 別 並 造	配 置	空地 利用	施設 費 算	完成 年月日 撤去 年月日
				平方 米					康徳 年 年 月 月 日 日 撤去 完成

17

康徳 年 月 日

原籍 住所 姓名

國務院國都建設局長 阮振鐸 殿

（別記ノ二）

公園内〇〇經濟用地入札參加願

原籍

現住所

職業

氏名

年 月 日生

右者今般〇〇公園内ニ於テ〇〇ヲ經營致度候間
貴局ニ於テ執行セラルル入札ニ參加御許可被成下度此段及願出候也

康徳 年 月 日



7110-4

42

G-0009

0030

國建公使許第 號
右願出ノ通り許可ス
但シ使用料金ハ國幣

整ニシテ本許可ト同時ニ前納スヘシ

國務院國都建設局長 阮 振 鐸 殿

氏名 (團體ナル場合ニ於テハ其ノ名稱及代表者名)

職 業

現任所 (電話)

康 德 年 月 日

右ノ通り公園ノ使用方御許可被成下度此段及願出候也
尙右使用ニ際シテハ樹木花卉及諸施設物ヲ損傷セサルハ勿論貴局ノ一
切ノ御指示ヲ遵守スルモノニシテ若シ之ニ違背シタル場合ニ於テハ許
可取消或ハ損害ノ賠償ヲ命セララルコトアルモ異議無之直ニ之ニ應ス
ヘク此段誓約仕候



7110-4

44

(別記ノ三)

國務院國都建設局長 阮 振 鐸 殿

氏名

公園特別使用許可願

(二通)

公園名	公園	
	面積	坪
使用ノ場所 又ハ施設物	(別圖)	
使用目的		
使用期間	自康德 年 月 日	至 康德 年 月 日
使用料	貴局指定ノ通り納付	
使用者數、施設 料金徴收ノ 有無其他		



7110-4

43

尙左記ノ場合ハ本許可ヲ取消スコトアルヘシ
 一、公用又ハ公益上必要アルトキ
 二、許可ノ條件ヲ遵守セサルトキ
 三、公園ノ管理又ハ改良ノ爲メ必要アルトキ

康徳 年 月 日

國務院國都建設局長 阮 振 鐸 圖

(4) 地方法院ニ於ケル登記促進ニ關スル處置方依頼ノ件

首題ノ件ニ關シ四月十九日左記ノ如ク司法部宛依頼ヲ爲シタリ

記

當局ハ昨年十二月以來引續キ新京地方法院ニ對シ買收並處分済ノ土地ノ登記ヲ囑託致シ居ルトコロ該法院ニ於ケル登記事務ノ進捗思ハシカラス一日平均僅々十件ニシテ當局並ニ一般ノ不便トスルトコロ尠ナカラサルモノアリ

然シテ現在當局ノ土地買收モ既ニ五十四平方杆ニ亘ル面積ヲ完了シ且土地處分モ之ニ隨從シ行ハルル結果登記囑託案件數モ三千件ノ多數ニノホ

S 7110-4 45

二、立案研究中ニ屬スルモノ左ノ如シ

(1) 土地建物讓渡ノ際ノ課税ノ件

首題ノ件ニ關シ尙各方面ニ疑義アル爲メ更ニソノ研究調査ヲ重ネタ

リ今後ニ於テハ更ニ急速ニ増加スル見込ナリ
 而モ今後増加スヘキ登記案件ノ多クハ建築資金獲得ノ必要上ヨリ急ヲ要スルモノニシテ万一現在ノ如キ狀況ヲ繼續センカ土地ニ關スル權利ノ保護ニ缺クルコトアルハ勿論民間ノ便益ハ著シク害セラレ且ハ國都建設ノ障害トモ相成ルヘシ

以上ノ次第ニ付貴部ニ於カレテモ右事情ヲ御諒察ノ上少クトモ現在ノ倍數程度ノ登記ヲ進捗セシメラレ度此段切ニ御依頼ス

尙當局ニ對シ登記囑託方申請スルモノノ中ニハ多數ノ日本人有之實情ニ鑑ミ此ノ點ニ關シテモ御繁忙中乍御手数數充分御考慮被下度

S 7110-4 46

- (2) 囑託登記ノ際ノ委任狀ノ件
民間ノ請求ニ基ツク當局ノ登記囑託ノ際ニ於ケル委任狀ノ要否ニ關シ
研究セリ
當局ハ大體法令ニ基ツク權限トシテ之ヲ爲シ得ルモノトノ見解ヲ有ス
ルモノナリ
- (3) 建築ノ取締リニ關スル件
當局所管區域内ノ建築ニ關スル充分ナル取締方法ニ付研究セリ
- (4) 商租地上ノ原所有權讓渡ニ關スル件
首題ノ件ニ關シテハ前月ニ引續キ研究中ナリシトコロ漸ク當局下案ヲ
決定(略)、之ニ依リ財政部ト交渉ヲ開始セリ



7110-4

第五章 佈告

(4) 國都建設局佈告第二號(四月十六日)
今同當局所管大同公園^内ニ於テ特設スヘキ賣店並寫眞等經營用地左記ニ依
リ使用許可致スニ付借受希望者ハ別ニ定ムル入札心得承知ノ上當局ニ甲
込ムヘシ

左記

- 一、入札方法 競争入札
- 二、入札場所 當局總務處庶務科
- 三、入札期日 康徳二年四月二十五日午前十時
- 四、開札期日 全 (種別) 午前十一時
- 五、使用場所 (種別) (面積) (種目)

甲壹箇所	六四	料	賣店
乙	四八		
丙	三〇		
丁貳箇所	二〇		寫眞



7110-4

48



六 使用期間 自康徳二年五月一日至全年十月三十一日
 七 使用料金 入札ニ依リ最高額ヲ採ル
 詳細ハ國都建設局（電話四〇一四）ニ照會スヘシ
 康徳二年四月十六日

國都建設局長 阮 振 鐸

(2) 國都建設局佈告第三號（四月二十四日）

當局所管双陽縣腰站淨方潭貯水池域内所在立雜木左記ニ依リ競賣ニ附ス
 希望者ハ別ニ定ムル入札心得奉知ノ上入札スヘシ

左 記

- 一、立雜木 樹齡五十年以上九本、最低樹齡十年以上三五九本
- 二、入札方法 競争入札
- 三、入札場所 當局總務處庶務科
- 四、立木所在地 双陽縣腰站淨方潭貯水池域内（大同廣場ヲ去ル東南方約十八杆）

(1) 樹種、樹齡並ニ各立木分布地ニハ別紙配置圖並ニ明細書通り（當局

庶務科ニテ受領スヘシ）

(四) 数量 參百六拾八本

五 現地下見期間 康徳二年四月廿五日至五月四日十日間

但シ則第三項指示ノ旨類受領ノ上淨方潭貯水池事務所へ出頭シ詳細照

合スヘシ

六 入札日時 康徳二年五月六日午前十時

七 開札日時 午前十一時

八 入札保證金 入札價格ハ國幣建トシ保證金トシテ入札ト全時ニ入札見

積金額ノ百分ノ五以上ヲ納入スヘシ

九 現品引取期日 康徳二年六月十日限り

尙詳細ハ國都建設局庶務科（電話四〇一七番）ニ照會スヘシ

康徳二年四月二十四日

國都建設局長 阮 振 鐸



(1) 外國人(日本人)ニ對スル訴訟行爲ノ權限ニ關スル件(呈文第十四號、四月九日、國務總理大臣宛)

「日本人大野信重ナル者ハ大同元年五月十四日附テ以テ新京特別市日
リ一年毎ノ期限ニテ支障ナキ限リ租用ヲ繼續シ得ル條件ノトニ備
商埠地第一區第五段第十七號甲等街基地一段座落二經路四共地「
畝八分五厘」同二經路四共地「二畝一分八厘」計四畝〇三厘一國都
建設用地編入後ノ清明明同二〇九號地、二一一號地ノ一部地、及清
明明同ノ一部並北安胡同二一〇號地、三一二號地、北安路三一號
地ノ一部一ノ土地ヲ租用シタル處當該土地一帯ノ地域ハ國都建設計
畫實施中新京特別市公署ヨリ當局ニ移管スルコトナリタルヲ以テ
新京特別市公署ニ於テハ大同二年三月八日附仰告ヲ以テ石土地ヲ
收シ當局ニ移管セリ依テ當局ハ當該土地一帯ノ地域ニ國都建設計畫
ニ基ク區劃割ヲ爲シ夫々賣却又ハ長期間租ノ處分ヲ了シタルモノ
ルカ舊租用者大野信重ハ既ニ何等ノ權限 ナキニ拘ラス塊地保護ト



辨シテ舊租用地上ニ鐵條柵ヲ施シ剩ヘ無斷ニテ假家屋三棟ヲ建築ス
ル等ノ小法ヲ取テ爲シ居ル現狀ナリ
石土地ノ回收ニ關シテハ日本總領事館取ハ日本憲兵隊ヲ煩ハシメハ
直接本人ニ對シ交渉シタルモ頑トシテ應諾セス爲ニ塊權利者ハ利用
計畫上必要ナル材料ノ持込ヲモ拒否セラレ種々損害ヲ蒙リ
居ル實狀ニテ當局ニ於テモ責任上等閑ニ附スルコト能ハサル次第ナ
ルヲ以テ愈々最後の解決方法トシテ當局ニ於テハ原告滿洲帝國、石
代表者國都建設局長阮振聲ノ名ニ於テ遂ニ當地辯護士大原力千代氏
ヲ訴訟代理人トシテ象齒九年十二月十二日附テ以テ建物並ニ柳收去
及土地明渡ノ請求訴狀ヲ新京總領事館ニ提出シ日ト訴訟中ナリ、之
ニ對シ相手方ハ「原告タル滿洲帝國ノ代表者ト稱スル阮振聲カ國都
建設局長タルコトハ之ヲ認ムルモ訴訟法上原告ヲ代表スル權限無キ
モノト思料スルモノナリ元來法人タル滿洲帝國カ訴訟法上ノ適格者
タルニハ具代表者タル皇市カ代表者トシテ訴訟行爲ヲ爲スカ然ラス
ンハ法律ニ於テ定メラレタル代表者ナラサルヘカラス原告ノ代表者





ト稱スル既振録ハ單ニ開國帝國ノ目前上國都建設事務ヲ掌ル權限ヲ有スルノミニシテ訴訟法上滿洲帝國ヲ代表スル權限ナキモノト信スルニヨリ訴訟却下ノ御裁判ヲ乞フ次第ナリト抗辯シテ當局前水ノ葉却ヲ求メタリ

當局ニ於テハ國都建設局長ハ其權限ニ屬スル所官事項ニ關スル訴訟行為一切ニ關シテハ内國人ニ對シテハ勿論外國人(日本人)ニ對シテモ滿洲帝國ノ代表者タルノ權限ヲ有スルモノト思考シ則此ノ點リ國都建設局長名ニ於テ訴訟行為ヲ爲シツアルモノナルカ當局ノ見解ノ當否ニ關シ取急キ何カノ御指示ヲ仰キ度謹ミテ呈ス

(2) 官吏歸任報告ノ件(呈又第十五號、四月八日、國務總理大臣宛)

「建設事務官藤森圓郷ハ日本主要商工都市施設視察ノ目的ヲ以テ局長ニ隨行シ日本國ニ出張中ノ處康徳二年四月三日歸任致シタルニ依リ別紙歸任報告書ヲ添へ及報告候」

(3) 官吏歸任報告ノ件(呈又第十八號、四月八日、國務總理大臣宛)

「當局々長既振録ハ日本主要商工都市施設視察ノ目的ヲ以テ日本國ニ



7110-4

53

出張中ノ處康徳二年四月三日歸任シタルニ依リ別紙歸任報告書ヲ添へ及報告候」

(4) 官吏歸任報告ノ件(呈又第十九號、四月八日、國務總理大臣宛)

「當局致正滿江五月八日本主要商工都市施設視察ノ目的ヲ以テ局長ニ隨行シ日本國ニ出張中ノ處康徳二年三月二十八日歸任致シタルニ依リ別紙歸任報告書ヲ添へ及報告候」

(5) 技佐任用呈請ノ件(呈又第二十一號、四月九日、國務總理大臣宛)

「當局俸月俸土堀堤築造工事現場主任ハ養ニ他へ轉出シ缺員中ノモノニシテ既ニ今年モ工事期ニ入り早急ニ乙カ補充ノ必要上適任者ヲ物色中ノ處現滿洲州廳土不役御中村百秋ヲ適當ト認メ別紙ノ通り任用致度履歷書添附ノ上呈請ス至急御詮議相煩度
追而職歴照會替身体検査旨ハ日下取寄中ニ付爲念申添テ」

二、指令ノ部

(1) 日本人ニ關スル訴訟行為ノ權限ニ關スル件(國務院指令第三七號)

國都建設局長既振録ニ令ス



7110-4

54

呈文（四月九日附第十四號）ハ閱了セリ
百題ノ件ニ關スル實局長ノ見解ハ安富ナルモノト認ム、右指令ス
神皇二年四月十七日 國務總理大臣 卿 孝 育

第七章 事業紹介宣傳關係

圓月中ニ於ケル事業紹介宣傳關係ノ主ナル事項左ノ如シ

(1) 日本各地博覽會ニ於ケル事業紹介宣傳ノ件

四月中日本各地（吳、熊本、横濱）ニ於テ開催セラルル博覽會ヲ可及
的ニ利用シ當局事業ノ紹介並ニ宣傳ヲ行フ爲メ四月四日庶務科長ハ當
局宣傳映畫「榮エ行ク大新京」ヲ携帯シ日本各地へ出張セリ

(2) 新聞發展ノ件

四月十八日大同公園使用ノ件ニ關シ四月二十四日腰站淨月潭貯水地蔵
維木遊覽ノ件ニ關シ夫レ夫レ總務廳情報處長宛新聞發表方ヲ依頼セリ

(3) リーフレット檢閱方依頼ノ件

リーフレット「國都建設ノ全貌」並ニ「國都建設大觀（滿文）」ノ檢
閱方ヲ四月十九日民政部事務司長宛送附依頼セリ

(4) 國都建設情況視察ノ爲メ來廳セル主ナル團體

四月三日 第二十師團將校一行三十名

四月十三日 愛國婦人會地方代表一行十七名



7110-4

56



7110-4

55

第八章 一般渉外關係

(1) 康徳二年度歳入歳出概算書提出ノ件
 康徳二年二月二十六日附總秘經第一八號ノ通牒ニ依ル首題概算書ヲ四月一日左記ノ通り提出ス

一、康徳二年度特別會計歳入概算書 二部
 二、全 歳出概算書 二部
 三、全 附屬明細書 二部

以上

(2) 建國以來各年次別政務概況報告ノ件
 四月二日附(總秘文二第六〇號三三、一五二)ヲ以テ總務廳次長ヨリ請求アリタル首題ノ件、四月十三日之ヲ全次長宛送附セリ

(3) 政府雇員住宅組合加入許可ニ關スル件
 首題ニ關スル當局意嚮ヲ四月十六日總務廳長ニ通牒希望セリ(本報第四
 章一ノ(2)參照)

S 7110-4

四月十九日 大塚海軍少將一行四名
 四月二十三日 海軍軍務局長吉田中將一行三名
 四月二十八日 皇帝陛下御召艦「比叡」乗組士官一行二十名
 四月二十九日 全
 四月二十九日 東洋拓殖會社社員一行九十名

S 7110-4

局ハ襲ニ來應セル全縣界參事官ニ補助金二千元ヲ交附スヘキ旨諒察ヲ與ヘタルカ本年三月二十七日附吉林省公署總務廳長ヨリ之カ發給方依頼趣アリタリ

右ニ依リ當局ハ四月八日双陽縣長ニ右金額ノ金券ヲ送附セリ

(9) 伊通河砂供給ニ關シ再度依頼ノ件

首題ニ關シ四月二十二日關東軍經理部新京派出所長宛(關東軍經理部長經由)左文ノ依頼ヲナセリ

「貴部御所要ノ工事用砂ノ供給ニ關シテハ康徳元年三月十四日附國建公

函第六六號ヲ以テ貴意ヲ傳達候通り伊通河産ノ砂供給ニ就テハ之レカ

供給ノ圓滑並ニ統制ヲ圖ル爲メ當局ニ於テ詮衡許可シタル名義人(別

紙公函寫ノ許可者ニシテ砂ノ採取地ヲ有スルモノ)ニ對シ御下命相成

様御依頼致直候頃日來左記ノ者貴部ヘノ砂供給ナリト稱シ無斷河中

ヨリ砂採取ヲ爲シ當局現場員ノ制止ヲ拒否スルハ勿論別紙寫ノ如キ「

證明顯」アリト稱シ飽ク迄採取ヲ取行シ居ル状態ニ候

右ノ次第ニテ當局ニ於テモ取締上甚タ困惑致居候由今後砂供給ニ付テ



7110-4

61

ハ當局指定人ニ御下命相成候様特ニ御配慮願上度尙今回ノ左記無斷採取者ニ對シテハ貴部ヨリモ至急何分ノ御處直方相顧度御多用中甚タ恐縮ニ存シ候特共此段特貴意申度候也

左記

一、河中無斷砂採取者

新京水架町三丁目十一番地

榮治郎 (電話五四六八)

一、石本人ハ當局ノ許可指定人ニアラサルハ勿論伊通河岸ニ採取地ヲ有セス僅カニ馬車一台賣リ(當局ニ於テ一般小需用者ノ爲メ指定場ニ於テ一台分一角二分ニテ小賣ヲ爲シ居ルモノ)ノ依頼運搬ヲ爲シ居ルニ過キス、昨年一台賣ニ就キ特ニ事情ヲ考慮シ河中一部ノ採取ヲ認メタルモ當局ノ指示ニ背反シ屢々現場員ト紛争スル等誠意ナキモノト認定サレタルモノニ有之候

一、河中砂採取ニ就テハ既ニ當局指定人ヨリモ顯出アルモ本年ハ未タ之ヲ許可シ居ラス從テ無指定人ノミニ許可スルハ支障有之候



7110-4

62

一、當局ニ於テハ種々ノ紛争ヲ避ケ且砂供給ノ統制ヲ期スル爲メ小出榮治
郎ニ對シ一台灣運搬ヲ認ムル以外指定人タル名義ヲ附與スル意志ナキ
モノニ有之候
以上

證明願

一、川砂 七十坪 (施工者大林組)

關東憲兵隊司令部廳會新築工事用

採取場所全安橋上流三百木、下流千米伊通河兩岸

右御證明度相成此段及御願候也

昭和十年四月十五日

新京水築町三丁目十一番地

榮公司 小出 榮治 郎

關東軍經理部新京派出所 御中

右ノ通證明ス

昭和十年四月十五日

關東軍經理部新京派出所長



7110-4

63

(10) 伊通河沿岸砂採取ニ關スル件

首題ニ關シ四月二十六日土木建築協會新京分會長宛左ノ通牒ヲナセリ

「陳者諸公官衙並ニ市中一般需用者ニ對スル工事用砂供給ニ關シ當局

ハ從來工事期ニ於ケル砂運搬ノ殺到ニ依リ馬車ノ爭奪戰ヲ演シ延テ

運搬費ノ暴騰セルニ鑑ミ伊通河ニ於ケル川砂ノ亂掘防止ト馬車賃

銀ノ統制上有效ナリト認メ特ニ左記ノ者ヲ採取人ニ指定敷居ルモ昨

今指定人以外ノ者ニシテ無斷盜採ヲ爲ス者アリ之等違反者ニ對シテ

ハ取締上嚴重ナル處置ヲ講シ居ル次第ニ付テハ右主旨御諒承ノ上伊

通河産ノ砂ニ限リテハ左記指定人ヲシテ供給セシムルコトニ御取計

相成度

追テ本件ニ關シテハ康徳元年三月二十日付國建公函第六六號ノ二

ヲ以テ土木建築協會新京分會長宛通牒致置候ニ付各會員宛移牒有

之候事ト存シ候特共其後共右當局ノ主旨ニ反シ左記指定人外ノ砂

採取地ヲ有セサル者ヲシテ供給セシメラル向多ク取締上多大ノ支

障アルノ次第ニ付嚴守相成度爲念申添候也



7110-4

64

G-0009

0041

ハ便宜上更ニ之ヲ同署ニ再移管シ度旨三月二十五日附通牒依頼越アリタ
 リ
 石甲越ニ對シ當局ハ之ヲ諒承セルモ此際部分的移管ハ之ヲ行ハス當局第
 一期事業完成後適當ノ時期ニ於テ一括精査移管ヲ爲スコトニ致シ度旨四
 月四日全市長宛回答セリ

(12) 國都建設事業遂行上吉林省公署所管土地ノ移管ニ關スル件
 首題ニ關シテハ本年三月二十二日吉林省長ニ照會ヲナシ置キタルカ一月
 報第二十三號第八章(10)項參照一石ノ件中第三項第二師範學校々舍建
 件ニ關シテハ今般石所有者大德不動產股份有限公司ニ對シ別紙寫ノ端リ
 (一次項(13)項)通告ナシタルヲ以テ、石ノ旨ヲ知置カレ度旨ヲ四月十六日
 吉林省長ニ通牒セリ

(13) 國都建設用地買收附帶事項ニ關スル件
 首題ニ關シ四月九日大德公司鈴木專務重事宛左ノ通知ヲナセリ
 「今般首題用地トシテ新京西大門街所在貴公司所有土地(現吉林省立第
 二師範學校敷地)面積三七七二二公畝買收御諒承ノ處該地上存在ノ貴



7110-4

66

(山) 市管任宅敷地移管ニ關シ同谷ノ件
 西四馬路市管任宅敷地ハ養ニ新京特別市ヨリ本局ニ移管サレタルモノ
 ナルカ現在同地上ニハ市管任宅ノ多數建設ヲ見タル結果市公署ニ於テ

住所 新京八島通四二番地
 (福昌公司) 川邊 謙司
 新京紗供給組合員左ノ通り
 住所 新京至町三丁目七番地
 (組合長) 出中 芳人
 住所 新京中央通四六番地
 (吉備洋行) 谷 一一
 住所 新京吉野町一丁目一五番地
 平谷 源吾
 住所 新京東五條通七番地
 池田 門三
 住所 新京祝町二丁目二七番地
 山田 武次
 住所 新京城內東三道街
 蔡 曜 臨

住所 新京朝日通七五番地
 佐野 日出男
 住所 新京日本橋通新京ビル一〇
 (相葉熊男代人) 松岡 英介
 住所 新京大馬路四九番地
 (松田商會) 松田 彌三郎



7110-4

65

公司所有房屋其他物件移轉ニ關シテハ左記ノ通り御承知相成度此様違
告ス

記

一 買收地上存在ノ貴公司所有房屋其他建築物ハ貴公司ト吉林省立第二
師範學校間賃貸契約存續期間中現在ノ儘之ヲ存置支障ナキコト但シ
此場合買收土地ハ當局ヨリ吉林省立第二師範學校ニ無償貸與シ貴公
司ト同校ノ貸借關係ハ建物賃貸借ノ範圍ニ限ルモノトス
二 石建築物ハ將來當局ノ都合ニ依リ他ニ撤去ヲ命シタルトキハ現狀ノ
分ニ限り富該移轉補償費ハ當局査定ノ金額ヲ貴公司ニ支拂フモノト
ス但シ現狀ノ建築物ノ種別及數量ハ
磚瓦房及洋鐵房計十棟壹百四拾四間八壹(壹間トハ建築物間口拾二尺
奥行二十尺即チ貳百四拾平方尺)トス

以上

7110-4 67

四 商標局廳舎用地撰定ニ關スル件

42

首題ニ關シ康徳元年十一月二十八日商標局ヨリ大同大街附近ニ於ケル約
六千坪ノ用地撰定方依頼越アリタルニ依リ當局ハ全十二月八日興仁大路

ヨリ太平路ニ亘ル四筆ノ土地ヲ撰定回答セリ、然ル處本年三月十六日附
同局ヨリ口敷地ハ狹ニシテ非適當ナルヲ以テ第一希望地大同廣場建設
局東側隣地、第二希望地興仁大路(商館街)北側十二筆約五〇〇〇坪(一
十米道路ヲ含ム)ノ各レカヲ撰定サレ度旨依頼越アリタリ
當局ハ右詮衡ノ結果第一候補地ハ當局ノ都合上支障アルヲ以テ左記第二
候補地ヲ用地トシテ保留スヘキニヨリ更メテ總務廳經由申込相成度旨四
月三十日全局長宛通牒回答セリ

記

一 所 在 興仁大路二〇二號 太平路 二〇二號
外五 筆 外五 筆

二 面 積 一四六〇二坪(一四四二四・五坪)

三 價 格 九八四一七・四〇圓

以上

7110-4 68

四 賣買豫約土地契約締結(對中央銀行)ニ關スル件

首題ニ關シ四月三十日中央銀行總務部長宛左ノ照會ヲナセリ

「康徳二年一月十四日豫契第七號ヲ以テ貸行員宿舍用地トシテ柳泉路

7110-4



右ニ對シ當局ハ石地域ハ當局訂置上乍遺憾希望ニ應シ難キ旨四月八日全
院長宛回答セリ

(17) 車代用官舎用地拂下ニ關スル件

首題ニ關シ四月一日附財政部中理財司長ヨリ、全司長宛關東車代用官舎
理部長ヨリノ三月十九日附左記照會文並一件書類添附ノ上本局ノ可然處
理方移牒越シアリタリ

「關經營第八七三號（國務院總務廳長經田）」

代用宿舎用地拂下相成度件照會

養ニ官軍ノ代用官舎ニ充當スル爲メ宮下氏良ヲシテ任宅ヲ建築スヘク
協定シ其ノ敷地ヲ陸軍用地トナス件ニ關シ了解ヲ得タル處今同氏ヨ
リ此ノ除拂下受度旨申出アリタルニ付官部ニ於テ撰定シアリタル土地
ノ内別紙添附圖面ノ土地ニ限リ左記條件ヲ附シ宮下ニ拂下セラルルニ
於テハ陸軍隊定地タル事ヲ解除可致ニ付可然御取計相成度
追テ近々ノ内同人ヨリ拂下方願出ツヘキ善ニ付價格ノ低廉並ニ年賦
支拂ニ付便宜ヲ附與セラレ度尙所望ニ從ヒ官部主任若立會セシムヘ

三〇ニ號外ニ對シ豫約契約致后候處此程官該地ノ實測並區劃ヲ了シ候
ニ就テハ未納土地代金ノ御拂込ヲ受ケ買其本契約締結致シ度ニツキ左
記御承知ノ上別紙納入通知書ノ通御納付相成度此段得費意候也
追テ土地代金ト共ニ界線任代金國幣四拾八圓モ御納付相成度申添候
記

- 一、所在 神泉湖同三〇ニ號外一六筆
- 一、面積 八七八二〇坪（一八五五九・九六坪）
- 一、土地代金 國幣 二一〇、七一四・八〇圓
- 一、保證金 國幣 一九〇、〇〇〇圓
- 一、未納額 國幣 二〇、七二四・八〇圓
- 一、納入期日 康徳二年五月十日

(16) 兩嶺同仁郷附近土地拂下申込ニ關シ回答ノ件

四月二日附大同學院長ヨリ同學院職員中兩嶺地域内ニ住宅建築ヲ希望ス
ル者（六名）アルヲ以テ全地域ニ約一、五〇〇坪ノ地域拂下方ヲ圖面添附
申請越シアリタリ



(財政部) 二段計三段土地ニ付テハ國都建設局ハ代用官舎築造者タル呂下氏良ニ定價指命ニヨリ長期商租セシム
但シ石用地價格ニ就テハ今回ニ限り事情已ムヲ待サルモノトシテ財政部對國都建設局側ニ於テ協定セル既定價格ヲ離レ左記ハ幣單價ヲ以テ商租價トス

一、鐵西興安大路兩側一段土地 (秤 坪當リ) 一、六七圓 五五〇圓ノ割

一、大同大街 (財政部南) 北一段土地 (秤 坪當リ) 一、二七圓 七五〇圓ノ割

一、全 附一段土地 (秤 坪當リ) 一、九七圓 六五〇圓ノ割

ニ、石三段用地商租價概算總額三五七、四七八・八七圓ヲ商租者呂下氏



7110-4

72



キニ付甲添候

左記

一、拂下土地ヲ利用處分スルニハ豫メ軍經理部長ノ承認ヲ受クルヲ要ス

ニ、建物ヲ建築スルニ當リテハ豫メ軍經理部長ノ承認ヲ受クルヲ要ス
石財政部ヨリノ照會ニ對シ當局ハ四月六日理財司長宛左ノ廻リ回答並通知ヲナセリ

一、首題ニ關シ財政部公函財理國第一六〇號ヲ以テ御來示ノ件諒承石
ニ關シテハ康徳二年四月一日關東軍經理部、滿洲國財政部、全國
都建設局關係當事者間ニ於テ發ニ實部關東軍經理部當事者間ニ於
テ覺書交換ノ次第モ有之ニ付兵ノ主旨内容ヲ考慮尊重スルコトト

シ左記ノ廻リ協議取決メタリ
石御諒承相成度回答ヲ兼テ通知ス

記

一、軍關係用地 (代用官舎築造土地) 鐵西興安大路一段、大同大街



7110-4

71



長ハ國都建設局ニ對シ康徳二年六月三十日限り相違ナク支拂フモノトス

國都建設局ハ本用地商租價トシテ前項日幣ト同額ノ國幣ヲ必要トスルニ付キ商租者爲下式長カ國都建設局ニ對シ前項商租價(日幣)ノ拂込ヲ了シタル當日ノ中央銀行公定相場ニ據ル國幣對日幣ノ換算不足額ハ財政部之ヲ負擔スルコトトシ適當ナル方法ニ依リ國都建設局ニ支拂フモノトス

國都建設局ハ前項ノ取決メニヨリ康徳二年二月十四日國建公函第一〇〇號ノ一ヲ以テ財政部ニ對シ請求書ヲ送リニカカル第二次軍用地有價移管費計上總額國幣一、九〇七、五七〇、八五圓ヨリ國幣四四一、〇七五、九五圓ヲ削除スルモノトス

以上

南新京驛警察官吏派出所用地ニ關シ回答ノ件

四月十二日附滿洲國駐劄特命全權大使ヨリ、昭和十年度ニ於テ南新京驛附近ニ同驛新京警察署警察官吏派出所設置ノ必要有之ヲ以テ之カ所用敷地トシテ左記土地(別圖表示)ノ無償貸與方照會遊アリタリ

記

一、新京安達街(地番未詳)

面積 三百九十坪

右申越ニ對シ當局ハ之ヲ了承、左記ノ通り保留可致ニ付テハ建築工事情手ニ際シテハ現地引渡等ノ調ホモ有之ヲ以テ豫メ通知サレ更旨圖面添付ノ上四月二十二日令大使宛回答セリ(「寫」發送先、總務廳長、外交部政務司長、民政部警務司長、首都警察廳警務科長)

記

安達街 九二四號

面積 三七二坪

以上



(四) 保留(關東局)官舎用地ニ關シ照會ノ件
 首題ニ關シ四月二十七日長岡關東局總長宛(外交部總務司長經由)左ノ
 照會ヲナセリ

「據テ貴局官舎用地トシテ採掘中ノ左記土地代金拂込方ニ關シテハ康徳
 二年一月三十一日當局公函第一三八號ヲ以テ(二月十五日拂込期限)
 御通知致置候處當時貴局當務官到來局ノ上予算ノ都合上四月新年度ニ
 於テ拂込ヲ了スル旨御公約有之因テ事情已ムヲ得サルモノトシ康徳二
 年四月末日迄延期ノコトニ以決メタル次第ニ候就テハ右ニ據リ四月末
 日迄ニ拂込無之場合當該土地ハ當局ニ於テ自由ニ處分可致ニツキ石棟
 御諒承相成度此致爲念通知申上候

追テ該土地ニ對スル代地御必要ノ場合ハ別途前ニ議定可致候ニ付御
 含込申添候

所在 新發胡同 三〇二號 北安胡同 三〇一號
 北安胡同 三〇七號 計 三筆
 面積 合計 八、一四六平方米
 土地代價 圓幣 二〇、五二七・八〇圓整
 以上

S 7110-4

(四) 保留土地(對大德公司)諸施設施行期ニ關シ回答ノ件
 四月十三日附大德公司ヨリ代用官舎建築予定ノ黃清路以南ノ土地ニ於ケ
 ル當局道路、上下水道工事ノ實施期日ニ關シ照會越シアリタリ
 右ニ對シ當局ハ四月三十日左記ノ通り回答ヲナセリ

記

一、道路

ノ道路形築造 康徳二年五月上旬着工、今年七月末竣工ノ予定、但シ路
 地ハ康徳三年度ニ於テ施工ノ予定

2 道路鋪裝 康徳三年七月末迄ニ竣工ノ予定

三、上水道 康徳二年九月末竣工ノ予定

三、下水道 康徳二年六月上旬着工、今年十月末竣工ノ予定

(四) 修養園本部用地代拂込ニ關スル件

首題ニ關シ四月三十日、財團法人修養園々長平沼麒一郎宛(下關市藤井
 正一經由)左文ノ照會ヲナセリ
 「據テ貴園用地トシテ保留中ニカカル大同大街寄り土地ハ國都市街異常

S 7110-4 76

ノ伸展ニヨリ已ニ周圍土地ノ拂下ヲ了シ(近ク隣地(東側)滿洲電業
公司ハ四八〇戸ヲ、全(西側)軍用地亦約三〇〇戸分ノ家屋建築ニ着
手ノ予定ナリ)タルト本土地ハ本年確定買却ノ收入ノ一ニ計上シ居ル
等ノ關係上年度繰越ヲ許ササル事情有之候ニ就テハ左記御諒承ノ上貴
國關係方面トモ篤ト御協議ヲ煩ハシ折返シ何分ノ御回示願上度此段得
貴感勞及御通知候也

記

- 一、保留土地ノ所在 東安街四〇七、四〇二號(別紙圖面同封)
- 一、全 概算面積 九八、六一七坪八三(二九、八三一坪八九)
- 一、全 概算價格概算額 國幣二二三、八六一・四七圓(單價坪七、五〇圓ノ概)
- 一、教化團體扱トシテノ 特別引額 國幣 五五、七一九・〇八圓
- 一、差引拂下概算額 國幣一六八、一四三・三九圓
- 一、本拂下額ハ概算ニツキ貴意決定ノ上ハ拂下決定額ヲ通知ス
- 一、地代拂ノ期日 康徳二年六月三十日限
- 一、右期日迄ニ地代拂込ナキ場合本土地ハ一應打切りノ上自由地分

S 7110-4 77

スルコトトシ之カ換地ハ後日別途ニ考慮スルコトトス(感都ノ
異狀伸展ハ住宅地ノ不足ヲ生シ長期ノ保留ヲ許ササルニ據ル)

以上

道路建設用止石縁石運賃割引方依頼ノ件

首題ニ關シ四月二十四日滿鐵々道部長宛左ノ依頼ヲ發セリ

一、陳者當局使用道路建設用馬家嶺産鋪石運賃割引方ニ關シテハ一月二十
八日附鐵貨三四等七八號一一ノ四ヲ以テ御承認賜リ奉謝候

就而右同一目的ニ使用スル左記止石縁石類ハ從來主トシテ吉林方面産
ノモノヲ使用致候モ供給不圓滑ニテ工事進捗上多大ノ支障ヲ來シタル
コト不遑向後ハ馬家嶺産ヲ使用致度ニ就テハ特別ノ御詮議ヲ以テ鋪石
同運賃割引符約方御承認和仰キ度此段及御願候也

記

- 一、品名 止石、縁石
- 一、披 驛 馬家嶺
- 一、着 驛 新京

S 7110-4



7110-4

80



55

(27) 軍用地域内鐵管敷設ニ關シテ、件
 首題ニ關シ四月二十七日關東軍司令部經理部長宛左ノ通牒依頼ヲナセリ
 一昨年來當局ニ於テ淨月潭水源地ヨリ市街地ニ至ル水道管敷設工事ヲ施
 工中ニ有之候處該敷設線中雨漬溜水場ヨリ南新東京前給水槽ニ至ル間
 ハ種々考究シタルモ施工上ノ關係ニテ貴軍用地域内ヲ貫通セシムルノ
 外他ニ適當ナル箇所之レ無ク別圖記入ノ如ク敷設致度ニ付御承認相願

(28) 軍用地域内鐵管敷設ニ關シテ、件

八日關東軍自動車隊長宛通知セリ
 首題街路ハ自四月十五日至七月二十日ノ予定ヲ以テ上層舗裝工事ヲ施行
 スルコトトナリタルヲ以テ工期中該街路ノ進行一時禁止爲スヘキ旨四月

(29) 大同大街著石路舗裝工事ニヨル一時通行禁止ノ件

四月四日附關東軍自動車隊長ヨリ同隊西側ニ連スヘキ大同大街ノ延長道
 形ノ本年度内築造方ヲ依頼感シアリタリ
 右ニ對シ當局ハ、右ハ當局計畫外ニシテ且ツ施工予算ニモ餘裕無之ヲ以
 テ貴感ニ副ヒ難キ旨四月十二日同隊長宛回答セリ

(30) 道形築造方依頼越シニ對シ回答ノ件

54



7110-4

79

右ニ對シ當局ハ、右ハ當局計畫外ニシテ且ツ施工豫算ニモ餘裕無之ヲ以テ
 道形築造方依頼越シニ對シ回答セリ

(31) 南嶺官舎街路築造方依頼越シニ對シ回答ノ件

首題ニ關シ四月四日附關東軍自動車隊長ヨリ之方至急築造方依頼越アリタ
 十日滿洲電業公司新京支局宛通牒依頼セリ
 昨年中建設ノ大同大街（大同廣場善和路間）一基二燈式街路照明燈ハ結氷
 期間中ニ於テ基礎混凝土工事ヲ施行セラレタル結果今春解氷ニ際シ基礎ニ異
 常ヲ呈セル傾向アルニヨリ貴軍用地域内電業公司負擔ニテ至急補強セラレ度旨四月

(32) 街路照明燈補強ニ關シ照會ノ件

一、抜種別 一車扱（三十噸車）
 一、數量 止石四〇車、緣石（直）七〇車、緣石（曲）一〇車
 合計一二〇車
 一期間 自昭和十年四月二十五日
 至昭和十年十月末日
 以上

G-0009

0049



度得費意申候

退テ本件ニ關シテハ先般貴部經營課長ト打合濟ニ付爲念申添候
(28) 納涼大會用地貸下ニ關スル件

四月四日受付大同報社々長王光烈ヨリ今夏市民夏期納涼大會ヲ開催スル
爲メ左記期間、土地ノ使用許可方ヲ願出シ來レリ
右ニ對シ當局ニ於テハ出願ノ趣旨ヲ詮議ノ結果之ヲ許可スルコトトシ四
月十八日令人宛左記ノ通り回答ヲナセリ(寫、首都警察廳)
「康應二年四月四日受付ニカカル首種用地借受出願ノ件詮議ノ結果貸下
致スヘキニツキ左記承知ノ上當局土地科ニ出頭所定ノ請書(收締官廳
ノ許可證(寫)添付ヲ要ス)提出相成度此段及通知候也

記

一、貸下土地 大同公園前園除ニ於ル予定地

一、貸下期間 康應二年自六月十五日 三ヶ月間
全 至九月十五日

一、貸下方法 無料

S 7110-4

但シ本用地ノ無料貸下ハ取締官廳ニ於テ納涼大會開催ノ許可アリタ
ルトキニ限ル

一、貸下土地用途 市民夏期納涼大會開催ノため

一、會場内ノ出入休憩(持設箇所ヲ除ク)ハ原則トシテ無料トスルコト

一、會場内外ノ施設様式ハ相昌美觀ヲ保持シ納涼遊行ニ相違ハシキモノタ
ルコト

右ニ對シテハ豫メ設計圖ヲ當局建築科ニ提出シテ其ノ添査ヲ受クルヲ
要ス

一、其他請書ニ據ル誓約事項遵守ノコト

以上

請書

幣社儀

今般新京市民夏期納涼大會開催ニツキ之カ敷地貸下方出願致候爲特別ノ御
詮議ニヨリ無條件貸下相成候ニ就テハ左記條項遵守ノ上本大會開催ノ旨意
ニ悖ラサルコトヲ誓約シ爲後日請書提出候也

左記

57 一、借受土地 大同公園前園除ニ於ル豫定地ハ、三〇〇坪

S 7110-4

82

G-0009

0050

一、借受目的 市民夏期納涼大會開催

二、借受期間 康徳二年自六月十五日 三ヶ月間
至九月十五日

三、會場設備内容 別紙略圖並貴局御指示ノ通り

四、建築物 假建築「バラ」ヲ建ル

五、本大會ノ開催ハ市民本位ヲ以テシ萬事奉仕的且ツ公開的ニテ納涼遊行
ニ資シ申スヘキコト

六、本大會開催中ノ事故ニ對シテハ專ク如何ニ拘ハラズ借受人ニ聊カナリ
トモ關係アル限リ責任ヲ以テ解決シ聊カモ貴局ニ御迷惑相掛ケ申間敷
コト

七、本大會開催中ハ貴局並取締官廳ノ御指示ヲ体シ公衆ノ風儀、保護、衛
生ニ注意シ場内外ハ常ニ清潔ニ致スヘキコト

八、本大會開催中ノ賣品ニ對シテハ品質本立ヲ以テ公正ナル賣價ト致スヘ
キハ勿論場内特設物ニツキ料金ヲ徴スル等ノ場合ハ貴局並取締官廳ノ
御許可ヲ得テ實行致スヘキコト

九、本大會開催中左記事由ニ據リ會場ノ一部又ハ全部ノ閉止ヲ命セラレタ
ル場合ハ異議ナク直チニ之ニ應スルハ勿論何時ニテモ土地ノ返還ヲ致
スヘキコト

一、借受土地ニシテ公用又ハ公共用ノ爲メ必要アリタル場合

二、借受土地ヲ第三者ニ譲渡シ又ハ之ヲ利權化シタル場合

三、借受人ニシテ甚ダシキ不信行為アリタルトキ又ハ本大會開催中市民
ノ批難ヲ招クカ如キ事感ヲ生シ罪權ノ本旨ニ背馳シタルトキ

四、借受土地ニ對シ貴局ノ許可ナク甚ダシキ變化ヲ來サシメタルトキ

五、其他貴局ノ御指示條項ニ違背シタルトキ

六、借受土地ノ返還ヲ命セラレタル場合又ハ期間満了ノ場合ハ直チニ施設
物ヲ撤去シ土地ヲ原形ニ復シテ返還致スヘキハ勿論若シ員等負擔ノ要
アル場合ハ異議ナク貴局御決定ノ金額ヲ負擔致スヘキコト

四、全安橋附近伊通河岸堤防築造ニ關シ回答ノ件

四月二十日附滿洲煙草股份有限公司坂梁董事ヨリ同公司工場敷地タル吉
林大路臨河街二、一〇一號地ニ建築着工ノ予定ナルニ付テハ貴局當局築
造工事ノ實施ニ關シテ承知シ度旨照會越アリタリ

S 7110-4

84

S 7110-4

83



第九章 土地關係

四月中ニ於ケル土地關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、土地買収並物件補償概況

本月ハ前三月月報記載ノ通り國建第一期事業區域及附帶諸用地買収全地
域ニ且リテ（東部共同墓地及一部補償保留）略買収ヲ終了ナルカ像算ノ關係
上第二期事業區域ノ買収ハ次年度ニ譲ルコトトシ主トシテ腰站水源用地
買収ノ進行及既買収地域内殘地ノ整理ニ努力セリ。而シテ別ニ第二期事
業區域内ノ買収準備工作即チ該地域内ニ於ケル地上物件及買収土地ノ買
地調査及査定並内業諸整理ハ引續キ施行中ナリ

之カ成績次表ノ如シ



右ニ對シ當局ハ四月二十七日圖面添付ノ上左記ノ通り回答ヲナセリ

記

一、伊通河東岸ニシテ自吉林大嶺至當局碎石運搬軌道間ニ對シテハ本年七
月末竣工ノ予定ヲ以テ別紙圖面圖面ノ通り堤防築造ヲナス

二、全下流以北都ニ對シテハ應急三年六月中旬（當地梅雨期前）竣工ノ確
定ヲ以テ前記同種ノ施設工事實施ノ予定ナリ

備考 昨年七月降雨期ニ於ケル雨量ハ近年稀有ノモノニシテ伊通河ノ
氾濫亦甚大ナリシモ貴工務予定地附近ハ比較的の地勢高カリシ爲メ當
時大部分浸水ヲ免レタリ

右ノ事情ヨリ見テ前記堤防築造ノ上ハ普通出水ニシテ特降ノ事情ニ
ヨルモノノ外大體安全ナルモノト思料サル、尙ホ圖面指示ノ堤防位
置ハ地形其他ノ關係上多少ノ變更ハ免カレヌ

以上

(80) 土地賣却（長期借越ヲ含ム）及管付ニ關シ四月中ニ民間個人關係ニ對
シテ照會、回答、督促、通知等ヲナシタルモノ計四、三九九件（内資金
融通案内管付、二八〇通）ナリ

康樂二年四月中土地買収並地上物件補償概況表

區 別	區 画	土 地 買 収 費		地上物件 補償費	合 計
		地 積	銀 額		
東部 市街造成及雜種地	兩嶺街道 以東一帶	223 633	15,778 28	175 00	15,953 28
東部 輕工業用地	後五里壘子 附 近	33 957	1,233 49	554 25	1,787 74
東部 商人移轉地	和 順 鄉 附 近	720	25 20		25 20
西部 市街造成及雜種地	鐵道以西			50	50
西部 共同墓地用地	張家粉房 附 近	4 001	140 03		140 03
南部 市街造成及雜種地	兩部一帶	82 997	7,528 28	1,025 90	8,554 18
南部 運動場用地	侯家園子 附 近	20 692	1,241 52		1,241 52
北部 市街造成及雜種地	鐵道以北			177 50	177 50
北部 輕工業用地	孟 家 橋 附 近	9 840	537 72		537 72
計		375 840	26,484 52	1,933 15	28,417 67



62

87

7110-4



G-0009

0053

三月迄ノ合計	87,574.202	3,767,893.53	1,900,868.52	5,663,761.05
累計	87,950.142	3,794,377.05	1,902,801.67	5,697,173.22

水道関係

水源用地	驛站附近	849.085	9,519.24	2,000.00	11,519.24
三月迄ノ合計		9,616.909	101,697.20	60,419.04	162,116.24
累計		10,465.994	111,216.44	62,419.04	173,635.48

橋樑関係

鐵道用地	架家黒附近	1.155	54.28		54.28
水道用地		1.293	45.24		45.24
計		2.448	99.52		99.52
三月迄ノ合計		6,463.392	248,745.17	72,047.95	320,793.12
累計		6,465.820	248,844.69	72,047.35	320,892.04



63

7110-4 88



G-0009

0054

康徳二年四月中土地買収並地上物件補償調

所在地	土地買収費		地上物件補償費	合計
	地積	銀圓額		
後五里堡子	31 024	1,085 84		1,085 84
孟家橋	2 160	129 60		129 60
袁家筒棚	117	4 09		4 09
宋家屯	18 340	1,100 40		1,100 40
長春東站	1 800	108 00	554 25	662 25
冷家子屯	7 680	408 12		408 12
楊家粉房	4 001	140 03		140 03
後五里堡子	74 536	2,549 15	175 00	2,724 15
大東門外	149 097	13,229 13		13,229 13
前興隆溝	13 215	341 82		341 82
和順鄉	120	25 20		25 20
西大門屯	37 722	4,280 24		4,280 24
侯家園子	2 352	141 12		141 12
東朱家大屯	25 041	2,432 18	1,025 90	3,458 08
四八里堡子	403	22 16		22 16
前黃瓜溝	6 439	447 79		447 79



64

89

7110-4



G-0009

0055

關五里雲子	1	133	39	65			39	65
水 平 溝						50		50
國 山 堡					177	50	177	50
計	375	840	26,484	52	1,933	15	28,417	67

水道關係

淨 月 俸	849	085	9,519	24	2000	00	11,519	24
-------	-----	-----	-------	----	------	----	--------	----

備鐵關係

梁 家 鐵	1	155	54	28			54	28
水道用地	1	293	45	24			45	24
計	2	448	99	52			99	52



65



7110-4 90

G-0009

0056



(3) 土地買付

地籍別	面積	料	圓金
一時使用	四二、二〇六	九二	三九
工業用地	三〇、八三二	〇〇	九九
農耕地	一四、二四七	七四	三二
特殊貸付地	八、九六三	八〇	九四
計	一四、六八〇	八二六	六四

(2) 囑託登記並ニ執照發給ヲ見タルモノノ左ノ如シ

保存登記	一七二件
商租權設定登記	一
所有權移轉登記	五六
計	二二九

S 7110-4 92



二、土地賣却概況

(1) 本月中土地賣却（長期商租ヲ含ム）並ニ保約買付契約ヲナシタルモノノ左ノ如シ

(4) 土地賣却契約（長期商租ヲ含ム）

地域別	面積	代	圓價
商業地域	一、六一九	〇〇	五、六五四
住居地域	一三八、八七二	二八	三、一五九
計	一五〇、四九一	二八	三、七一、五九五

(2) 長期商租子約契約

地域別	面積	代	圓價	保證金
住居地域	六六五	五〇	一、二〇、七九七	〇
計	六六五	五〇	一、二〇、七九七	〇

S 7110-4 91



(2) 執照發給

執照

四二件

商租執照

一三二

計

一七四

目 土地拂下案内紹介關係

國都建設局所管國有地一液賣却ニ關シ土地ノ拂下案内並ニ國都建設助成融資損失補償法ニヨル資金融通案内書ヲ大阪市外四市ノ各岡谷並ニ土地買受人及長期商租者ニ對シ四千三百部ヲ發送セリ



7110-4


93

G-0009

0058

縮尺 六十分之一

國都建設局土地買收進程圖



7110-4

94

G-0009

0059



- 二、路線並地測量作業
- 本月ニ入り愈現地作業ニ従動スルコトナリタルカ其ノ主ナルモノ左ノ如シ
- (1) 順大公園以南至聖大崎一圓ニ亘ル地測量
 - (2) 財政部總舎東方新開取地、特ニ電業公司宿舎用地ノ地測量
 - (3) 南嶺中央觀象台用地ノ測量
 - (4) 四月中現地立會、障害物件打合等十数件ニ上レリ




第十章 測量關係

一、員收土地測量作業

四月中測量作業ノ主ナルモノ左ノ如シ

- 本月ハ一部内業ニ従動セルモノヲ除キ一齊外業ニ着手スルコトナリタルカ其ノ概況左ノ如シ
- (1) 後石虎嶺、下石虎嶺方面ノ土地調査測量ニ着手
 - (2) 幽山塗、傍家藪子、東二道崎方面ノ市街造成並鐵輪關係用地ノ測量
 - (3) 安達街、清和街一帯ノ街路宅地測量及界標埋設作業ニ着手
 - (4) 和順郷街路宅地測量及界標埋設作業ニ着手
 - (5) 地籍編圖並ニ開放地ノ地籍編圖作成續行
 - (6) 四月中員收用面積ノ算定ヲ見タルモノ左ノ如シ
 - (イ) 東田家油房、前二道崎子、後二道崎子、孟家店、田家油房
 - (ロ) 一、一三八・六〇〇畝
 - (ハ) 腰站、飯家屯、丁家嶺 二九六・七七〇畝



國都設計畫圖



7110-4

97

G-0009

0061

第十一章 製圖關係

- 各種調査、計畫、測量等ニ基キ四月中ニ製圖セル主ナルモノ左ノ如シ
- (1) 浦津以北輕工業地域ニ於ケル地計畫圖ヲ完成セリ
 - (2) 國都建設計畫用途地域分配圖(五千分之一)ヲ完成セリ
 - (3) 兩嶺間仁知嶺張計畫圖ヲ完成セリ
 - (4) 財政部以東地域ニ於ケル街路系統圖ヲ一部分完了セリ

71



7110-4

98

第十二章 道路關係

四月中ノ主ナル道路關係工事左ノ如シ

一、道形築造工事

- (1) 西萬壽大街(天慶路、元壽路間)一部道形築造工事
右ハ施工面積二四、八七一坪、工費一〇、一四九圓、竣工予定康二年六月五日、三田組請負ニ康元年九月二十七日着工、出來高五〇%ノ儘越冬中ナリシカ四月二十一日ヨリ再着手セリ
- (2) 順天大街道形及暗渠築造工事
右ハ施工面積七九、九一八坪、工費二四、八七九圓、竣工予定康二年七月三十一日、鈴木梅本組請負ニテ康元年十月十日着工、出來高四〇%ノ儘越冬中ナリシカ四月二十一日再着手セリ
- (3) 新發路、八島通間道形及宅地造成工事
右ハ竣工予定康二年五月十五日、有馬組請負ニテ康元年十一月八日着工、出來高三〇%ノ儘越冬中ナリシカ設計變更ノ結果施工面積四、三八四坪、工費一、六八三圓ヲ以テ四月一日再着手セリ、四月末出來高

72



7110-4

99

G-0009

0062

六八%ナリ

(4) 西萬壽大街一部道形築造工事

右ハ施工面積一八、五三〇坪、工費五、三九二圓、竣工予定康二年八月十日、三田組請負ニテ康元年十一月六日着手、出來高三〇%ノ儘越冬中ナリシカ四月二十一日再着手セリ

(5) 東萬壽大街一部道形築造工事


右ハ施工面積四四、七七〇坪、工費一二、四六四圓、竣工予定康二年八月三十一日、福昌公司請負ニテ康元年十一月十日着手、準備作業ノ儘越冬中ナリシカ四月十五日再着手セリ、四月末出來高一五%ナリ

(6) 興仁大路、順天公園間(第一區)殘部道形築造工事

右ハ施工面積四二、九二一坪、工費三、四二九圓竣工期日康二年七月十日、滿洲電氣請負ニテ四月一日着手セリ、月末出來高二八%ナリ

(7) 順天公園以南、至聖大路間(第一區)同治街道形及暗渠築造工事

右ハ同治街ノ道形ヲ築造シ順天公園内ニ幅員二米、高二米、延長四三・五五米ノ鐵筋コンクリート箱形暗渠ヲ築造スルモノニシテ施工面積

 7110-4 100

二、路面鋪裝工事

三〇、六一〇坪、工費一三、〇二八圓、竣工期日康二年七月十日、福昌公司請負ニテ四月一日着手セリ、月末出來高三四%ナリ

(3) 順天公園以南至聖大路間(第二區)道路道形築造工事


右ハ施工面積六九、一四七坪、工費三、八〇〇圓、竣工期日康二年七月一日、尙厚溫組請負ニテ四月二十三日着手セリ、月末三%出來ナリ

(9) 順天公園以南至聖大路間(第三區)道路道形築造工事

右ハ施工面積九七、八四〇坪、工費五、〇五〇圓、竣工期日康二年七月二十日、碓山組請負ニテ四月二十三日着手セリ、月末出來高三%ナリ

(10) 西朝陽路北側興亞街、西萬壽大街、元壽路間(第一區)道形築造及宅地造成工事

右ハ施工面積一七、七九七坪、工費八、〇五〇圓、竣工期日康二年八月三十日、有馬組請負ニテ四月二十四日着手、現ニ施工準備作業中ナリ

 7110-4 101

G-0009

0063

(1) 現仁大路D級テルフオード基礎工事(第二區)

右ハ施工面積五、五二〇坪、工費八、四七〇圓、鐵道工業請負ニテ康元年十月十日着手、出來高八〇%ヲ以テ越冬中ナリシカ五月一日ヨリ再着手スルコトセリ

(2) 衛戍病院東側街路車道碎石鋪裝工事

右ハ施工面積二、二三八坪、工費五、三七七圓、竣工予定康二年六月十日、京城土木請負ニテ四月五日着手セリ、月末一五%出來高ヲ示セリ

(3) 同治街小鋪石鋪裝工事

右ハ施工面積一六、〇六七坪、工費一一五、二五九圓、竣工予定康二年七月十五日、福昌公司請負ニテ本年三月二十日以來施工中ナルカ月末出來高一〇%ナリ

(4) 興亞街外一街小鋪石鋪裝工事

右ハ施工面積一三、二七九坪、工費九六、〇四三圓、竣工期日康二年七月十日、福昌公司請負ニテ本年三月二十日以來施工中ナルカ月末出來高

S 7110-4 102

一〇%ナリ

(5) 豐樂路外二街小鋪石鋪裝工事

右ハ施工面積五、四〇七坪、工費三八、〇〇六圓、竣工期日康二年七月五日、大信洋行請負ニテ本年三月二十三日以來施行中ナルカ月末出來高一〇%ナリ

(6) 陽光路外二街小鋪石鋪裝工事

右ハ施工面積五、一九九坪、工費三六、〇一六圓、竣工豫定康二年七月五日、大信洋行請負ニテ本年三月二十二日以來施行中ナルカ月末出來高五%ナリ

(7) 興安大路線路西小鋪石鋪裝工事

右ハ施工面積七、九五六坪、工費三七、一九一圓、竣工予定康二年七月十日、岡組請負ニテ四月一日着手セリ、月末出來高一〇%ナリ

(3) 吉林大路〇級碎石鋪裝工事

右ハ施工面積一二、四七七坪、工費一二、〇二二圓、竣工予定康二年七月十日、神谷工務所請負ニテ四月八日着手セルカ月末出來高一五%

S 7110-4 103

四、橋梁工事

三、補修工事

道形及舗装既成部分ノ維持補修ニシテ四月中ノ主ナル施行左ノ如シ

(1) 康徳元年度後期道路維持修繕工事(直營)

右ハ工費二四、九八三圓、期間 康徳二年六月三十日迄ニシテ管内ノ常時補修ヲ施行スルモノナリ



7110-4

105

右ハ施工面積三一、三二一坪、工費一二三、二六五圓、竣工予定康徳二年八月十五日、日本舗道請負ニテ四月二十三日着工セリ

(4) 康徳二年度道路築造用境界ブツツク縁石並ブツツク製作工事(B)

右ハ工費一八、四七五圓、竣工予定康徳二年八月二十日、大信洋行請負ニテ四月二十九日着手セリ

(5) 全上 (A)

右ハ工費二三、〇三三圓、竣工予定康徳二年八月二十日、市瀬工務所請負ニテ四月二十八日着手セリ

ナリ

(9) 吉林大路一部小舗石舗装工事

右ハ施工面積三、九二九坪、工費一七、〇六二圓、竣工予定七月五日

岡組請負ニテ四月八日着工セルカ月末出来高五%ナリ

(10) 磐石路外一街〇級碎石舗装工事

右ハ施工面積八、八六七坪、工費一〇、〇四三圓、竣工予定康徳二年七月十五日、田中組請負ニテ四月七日着工セリ、月末出来高一〇%ナリ 104

(11) 西順治路外七街碎石舗装並側溝築造工事

右ハ施工面積一七、〇一五坪、工費二八、六九一圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、三田組請負ニテ四月十五日着手セリ、月末出来高一〇%ナリ

(12) 義和路附近碎石舗装並側溝築造工事

右ハ施工面積二一、四六〇坪、工費三一、八一五圓、竣工予定康徳二年八月十日、鈴木組請負ニテ四月十九日着手セリ、月末出来高五%ナリ

(13) 大同大街興仁大路アスファルト舗装工事



7110-4

- (1) 東大橋新設工事
右ハ工費一五七、九四四圓、竣工予定康徳二年八月十五日、徒山組請負ニテ康徳元年七月二十一日以來施工中ナルカ四月末出來高四〇%ナリ
- 五、輕便鐵道
全線保線ヲ施行セリ
- 六、雜
- (一) 宅地造成工事
 - (1) 興仁大路、永昌路間宅地造成工事
右ハ施工面積六二、九七五坪、工費二、〇二五圓、竣工予定康徳二年六月二十日、松村組請負ニテ四月五日着工セルカ月末出來高九四%ヲ示セリ
 - (2) 安民大路北側治平街、洪照路、鹽禮路間(第一區)宅地造成工事
右ハ施工面積八九、一八六坪、工費一〇、三一九圓、竣工予定康徳二年七月二十日、鈴木組請負ニテ四月五日着工セルカ月末出來高二四%ヲ示セリ
 - (3) 全上(第二區)宅地造成工事
右ハ施工面積七、九二七坪、工費六、二六五圓、竣工予定康徳二年七月二十日、大同組請負ニテ四月三日着工セルカ月末出來高三一%ヲ示セリ
 - (4) 東萬壽大街東側建國路附近宅地造成工事
右ハ施工面積五、三六〇坪、工費二四八圓、竣工予定康徳二年六月三十日、四先公司請負ニテ四月二十九日着工セリ
- (二) 其他
 - (1) 康徳元年度計畫街路第二回測量
右ハ工費五、六三一圓、竣工期日康徳二年六月三十日直營ヲ以テ本年一月以來常時施行中ナリ
 - (2) 第三回路盤壓工費
右ハ工費一四、五九七圓、竣工期日康徳二年八月三十一日、直營ヲ



7110-4

107

- (1) 康徳元年度計畫街路第二回測量
右ハ工費五、六三一圓、竣工期日康徳二年六月三十日直營ヲ以テ本年一月以來常時施行中ナリ
- (2) 第三回路盤壓工費
右ハ工費一四、五九七圓、竣工期日康徳二年八月三十一日、直營ヲ



7110-4

106

(4) 淨月潭堤溢水路築造工事
右工事ハ着手以來晝夜兼行銳意其ノ進捗ニ努メツツアルカ現在切土約五



7110-4

(3) 淨月潭堤堤法面ブロツク製作工事

四月中ニ於ケル製作數ハ六、七六三個ニシテ累計四八、五七六個、全工
程ノ五〇、二%ノ出來高ヲ示セリ

(2) 淨月潭堤堤取水塔及橋梁新設工事

四月中ハ主トシテ取水塔ノ鋼筋及型枠組立並ニ足場作業ヲ爲シ七%ヲ進
捗セシメタリ、從事滿人職工並人夫ハ約八五〇人ニシテ月末全工程ノ八
五%出來高ヲ示セリ

(1) 淨月潭堤堤築造工事

四月中ニ於ケル本工畢出來高ハ約一、五%ニシテ作業ニ從事セル滿人職
工並人夫ハ約一三、六五〇名、全工程ノ約五〇%ノ進捗ヲ示セリ

一、淨月潭水源工事概況

第十三章 上水關係

四月中實施事項ノ王ナルモノ左ノ如シ

以テ四月十六日着手セリ

(3) 四月中納入セラレタル砂、碎石ノ檢收

(4) 鋪裝用小鋪石、止石ノ檢收

(5) 四月中ノ道路占用許可五十件ナリ



7110-4

108

○% 堀盛約八五%ヲ終了シ各機壁及法面、野田、石積工ノ補工準備中ニ在リ

二、兩嶺浄水場築造工事概況

(1) 兩嶺浄水場各池築造工事

右ノ工事ノ現在進捗状況ハ約五〇%ナルカ其ノ内詳左ノ如シ

地均工

一五%

薬品混和並沈澄池

七〇%

濾過池

九〇%

浄水池

三〇%

(2) 全急速濾過機据付工事

四月中出来高約一〇%米計六五%出来ナリ

(3) 全浄水場ポンプ井並送水ポンプ基礎其他工事

本四月ヨリ工事ニ再着手シ現在約六〇%ノ進捗ヲ示セリ

(4) 全浄水場築造ニ伴フ雑工事

本四月ヨリ工事ニ再着手シ現在約八五%ヲ終了セリ

7110-4

110



(5) 全浄水場ポンプ井築造工事

右工事ハ竣工予定本年七月十日工費一八、三〇二圓、田中組請負ニテ四月五日工事ニ着手セルカ月末出来高五%ヲ示セリ

(6) 全操作台並ニ其他築造工事

右工事ハ竣工予定本年五月十日工費一、〇三四圓田中組請負ニテ四月十七日着手セリ

(7) 全各池柳給鐵管敷設工事

右工事ハ竣工予定本年六月三十日田中組請負ニテ前月來施工中ナルカ月末出来高二〇%ナリ

三、地下水源工事概況

(1) 新設地第三深井戸築造工事

右工事ハ完了セルヲ以テ日下残工整理中ナルカ湧水量一日約六〇〇立方メートルナリ

(2) 養和屯第七深井戸築造工事

右ハ鋭意掘鑿ニ努メツツアルカ月末出来高二〇%ナリ

7110-4



G-0009

0058



(2) 水源並給水能力
前月と同様ニシテ左ノ如シ

四月迄ニ完成セル水源井	個所	湧水量
一六		七、六〇〇噸(一日)

計	雑用水	南嶺附屬地	南嶺陸軍兵舎	新建設區域	區域	
					三月	四月
五、一四四	〇	三、六七七	二、八四四	二、一八三 立方米	三、一六六 立方米	増 一、一七 立方米
	六	三、五九五	三、五〇〇			(増) 六六
	(増) 六					(増) 八二
						(増) 二七

S 7110-4



五、給水状態

(1) 四月ノ一日平均使用水量左ノ如シ

(3) 給水栓取付工事

四月分各戸取付數一九戸ナリ

五月十三日ナリ

(2) 鈴木病院用地内水管撤去並西順沿路水管敷設工事

右ハ工費四〇一圓、助川組請負ニテ四月三十日着手セルカ竣工確定本年

(5) 工業地帯第一深井戸築造工事

右ハ工費四、五〇〇圓、竣工確定本年七月十五日、真田工務所請負ニ

四月二十五日着工セリ

四、水管敷設概況

(1) 洋月俣、南嶺刁家山向七〇〇米迄水管敷設工事

四月分水管敷設延長一、九〇二米、系計七、〇三三米ナリ(敷設未了約

四、五五〇米)

S 7110-4



- 第十四章 下水關係
- 四月中ノ主ナル下水關係事項左ノ如シ
- (1) 第二號唧筒場工事
 石ハ工費一三、〇一〇圓、竣工決定康二年五月七日、長谷川坂本組請負ニテ康元年九月十八日着手シ越冬中ナリシカ四月十八日再着手セリ、月末出來高八五多ナリ
- (2) 第三號唧筒場工事
 石ハ工費一八、四六八圓、竣工決定康二年五月二日清水組請負ニテ康元年九月十五日着手、越冬中ナリシカ四月十八日再着手セリ、月末出來高六五多ナリ
- (3) 康徳元年度下水道調査測量工事
 石ハ工費五、六五三圓、期日康二年六月三十日、直營ヲ以テ康元年九月三十日以來引續キ施行中ナリ
- (4) 康徳元年度後期下水官維持工事
 石ハ工費一〇、三〇一圓、期日康二年六月三十日、直營ヲ以テ康二年一



六、用新京線前給水槽築造工事

石ハ基礎工事終了後給水ノ爲メ工事中止中ナリシカ先月末ヨリ再着手シ日下在脚壁部ノコンクリート打工事ヲ施工中ナリ四月中出來高四五多ニシテ全工程ノ約五〇%ヲ終了セリ

康二年五月二日、長谷川坂本組請負ニテ康元年九月十八日着手シ越冬中ナリシカ四月十八日再着手セリ、月末出來高八五多ナリ

康二年五月二日、清水組請負ニテ康元年九月十五日着手、越冬中ナリシカ四月十八日再着手セリ、月末出來高六五多ナリ

康元年九月三十日以來引續キ施行中ナリ

康二年六月三十日、直營ヲ以テ康二年一

G-0009

0070



- 月四日以来常時施行中ナリ
- (5) 人孔雨水増設工事
右ハ工費八九三圓、竣工予定六月三十日、直管ヲ以テ康二年三月十五日着工セルカ工程速ニ進捗シ四月三十日竣工ヲ見タリ
- (6) 牡丹公園暗渠附近下水工事
右ハ工費一、三八一圓、竣工予定康二年四月二十日、直管ヲ以テ四月一日着工セルカ予定通り當日竣工セリ
- (7) 西順治路附近下水管移設工事
右ハ工費九九六圓、竣工予定康二年四月十五日、直管ヲ以テ四月三日着手セルカ予定通り當日竣工セリ
- (8) 元壽路總務廳長官邸附近雨水管敷設工事
右ハ工費一、〇一九圓、竣工予定四月二十五日、後藤組請負ニテ四月十八日着工セルカ予定通り當日竣工セリ
- (9) 柳泉路附近下水工事
右ハ工費四七、七〇四圓、竣工予定康二年八月十五日、碓山組請負ニテ

- 四月六日着工セルカ凍土未タ堅クシテ堀鑿進捗セヌ月末出来高五%ナリ
- (10) 富錦路附近下水工事
右ハ工費九七、〇七七圓、竣工予定康二年九月三十日、馬井組請負ニテ四月六日着工セルカ凍土堅クシテ堀鑿進捗セヌ月末五%出来ヲ示セリ
- (11) 第五總舎附近下水工事
右ハ工費一五、九四〇圓、竣工予定康二年七月三十一日、萩澤組請負ニテ四月十八日着手セルカ凍土堅ク月末出来高 三%ナリ
- (12) 同光路附近下水工事
右ハ工費五三、七〇七圓、竣工予定康二年八月三十一日、尚厚温組請負ニテ四月二十三日着工セルカ凍土堅ク月末出来高二%ナリ
- (13) 鐵筋コンクリート人孔周壁塊製作工事
右ハ工費一三、八四二圓、竣工予定康二年八月三十一日、幅井高梁組請負ニテ本年三月九月以来施工中ナルカ月末三〇%ノ出来高ヲ示セリ
- (14) 康徳二年後下水管製作工事
右ハ工費一八二、七三二圓、竣工予定康二年十月二十日、原組請負ニテ



(3) 南嶺子家山浄水場沈澄池薬品混和至新築工事
右ハ竣工豫定六月三十日、田中組請負ニテ前月ニ引續キ施工申ナル

中ナリ

(7) 南嶺子家山浄水場急速濾過池上家新築工事
右ハ竣工豫定六月三十日、田中組請負ニテ前月ニ引續キ順調ニ施工

申ナル

(6) 和順郷土木科現務員詰所新築工事
右ハ前月ニ引續キ施工シ四月十五日竣工セリ

申ナル

(5) 城後給電ポント倉庫番小屋増築及石灰庫移轉工事
右ハ前月ニ引續キ施工シ四月三十日竣工セリ

申ナル

(4) 建築區域内建物台帳ノ整理
再見設計試案ノ作成履行

申ナル

(2) 損失償償法ニヨリ建物價格ノ鑑定
建築申請書ノ審査

申ナル

第十五章 建築關係

一、四月中ノ主ナル建築關係實施事項左ノ如シ



7110-4

119

四月十五日着工セリ、月末出来高八%ナリ
四月中ノ各戸取付工事七件ナリ



7110-4

118

地域別土地利用計画認可件数表

地種 域別	本又ハ假	平 房				二層樓房		三層樓房		四層樓房		合 計
		棟	坪	棟	坪	棟	坪	棟	坪			
住 居	本 建	51	4,874.32	4	413.04					55	5,287.36	
地 域	假 本		1,000.00							1	1,000.00	
工 業	假 本											
地 域	假 本											

7110-4



第十六章 公共施設關係

四月中ノ主ナル公園施設左ノ如シ

一、公園

(1) 大同公園

(一) 整地

池路道形ノ改修ヲ行ヒ炭燼ヲ敷均シ苑路ノ美裝ニ努メタルカ芝生
整地八〇〇坪、苑路改修面積二、三〇〇坪、使用炭燼一五〇噸ナ
リ

(二) 植栽

蒲織ヨリ購入セル樹木一二、三三七本（六三一圓五一）ヲ假移植
セリ

(三) 池塘其他

昨年来一降雨ヲモ見サリシ爲メ池塘ハ解水ト共ニ護岸ノ下部ヲ露
出シ上流ニ於テハ池底ヲ露呈セリ、依テ池底四〇立方米ノ浚渫ヲ
行ヒ降雨ヲ俟ツコトトセリ

7110-4



朱家屯ニテ買収セル楡二七本、柳三本、新京花園ヨリ購入ノ十年生松五〇本ヲ運搬植栽セルノ外滿鐵苗圃ヨリ購入セル左記樹木ヲ植栽セリ

紫ハンドイ一九 オオバハンドイ一〇 シメノギ二〇 キハダ二〇 松三〇 朝鮮カラ松三〇 タウシラベ二〇 サイカチ一〇 テリハド四五〇 ノニレ二、〇〇〇

(3) 牡丹公園

(一) 消流工事
貯水ノ爲メ流床二〇〇糎ニ亘リテ二〇糎ヨリ五〇糎ヲ掘整スルノ外、大栗石ノ飛石ヲ七米、澤飛ヒラ兼ネタル大栗石ノ堰堤ヲ築造セリ

(二) 植栽
滿鐵苗圃ヨリ購入ノ樹苗奉天黒松、シメニドロ、トネリコ、ハシドイ、マユミ、ノニレ外十種計一五、二〇〇本ヲ所定ノ位置ニ定植セリ



7110-4

125

四河二棟ヲ柳及白楊ニテ着工シ月末大約完成セリ
正門ノ構築ハ四、五一三圓清水組請負ニテ四月十六日着手セリ。
今春ヨリ場内ニ賣店四ヶ所、寫眞撮影所二ヶ所ノ開業ヲ許可スル
コトトシ夫々入札決定ノ上實施セシメタリ

(四) 四月中ノ使用延人員數六一七人、入園者數五、〇〇〇人ナリ

(2) 白山公園
先月マテ園内巡視ニ止マリタル本公園モ四月五日以來諸工事ニ着手セリ

(一) 整地
園内大同大街寄約五、〇〇〇糎ノ苗圃ノド四ノ木堀取跡ヲ整地シ、花壇予定地約二、五〇〇糎ノ整地ヲ行ヘリ

(二) 苑路築造
五米幅ノ苑路約二五〇米、二米幅ノ苑路約一、二〇〇米ヲ築造セリ

(三) 植栽



7110-4

124

昨年來園内假植場ニ假植中ノノニレ、マユミ、ホダシド楓等一、
五〇〇本ヲ定植セリ、又ドロノ等、杏、ホダシド楓、ノニレ等ノ
剪定ヲ行ヘリ

(三) 温室作業

三月以來育成中ノ花壇用花卉ハ經過良好ナルカ引續キ播種、挿芽
移植等ヲ施行中ナリ
四月中石炭消費量約五噸ナリ。

(四) 順天公園

老虎溝、朱家大屯、義和屯ニ於ケル道路並建築敷地ノ障得トナレル
樹木中昨年度移植不可能ノモノヲ園内ニ移植セルカ其ノ主ナルモノ
左ノ如シ
榆樹(十五、六年生)一七七、楊樹(二十年生)四二本、楊樹(五
年)一八年)九三〇、柳(三十年生)二本、松(十二、三年生)一〇
〇、松(三年生)一八五
右ノ外滿鐵ヨリ購入セル奉天黒松、草人蔘木、マユミ等五、三八七



7110-4

126

本ノ假植、内マユミ、葛三〇〇本ノ定植ヲ行ヒ藥草園二五〇坪ヲ整
地シテ播種ノ準備ヲナシ芝生地トナスヘキ地域八六〇坪ノ地均シヲ
ナセリ

二、苗圃

先般來滿鐵農務課ニ註文中ノ樹木ハ左記ノ通り四月中旬以降新京驛ニ
到着ヲ見タルヲ以テ夫々運搬移植ヲ開始セリ

大同公園	一二、三三七本	六三一圓五
白山公園	二二九	一一〇・八九
牡丹公園	一四、四八二	四〇八・八一
順天公園	四、二二六	三一三・六一
和順公園	五、五一二	三二三・〇〇
種苗圃	一四、一六二	二、一八九・六三
大同廣場	八、七四一	五四八・三〇
運動場	七二五	一一一・〇七
計	六〇、四一四	四六五一・八〇



7110-4

127

G-0009

0076

四、淨月潭造園工事

移植工事ハ昨年十一月以降越冬中止セシカ愈々本月ヨリ續行セリ、即チ貯水池外ニ移植セルモノ左ノ如シ

腰站南溝ノ樹木 ニレ類 (八一三〇年生) 二五〇本

腰站山腹ノ樹木 ニレ、楢、サシザシ () 一〇〇本

腰站西嶺ノ樹木 ニレ、柳、ドク、杏 (一〇一三〇年生) 二五〇本

計 六〇〇本

貯水池内樹木ノ中巨大其他ノ事情ニ依リ移植不可能ノモノ有ルヲ以テ之等三六〇餘本ヲ指定シテ跡下ヲ行ラコトトセリ
第二區ノ移植可能樹木ヲ調査シ、之等ニ番號ヲ附票セリ

7110-4

129

三、南嶺綜合運動場

野球場ノ手入シバツタネットノ修理ヲナスノ外運動場全体ニ亘ル管理ヲ行ヒツツアリ

(1) 第一苗圃
滿鐵ヨリ購入ノ樹木ハ事務所裏ニ全部假植ヲ終リ五月初旬迄ニ之カ
植栽ヲ完了スル予定ナリ
今春播種ノタメ床面積二、〇〇〇坪ノ播種床ヲ造成シテ準備ヲ整フル
ノ外、昨年挿木セルドロ五、〇〇〇本、柳五、〇〇〇本ノ床替ヲナ
セリ
植樹節ニ際シ實業部ニ運送セルモノキササゲ外數種一二、〇〇〇本
ニ上レリ

(2) 第二苗圃
低地約四、〇〇〇坪ノ地均シ整地ヲ行ヒドロノキ三〇、〇〇〇本、
枝垂柳二〇、〇〇〇本ノ挿木ヲナセリ、昨春挿木セルドロノキ五、
〇〇〇本ノ内成績良好ナルモノ約一、〇〇〇本ヲ床替セリ

7110-4

128

三〇三	康元年 南嶺刁家山淨水場唧筒室築 造工事	水道	一八、三〇一・五五	二、四、五	二、七、一〇	田中組
三〇六	南嶺刁家山淨水場唧筒室築 造工事	水道	三四七六〇・五〇	二、四、一三	二、八、三一	田中組
三〇七	和順公園造園工事	計畫	七二八・〇五	二、四、一〇	二、六、一〇	直營
三〇八	淨月潭堤堤溢水路築造工事	水道	二〇、三四七・七七	二、四、一七	二、七、三一	神谷組
三〇九	防水劑比較試驗並混泥土管 製作工事	水道	二三八・三九	二、四、一七	二、五、一〇	高岡組
三一〇	南嶺刁家山淨水場急遽濾過 機用操作台並其他工事	水道	一〇、三三・七七	二、四、一七	二、五、一〇	田中組
三一〇	大同公園正門築造工事	計畫	四五一・二・九五	二、四、二五	二、六、五	清水組
三一〇	第三回路盤壓工事	土木	一四、五九七・〇〇	二、四、一六	二、八、三一	直營
三一四	東方壽大街東側建國路附近 宅地造成工事	土木	二四八・四六	二、四、三〇	二、六、三〇	四先公司
三一五	鈴木病院用地内鐵管撤去並 西順治路鐵管布設工事	水道	四〇一・三八	二、四、三〇	二、五、一三	助川組



7110-4

131

三〇二	全設計變更	建築	四四・七〇	二、四、四	二、五、四	宅見組
三〇二	セメント倉庫番小屋増築及 石炭庫移轉工事	建築	二四〇・〇〇	二、四、四	二、五、四	宅見組
三〇〇	衛戍病院東側車道碎石鋪裝 工事	土木	五、三七六・五一	二、四、五	二、六、一〇	京木城
二九九	安民大路北側洪熙街隆禮路 間(第二區)宅地造成工事	土木	六、二六四・九七	二、四、三	二、七、二〇	大同組
二九八	安民大路北側治平街洪熙街 間(第一區)宅地造成工事	土木	一〇、三一九・二〇	二、四、五	二、七、二〇	鈴木組
康元年 二九七	興仁大路永昌路間宅地造成 工事	土木	二〇、二五・二一	康徳 二、四、五	康徳 二、六、二〇	松村組 請負人



7110-4

130

第十七章 工事件名表

一、康徳二年四月中ニ着工セル工事件名左ノ如シ

(着手竣工共ニ本月中ノセ
ノハ竣工ノ部ニ記載ス)

G-0009

0078

二一	二〇	一九	一八	一七	一六	一五	康二年 一四
大同大街與仁大路アスファルト舗装工事	順天公園以南至聖大路間(第三區)道形築造工事	順天公園以南至聖大路間(第二區)道形築造工事	同光路附近下水工事	義和路附近車道碎石鋪裝並側溝築造工事	第五廳舍附近下水工事	西順治路外七街碎石鋪裝並側溝築造工事	康德二年度下水管製作工事
土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木
一、二、三、二六四・一四	五〇五〇・〇〇	三、八〇〇・〇〇	五三、七〇六・九七	三二、八一五・一七	一五、九三九・四〇	二八、六九〇・八八	一八、七三一・八〇
二、四二二	二、四二二	二、四二三	二、四二二	二、四一九	二、四一八	二、四一五	康德 二、四一五
二、八一五	二、七二〇	二、七一〇	二、八三一	二、八一〇	二、七三一	二、七三一	康德 二、七三〇
日道本 鋪道	碓山組	温尚組 温尚組	温尚組 温尚組	鈴木組	萩澤組	三田組	原組

7110-4

133



一三	一二	一一	一〇	九	八	七	康二年 六	康元年 三一六
磐石路外一街〇級碎石鋪裝工事	吉林大路一部小鋪石鋪裝工事	富錦路附近下水工事	神泉路附近下水工事	吉林大路〇級碎石鋪裝工事	順天公園以南至聖大路間第一區同治街道形及暗渠築造工事	興安大路線路西小鋪石鋪裝工事	興仁大路順天公園間第一區(殘部)道形築造工事	第三回淨月潭附近流量調査 其他工事
土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	水道
一〇〇、四三・一一	一七〇、六一・六九	九七、〇七六・八六	四七、七〇三・六九	一二〇、二一・七五	一三〇、二七・四四	三七、一九〇・七六	三四、二八・八八	七二五・九〇
二、四一五	二、四一八	二、四一五	二、四一六	二、四一八	二、四一	二、四一	二、四一	康德 二、四一
二、七一五	二、七二五	二、九三〇	二、八一五	二、七一〇	二、七一〇	二、七一〇	二、七一〇	康德 二、五三一
田中組	岡組	萬井組	碓山組	務神谷工務所	公福昌公司	岡組	電滿氣洲	櫛谷組

7110-4

132



G-0009

0079

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 工 日	竣 工 日	請負人
康元年 三九五	牡丹公園暗渠附近下水工事	土木	一、三八〇・六八	二、四一	二、四二〇	直營
二九六	福安屯第三深井戸唧筒据替 工事	水道	三、六三四・〇〇	二、四一	二、四一〇	浅野 物産
三〇一	西順治路附近下水移設工事	土木	九、九六・一一	二、四三	二、四一五	直營
三〇四	大同公園内假設水源井撤去 工事	水道	二、三九・〇〇	二、四九	二、四二〇	神谷 工務所
三〇五	南嶺第一深井戸防砂並唧筒 補修工事	水道	一、三四五・〇〇	二、四八	二、四二〇	浅野 物産
三一三	元壽路總務長官邸附近雨水 管布設工事	土木	一、〇一九・〇六	二、四一八	二、四二五	後藤組
二九二	和順郷土木科現場員詰所新 築工事	建築	一、〇二〇・〇〇	二、三二一	二、四一五	宅見組



7110-4

135

二、四月中ニ竣工セル工事件名左ノ如シ

二二	西朝陽路北側興亞街西万壽 大街元壽路間(第一區)道 形築造及宅地造成工事	土木	八、〇五〇・〇〇	二、四二四	二、八三〇	有馬組
二三	工業地帯第一深井戸築造工 事	水道	四、五〇〇・〇〇	二、四二五	二、七一五	眞田 工務所
二五	康徳二年度道路築造用境界 プロツク線石プロツク並 プロツク製作工事(A號)	土木	二、三〇三・〇四	二、四二八	二、八二〇	市瀬 工務所
二六	全 (B號)	土木	一、八四七・二一	二、四二九	二、八二〇	大信 洋行



7110-4

134

一八一	第四區第五區腰站水源池 家山淨水池間送水本管敷設	水道	一四六九〇七・七五	元、〇、六	二、六三〇	後藤組
一八〇	第三區第六區腰站水源池 家山淨水池間送水鐵管敷設	水道	一五一、二二九・八二	元、〇、六	二、六三〇	阿京川城
一七九	第一區第二區淨月潭水源池 家山淨水池間送水鐵管敷設	水道	一四三、六九八・一九	元、〇、五	二、六三〇	福
一七五	西万壽大街(天邊路元壽路 間)一部道路道形築造工事	土木	一〇、一四八・五三	元、九二七	二、六五	三田組
一六九	康德元年度下水道調査測量 工事	土木	五六五二・八五	元、九一七	二、六三〇	直營
一六一	新京各深井戸水位調査工事	水道	五六四・〇〇	元、九一四	二、六三〇	直營
一五二	第二污水唧筒場工事	土木	一二、七四〇・九七	(元、九一八) 再行手	二、五八	坂本組
一四九	第三污水唧筒場工事	土木	一八、四六八・八〇	元、九一五	二、五一五	清水組

S 7110-4 137

一四七	南嶺家山淨水池急遽瀆過 池上新築工事	建築	四一、六三五・八七	元、九一九	二、六三〇	田中組
一一六	南新京驛前給水槽築造工事	水道	一五四、五八八・九八	元、八三五	二、六三〇	高岡組
六九	各水源開水量其他調査工事	水道	五五一・一〇	元、七一	二、六三〇	直營
六五	鐵管檢查(送水管)工事	水道	二、九四五・〇〇	元、七一	二、六三〇	直營
六四	鐵管檢查(配水管)工事	水道	三三一、一九・〇〇	元、七一	二、六三〇	直營
六三	水道鐵管敷設測量工事	水道	三五五五・〇〇	元、七一	二、六三〇	直營
六二	各唧筒所間送水管及配水本 管補修工事	水道	五七一三・〇〇	元、七一	二、六三〇	直營
康元年 四九	東大橋新設工事	土木	一六、九八七・二・九九	元、七二一	二、八一五	碓山組
大二年 二七八	淨月潭堰堤築造工事	水道	五〇、九五三・三・八七	元、四二五	二、九三〇	柳谷組

S 7110-4 136

三、引續キ施行中ノ工事件名左ノ如シ

G-0009

0081



112

二七三	二七二	二七〇	二三六	二三四	二三九	二二八	二二四	康元年
牡丹公園築造並ニ管理(其ノ二)工事	康徳元年度後期道路維持修繕工事	康徳元年度後期使用材料内碎石檢収	義和屯第三深井戸唧筒所新築工事	福安屯第三深井戸唧筒所新築工事	南嶺刁家山浄水場藥品混和室急速濾過室電力引込工事	浄月潭堤築造取水塔及橋梁装美工事	東方壽大街(東朝陽路天慶路間)康平街一部道路道形築造工事	
計畫	土木	土木	水道	水道	水道	水道	土木	
六三八八・〇〇	二四九八二・九九	一、二二〇・八〇	二、二四三・七五	二、一五一・三五	一、九七九・〇〇	三、六七六・〇六	一、二四六・三〇二	康徳元
二、一、一	二、一、一	二、一、二	元一、一、七	元一、一、七	元一、一、一	元一、一、五	元一、一、二〇	康徳
二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、五二〇	二、五二〇	二、八三一	二、六三〇	二、八三一	康徳
直營	直營	直營	東洋コンプレックス	東洋コンプレックス	電燈廠委託	柳谷組	福昌公司	



111

三二三	三二二	三一九	一九四	一九一	一八五	一八三	一八二	康元年
西方壽大街(万壽路西朝陽路間)道路道形築造工事	新發路八島通り間(附屬地境界)道路道形及宅地造成工事	南嶺刁家山浄水場送水唧筒基礎其他築造工事	綜合運動場管理維持工事	南嶺刁家山浄水場沈澄池藥品混和室新築工事	興仁大路第二區D級テルプ才下基礎工事	清明街外二街車道碎石鋪装工事	順天大街道形及暗渠築造其他工事	
土木	土木	水道	計畫	建築	土木	土木	土木	
五三九一・二四	一、六八三・一五(設變)	七二九三・九六	八五三・五六	一八三二八・六九	八四六九・六八	一、一〇四・四〇	二、四八七・九〇	康徳
元一、一、六	元一、一、八	元一、一、六	元一、〇、一六	元一、〇、一〇	元一、〇、一〇	元一、〇、一六	元一、〇、七	康徳
二、六三一	二、五二五	二、五三一	二、六三〇	二、六三〇	二、五二五	七、日	二、七三〇	康徳
三出組	宿馬組	出中組	直營	出中組	鐵道工業	吉川組	鈴梅組	

G-0009

0082

東亞局

第三課

附屬物添付


昭和拾年八月廿一日
附屬物添付

公機密第一五三四號

昭和十年八月十六日

在滿洲國
特命全權大使 南

次



外務大臣 廣田 弘毅 殿

國都建設局業務概要月報送付ノ件

滿洲國國務院國都建設局作成ニ係ル本件月報（日文第二十五報）御

參考迄一部茲ニ送付ス

追テ本文中秘抜ノ部分有之取扱ニ注意サレタキ旨申越アルニ付爲
念

在滿日本帝國大使館

S 7110-4

142

G-0009

0084

秘

公祿券第一五三〇号



7110-4

143

G-0009

0085

康徳貳年六月貳拾五日

康徳二年 五月分 國都建設局業務概要月報 (日
本二十五報文)

秘

國務院國都建設局



7110-4

144

G-0009

0086

自康徳二年五月三十一日
至康徳二年五月三十一日

國都建設局業務概要月報 (五月
日 第二十五報)

國務院國都建設局

S 7110-4 145

本文中左記各項ハ秘拔ニ付御承知相成度
記

- ◎自 一頁 至 五頁 第一章各項全部
- ◎自 六頁 至 八頁 第二章各項全部
- ◎第二八頁 第八章ノ(四)項
- ◎自三八頁 至四三頁 第九章ノ各項全部
- ◎第六四頁 第十三章ノ四、ノ(四)項

以上

S 7110-4 146

G-0009

0087

康徳二年五月分國都建設局業務概要月報目次

第一章	人事關係	一
第二章	豫決算關係	六
第三章	用度關係	九
第四章	法規關係	三三
第五章	佈告	二一
第六章	呈文及指令	二二
第七章	國都建設專業紹介宣傳關係	二四
第八章	一般涉外關係	二六
第九章	土地關係	三八
	土地買收及買收豫定區域圖	四三ノ次
第十章	測量關係	四四
	買收土地測量工程圖	四五ノ次



7110-4

147

第十一章	製圖關係	四六
第十二章	道路關係	四七
	道路工事工程圖	五八ノ次
第十三章	上水道關係	五九
第十四章	下水道關係	六五
	下水工事工程圖	六七ノ次
第十五章	建築關係	六八
第十六章	公共施設關係	七三
第十七章	工事件名表	八一



7110-4

148

G-0009

0000

第一章 人事關係

(1) 官吏調任ニ關スル件

五月二十一日局長阮振鐸ハ文敎部大臣ニ特任セラレタルヲ以テ局長缺員中ナリシカ五月二十七日人事處長ヨリ左記ノ通り發令アリタル旨ノ依命通知ニ接セリ

記

國務總理大臣秘書官 鄭 萬

調任國都建設局長 敘簡任一等給五級俸

五月二十五日附

(2) 技士調任ニ關スル件

五月十四日附新京特別市公署總務處長ヨリ左記官吏ノ調任方ニ關シ依頼越アリタルヲ以テ五月二十一日調任差支ヘナキ旨ノ回答ヲ發シ五月一日附ニテ正式發令ヲ見タリ

記

國都建設局技士 山本多一
調任新京特別市公署技士

7110-4

149

秘

(3) 新任局長到任報告ノ件

本章第一項記載ノ新任局長二十八日着任シタルヲ以テ直チニ國務總理大臣宛到任報告書ヲ提出スルト同時ニ政府部内ヘモ右ノ旨通知ヲナセリ

(4) 囑託武居高四郎ニ關スル出張依頼ノ件

五月十六日附關東州廳土木科長宛同廳ニ於テ武居氏ヲ招聘ノ際ハ當方ヘモ出張ヲ爲サンメ度ク其レカ便宜供與方ニ就キ依頼文ヲ發セリ

(5) 事務委囑依頼ノ件

五月三十日關東州廳長官ヨリ元同廳技師現當局囑託中村吉秋ヲ同廳土木事務囑託ニ致度旨依頼越アリタルヲ以テ折り返シ差支ヘナキ旨ノ同答ヲナセリ

秘

(6) 官吏歸任報告ノ件

茲ニ日本内地へ出張中ナリシ理事官江崎猛ハ五月三日用務ヲ了ヘ歸着シタルヲ以テ直チニ此ノ旨國務總理大臣宛報告ヲ提出セリ

(7) 人員ノ補充

本月ハ缺員中已ムヲ得サルモノノミノ補充ニ止ムルト共ニ若干ノ昇格ヲ行ヒタリ

7110-4

150



7110-4

151

3

(9) 秋

(3)

現在員
 五月末現在員ハ別表ノ通り四五二名ニシテ内満人九八名日系三五四(朝
 鮮人ヲ含ム)ニシテ前月末ノ四四九名ニ比シ三名ヲ増セリ
 即チ官吏一名減、雇員七名ノ増、臨時僱人三名ノ減ニシテ之ヲ前年同月

現在員

計	臨時僱人	備人	雇員	官吏	區分	増			減			摘要
						新規任用	陞任昇格	調任	免官解職	陞任昇格	調任	
12	31 (満)(日)	53 (満)(日)	1	1								
8	1	1	26 (満)(日)	1								
2	1	1 (満)	1	1 (満)								
22	4	9	8	1								
8	7 (日)	1	1 (日)	1								
8	1	26 (満)(日)	1	1								
3	1	1 (満)	1	1 (満)	1 (日)							
19	7	9	1	2								
		計 雇員(朝 鮮)ノ増 減アリ	土 地 科 ヨリ 陞 任 1 名 アリ	市 公 署 ハ 調 任								

ノ現在員四四六名ニ比較スレハ六名ノ増トナル
 月末現在員次表ノ如シ

秋



7110-4

152

G-0009

0090

秘

歳入總計		第三項 雜 入	10,000	10,000	10,000
二、歳出之部					
科		目	豫 算 額	決 算 額	
第二款 國都建設局費		第一項 修 繕	4,328.73	5,561.58	41
		第二項 辦 事 費	1,854.75	1,527.47	32
		第三項 雜 費	2,473.98	2,034.11	44
第二款 建設事業費		第一項 土地 費	4,071.67	3,172.37	89
		第二項 街路橋梁費	1,296.52	931.87	32
		第三項 石材運搬設備費	1,309.80	1,148.26	52
		第四項 汚水道費	1,653.59	1,478.66	89
		第五項 公共施設費	803.31	628.81	62
		第六項 工程用建築物營造費	3,583.58	2,354.01	18
		第七項 調査 費	1,631.00	1,530.1	92
		第八項 堤防築造費	1,200.00	648.40	43
第三款 自來水費			3,062.48	2,400.33	82



7110-4

155

秘

歳入總計		第一項 自來水收入	10,000	10,000	10,000
二、歳入ノ部					
科		目	豫 算 額	五月末決算額	
第一款 土地 收入		第一項 土地出賃收入	5,830.00	3,276.70	48
		第二項 土地出賃收入	6,000.00	7,440.67	74
第二款 自來水事業資金		第一項 自來水事業資金	3,500.00	3,202.96	74
		第二項 自來水事業資金	3,500.00	3,202.96	74
第三款 雜 收入		第一項 自來水收入	3,370.15	1,238.32	56
		第二項 鹽便廠道租金	8,000.00	8,000.00	80



7110-4

154

第二章 豫決算關係

◎康徳元年度豫算ニ對スル康徳二年五月末決算左ノ如シ

◎尙、康徳二年五月二十一日總秘經第九四號ヲ以テ建設事業費、堤防築造費ノ新設ヲ見タルト同時ニ豫算二五、九三七圓第二準備金ヨリ充當方令達アリタリ

G-0009

0092

秘

第一項 借入金各項支出款	第一項 借入金各項支出款	46,126.67	46,126.67	0.00
第二項 濟事費	2,500.00	2,500.00	0.00	
第三項 給水費	2,620.00	2,620.00	0.00	
第四項 用地費	1,471.00	1,471.00	0.00	
第五項 建設費	22,220.00	22,220.00	0.00	
第六款 自來水事業資金補償費	第一項 自來水事業資金補償費	1,258.00	1,258.00	0.00
第七款 各項發還款	第一項 各項發還款	1,000.00	1,000.00	0.00
第七款 各項支出款	第一項 各項支出款	76,195.67	76,195.67	0.00
歳出總計		76,195.67	76,195.67	0.00

S 7110-4 156

第三章 用度關係

五月中ニ於ケル用度關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(一) 淨月潭貯水池溢水路築造用セメント運搬請負ニ關スル件
首題ニ關シ左記ノ通り契約締結セリ

契約番号	件名	契約數量	金額	期限	請負人氏名
五八	セメント運搬	10000	110000	五月二十七日	澁谷 從容

本契約ハ期限内ニ完結セリ

(二) 關東軍代用官舎建築工專用伊通河沿岸砂採取ノ件
首題ニ關シ左記ノ通り許可セリ

許可番號	件名	數量	採取期限	出願人氏名
機二三三	伊通河砂採取	15000	八月末日	宮下 氏良

S 7110-4 157

G-0009

0093

㊦ 關東軍經理部納入用當局貯藏砂拂下ノ件
首題ニ關シ左記ノ通り拂下ケタリ

貯藏砂	品名	數量	代價	出願人氏名
一八四四		二六	三三一九	松田商會

㊧ 五月中ニ於ケル物品購入請求内譯左表ノ如シ



7110-4

158

G-0009

0094

物品購入請求額

経費 (五月分)

款	項	目	件数	金額
國部建設局費	辦事費	筆紙墨文具費	64	942.40
		消耗品費	19	337.25
		購置物品費	3	26.35
		圖書印刷費	4	77.15
		招待費	9	85.40
		計		1,468.64
自來水費	辦事費	筆紙墨文具費	10	74.22
		圖書印刷費	1	8.0
	給水費	辦事費	5	21.35
		計		96.57

159

7110-4



G-0009

0095

物品購入請求額

事業費 (三月分)

款	項	目	件数	金額
建設事業費	土地費	土地売買費	3	997.40
		街路橋梁費	19	23,903.81
		橋梁費	1	5,440.89
		機械器具費	5	612.00
	公共施設費	公園費	20	1,982.63
		運動場費	1	8.30
		種苗園費	37	673.66
		機械器具費	6	12.82
		調査費	11	445.35
	計			34,079.15
自來水費	施設費	水源費	16	13,940.86
		自來管費	10	33,430.42
		機械及器具費	3	51.20
	計			52,472.38

160

7110-4



13

G-0009

0096

第四章 法規關係

五月中ノ主ナル法規關係事項左ノ如シ

一、完了ヲ見タルモノ左ノ如シ

(4) 西租地上ノ原所有權讓渡取致ニ關スル件
首題ノ件ニ關シテハ前月ニ引續キ研究、司法部、財政部、新京特別市
公署等ト下打合ヲ了シ大體支障ナキヲ以テ左ノ如ク起案決裁ヲ得タリ

記

日本人ニ設定セラレタル西租權ヲ滿洲國人カ取得シタル場合ニ於テ依
然トシテ該西租權カ原所有權ト別個ニ存在シ得ヘキモノナルコトハ
ニ國都建設助成費損失補償法施行令第六條及廢舊元年司法部訓令民
字第八四六號「滿洲國人カ西租權ヲ讓受ケタル場合ニ關スル件」ノ訓
示シ居ルトコロナリ
右取致ノ適合ニ付テハ尙疑義無キニアラサレ共既ニ新ルル場合ノ西租權
移轉ニ對シテハ滿洲國人ニモ西租執照ヲ發給シ居ル實情ニ在リ當局ニ
於テモ其ノ管理權有地上ノ西租權並其ノ原所有權ニ關シテハ數方對ニ

7110-4

161

則リ取扱ハントス

然シテ當局ノ設定シタル長期西租權（期間三十ヶ年ニシテ其ノ了後
無條件ニテ之ヲ更新シ得ル約定ノアルモノ）ヲ取得シタル滿洲國人カ
債權擔保（例ヘハ基當權設定）其他ノ必要上ヨリ更ニ其ノ原所有權ノ
讓渡ヲ當局ニ申請シタル場合ニ於テハ當局ハ前記國都建設助成費損
失補償法施行令ニ依ルモノニ付テハ既ニ其ノ請求ニ基キ之ヲ擔保ニテ
讓渡致シ居リ（別紙ノ（一）參照）補償法以外ノ場合ニ於テモ今後左記ニ
依リ取扱ヒ度シ

記

162

(1) 當局ハ長期西租權ヲ有スル滿洲國人ノ申請ニ基キ其ノ原所有權ヲ
無償ニテ讓渡ス但シ申請者ハ申請書（様式別紙ノ（二）ニ遵ニ長期西
租權ヲ讓スル西租執照其他ヲ當局ニ提出スルニト

(2) 原所有權讓渡ニ當リテハ當局ハ申請者ニ對シ左ノ手續キニ依リ其
ノ讓渡證明ヲ發ス

(4) 申請者ノ提出シタル西租執照其他ノ讓渡書類ヲ檢シタル上該讓渡

S 7110-4



7110-4

164

16

照樣式決定シ居ラサルヲ以テ暫ク之ニ代ルヘキ證明方法タラシメント
 スルモノナリ尙長期商租權ト其ノ附存土地ノ原所有權カ全ク入ニ歸シ
 タル場合ニ於テハ其ノ結果原則トシテ權利ノ混同ヲ生スヘキモ手取上
 ハ一應右ノ證明方法（登記ノ除ノ照樣式ニモ關係アリ）ヲ採ルヨリ
 他ナカルヘシ
 只長期商租權ト其ノ原所有權カ全一人ニ歸屬シタル以後ハ特別ノ事由
 （權利ノ混同ヲ阻害スルカ如キ）ナキ限り日本人ニ對シ新クニ商租權
 ヲ設定スル場合ヲ除キ滿洲國人間ニ於テ商租權カ獨立シテ處分セラ
 ルカ如キハ當然認メ得ヘカラサルコトニシテ若方法ノ如ク一證書四ニ
 依リ證明セハ大体ニ於テ新ル弊害ハ之ヲ防止シ得ヘキモ更ニ右ノ外權
 限アル官廳ニ於テ混同ノ事實ヲ證明セハ形實共ニ一致シ權利關係ノ錯
 綜ヲ防止スルヲ得ヘシ



7110-4

163

16

支拂シト認メタルトキハ商租執照並申請書（二進書）ニ左記事項ヲ
 登記ス

「右記商租權附存土地ノ原所有權ヲ添價ニテ〇〇〇ニ譲渡ス茲ニ註
 ス」

康徳 年 月 日

國務院勸業建設局長 鄭 鴻

尙右登記ヲ爲シタル申請書及商租執照ノ間ニハ契印ヲ押捺ス

(四)前(イ)ニ依リ登記ヲ爲シタル申請書一部ヲ新京特別市公署ニ送附シ
 其ノ土地登記其他ヲ整理セシム

(イ)當局ハ土地登記及執照登録ヲ整理シタル上ニテ商租執照其他申請
 書ノ提出シタル書類全部ヲ申請者ニ送附ス但シ申請書一部ハ之ヲ官
 廳ニ留存ス

尙原所有權ノ讓渡ハ前記登記ヲ爲シタル日附ヲ以テ爲サルモノト
 ス

右取扱ハ現在ノトモ商租地上ノ原所有權讓渡ノ除ニ用ヒラルヘキ執

G-0009

0098



7110-4

166

18

商 無 條 件 更 新 ノ 約 定 ノ 有 無	商 租 期 間 自 年 月 日 至 年 月 日	商 租 土 地 原 有 權 ノ 種 類 國 都 建 設 局 長 管 理 國 有 地 ノ 再 商 租	地 土		面 積 平 方 米
			東 至	西 至	
			南 至	北 至	

別紙ノ(二)
原所有權讓渡申請書(二連)
申請人ニ於テ左記ニ依リ商租致后候貴局所管國有地ノ原所有權ヲ讓渡被成
下度商租權ヲ證明スヘキ商租執照其他ノ書類添附ノ上此段申請候也

17

名 稱 或 姓 名	所 在 地	國 籍
大 德 不 動 產 股 份 有 限 公 司 專 務 董 事 鈴 木 英 一	新 京 特 別 市 北 大 街 西 四 道 街 路 西 第 四 號	滿 洲 國

昭和 年 月 日

國都建設局長 殿

別紙ノ(一)
内務省所設第...
商租執照所取商租權ノ附存スル土地所有權ハ國都建設局成
立時ニ依リ資金ノ繰進ヲ爲シタル左記ノ者ニ於テ其ノ資金功
利ノ完済ヲ受クル迄之ヲ有ス
茲ニ本館ヲ該商租執照ニ貼付シ之ヲ證明ス



7110-4

165

G-0009

0099



7110-4

168

20

二

- (4) 各種調査ノ件
國務院國都建設局 姓 名 住 所 出 産
- 當局專業ニ關係ヲ有スル登記租稅並滿洲電信電話會社ノ免稅ニ付調
査ヲ爲セリ(略)
- 立案研究中ニ屬スル主ナルモノ左ノ如シ
- (1) 追加法令書式取纏メノ件
國都建設事業關係 書式 集覽編纂後制定セラレタル法令書式ノ取纏メ
ヲ爲セリ
- (2) 國都建設局公園管理規則立案ノ件
當局管理ノ公園ニ關スル首題規則案ヲ前月ニ引續キ研究推察セリ
- (3) 建築取締ニ關スル件
建築ニ關スル恒久的取締基準案ニ付研究セリ

康 德 年 月 日

申請人

住所

姓名

19

添附書類

一 再商租執照

部



7110-4

167

特記事項	約		契		租
	再商租執照	承 租 人	出 租 人	租 價	再商租日
字第 號 年 月 日		姓 名	住 所	姓 名	住 所
					康 德 年 月 日

G-0009

0100



7110-4

170

28

第五章 報告
五月中ノ報告ナシ

第六章 呈文並指令

一、呈文ノ部

(1) 國都建設局長内閣出張申請ニ關スル件（呈文第二十七號、五月三日、國務總理大臣宛）

「當局局長既振興ハ自康徳二年五月四日至康徳二年五月十日ノ七日間關東州廳ニテ目下工事中ノ二道河子水源池視察及備飯會社トノ事務打合セノ爲メ旅順及大連ニ出張致度ニ付御認可被下度大同三年二月十五日付文官出張ニ關スル規定ニ據リ別紙出送呈請書（本報略）相添へ及申請」

(2) 康徳元年四月分印紙收入總報告書呈出ノ件（呈文第二十八號、五月九日、國務總理大臣宛）

(3) 官更歸任報告ノ件（呈文第二十九號、五月十八日、國務總理大臣宛）
「當局理事官江崎益ハ日本横濱、吳、熊本、各都市博覽會實施宣傳工
作利用ノ爲出張中ノ康徳二年五月三日歸任致シタルニ依リ別紙歸
任報告書（本報略）ヲ添へ及報告候」



7110-4

169

G-0009

0101



23

二、指令ノ部
五月中ノ指令ナシ

- (4) 官吏歸任報告ノ件（呈文第三十號、五月十八日、國務總理大臣宛）
「當局局長阮振鐸ハ水源池視察並滿鐵本社ト學務打合せノ爲メ大連ニ出張中ノ處康徳二年五月十日歸任致シタルニ依リ別紙歸任報告書（本報略）ヲ添へ及報告候」
- (5) 局長缺員中職務代行ニ關スル報告ノ件（呈文第三十一號、五月二十一日、國務總理大臣宛）
「今般小官儀文教部大臣ニ親任セラレタルヲ以テ後任局長決定迄ハ當局總務處長結城清太郎ヲシテ職務ヲ代行セシムルコトニ致シタルニ付別紙代行職務任命報告書（本報略）添附ノ上及報告候」
- (6) 着任報告書提出ノ件（呈文第三十二號、五月三十日、國務總理大臣宛）
「小官儀康徳二年五月二十八日到任致シタルニ付別紙到任報告書（本報略）ヲ添へ及御報告
國務建設局長 野 島

第七章 專業紹介宣傳關係

- 五月中ニ於ケル國都建設專業紹介並ニ宣傳事項ノ主ナルモノ左ノ如シ
- (1) 日本陸軍士官學校生徒一行ニパンフレット贈呈ノ件
關東軍司令部ヨリノ依頼ニ應ジ二日國都ニ來訪セル日本陸軍士官學校生徒一行四〇〇名ニ對シパンフレット「國都大新京」日譯四〇〇部ヲ贈呈セリ
- (2) 待從武官御來廳ノ件
海軍中佐小林待從武官ニ於カレテハ駐滿部隊御視察ノ途次八日當局ニ御來廳、國都建設情況ニ關シ局長ノ説明ヲ聽取セラレタリ
- (3) 大阪市都市計畫委員會一行來廳ノ件
大阪市都市計畫委員會一行四名ハ國都建設計畫ニ關シ情況視察ノ爲メ八日當局ヲ來訪シ各方面ヲ巡視シ專業進捗ニ付キ當局員ノ説明ヲ聽取セリ
- (4) シンジケート銀行團一行來廳ノ件
日本シンジケート銀行團一行十四名ハ十一日當局ヲ來訪シ、屋上ニ於テ國都建設情況ヲ視察セリ

24



追テ既往分ハ至急一括提出相成度」

項一

- 一、官廳用地使用申込書（所要土地ノ所在、用途、所要面積其他必要事項記載）
- 一、土地利用計畫並建築設計書
- 一、配置圖、平面圖、立面圖、工專着手期日並全竣功期、其他必要事項



7110-4

174

第八章 一般涉外關係

(A) 官廳用地使用並廳舎構築ニ關シ書類提出方請求ノ件

首題ニ關シ五月二日需用處長宛左ノ請求ヲナセリ

「國都建設物計畫區域内土地ニシテ（將來他部局ニ所管替ノ内約アルモノト雖モ現ニ當局所管ニ屬スルモノ）政府機關ノ廳舎建築其他ノ用途ニ必要アル場合ハ當局專務整理上必要有之ニツキ爾今其都廳豫メ左記書類提出ノ上當局ノ認可指令ヲ得テ工專着手相成度此般請求ス

記

(5) 建設情況並ニ其他映畫撮影ノ件

自十六日至十八日ノ三日間總務廳長官邸附近並ニ皇宮予定地一帶ノ映畫撮影ヲ行ヒタリ

(6) 日本陸軍省經理局長一行來廳ノ件

日本陸軍省經理局長平手主計總監一行四名ハ二十一日當局ヲ來訪シ國都建設情況ニ付キ局員ノ説明ヲ聽取セリ

(7) 日本貴衆兩議員一行來廳ノ件

日本貴衆兩院議員一條公爵以下十名ハ二十七日當局ヲ來訪シ國都建設情況ヲ視察セリ

(3) 日本陸軍軍醫監一行來廳ノ件

日本陸軍軍醫監後藤九州帝國大學教授一行四名ハ三十日國都建設情況視察ノ爲メ當局ヲ來訪シ局員ノ説明ヲ聽取セリ

(9) 其他五月中ニ來訪セル視察團體ハ九十八件ニシテ之レカ總人員ハ六千

五百六十三名ナリ之等視察團體ニ對シ當局員ハ可及的ニ情況説明ヲ行ヒ夫々適宜ニ宣傳印刷物ヲ配布セリ



7110-4

173



7110-4

176

23

秘

水道事業資金トシテ新京特別市公署ヨリ當局ニ交付セラルヘキ三百五十萬圓ハ左記ニ依リ交付サレ度旨五月二十八日全市長宛遺書依頼セリ

記

六月一日 貳百萬圓
六月二十日 壹百五十萬圓

願會ニヨリ總務廳ニ於テ調達支辨ノコトニ公約ヲ得タル儘今日ニ及ルル次第ナルカ爾來相當長期間ヲ經過シテ大德蒙社モ已ニ解消シタル今日依然之カ地代未了ノ儘放置サルルハ當局ノ甚ク苦痛トスル處ニ有之、而已ナラス年度收入上ヨリ當局トシテハ此上ノ持越ヲ欲セス當該土地ハ從來ノ經緯一切ヲ解消シ本年度内ニ於テ他ニ自由處分ノコトニ致度御諒承ヲ乞フ

記

一、土地ノ所在 興安大路（商業地）五筆

二、面積 二、二五二・二五坪（六八二・五坪）

水道事業資金交付方依頼ノ件



7110-4

175

22

(2) 新京救煙所周地ニ關スル件

表ニ氏政部ヨリ總務廳經由申請越アリタル首題ノ件ニ關シ當局ハ工用地ヲ附領（市立救濟院構）ニ指定セル所、更ニ五月二日附氏政部總務司長ヨリ將來指導事業場及患者ノ屋外運動場ヲ同一箇所ニ設置シ度ヲ以テ該豫定地トシテ隣接地五千坪ヲ保留サレ度旨依頼越アリタリ
右申請ニ對シ當局ハ之ヲ諒承、石用地トシテ左記（圖面添付）ノ通り豫定保留セル旨當該土地利用ニ際シテハ豫メ其旨當局土地科ニ打合セラレ度旨五月二十一日全市司長宛回答セリ

記

土地ノ所在 兩領市立救濟院東側地

全 面積 五一、〇三五・五〇坪（一、五二三坪餘）

(8) 興安大路保留地處分方ニ關シ願會ノ件

五月三十日總務廳秘書處長宛左ノ願會ヲサセリ

「首題左記土地ハ豫テ總務廳長ノ依頼ニ依リ大德蒙新聞社用地トシテ保留シ之カ土地代金ニ關シテハ昭和元年十月十日國總公園第一〇〇〇號

G-0009

0104



7110-4

177

39

(6) 大同公團内賣店及寫眞等經營地使用權落札者通知ノ件
 首題落札者ハ左記ノ通り決定ヲ見タルヲ以テ五月十日首都警察總監ニ之
 ノ通知セリ

大同公團内賣店及寫眞等經營地使用權落札者

氏名	生年月日	住		職業	落札地	落札額
		原籍	現住所			
漆山外次	明治廿六年七月十五日	山形縣東直賜郡宮内町二五四九飲食店	新東京水築町二丁目二番地	カクニ	甲號地	五二一六〇
益田喜太郎	明治廿七年五月廿三日	原籍 神奈川縣鎌倉郡川上村下柏屋〇〇	現住所 新東京入船町四ノ一三		丙號地	五二二〇〇
加地幸太郎	明治三六年七月廿九日	原籍 京都府北桑田郡弓削村三一	現住所 新東京祝町二丁目一九ノ二		丁ノ一號地	二二三五〇
川島則	明治廿一年一月十五日	原籍 滋賀縣愛和郡西押立村三横屋三三	現住所 新東京東三馬路七號	寫眞業	丁ノ二號地	二二六八三

附記 乙號地ハ追テ補充ノ見込

(6) 鐵道衙馬車交通取締ニ關シ依頼ノ件

首題ニ關シ五月十三日首都警察總監左文ノ通牒依頼ヲナセリ

「近時國都建設計畫區域内諸道路ノ鋪設モ遂次進捗シ其ノ面積並施工範圍擴張シコレニ伴ヒ衙馬車通行ニヨル道路ノ破損モ著シク其ノ程度ヲ高メタルニ付貴廳ニ於テ左記要項御了承ノ上衙馬車ノ交通取締方可然
 御取計ヒ相煩度及御依頼

記

一、衙馬車ノ交通ヲ許可セサル道路

大同大街、興安大路、其他新設セラルルハキ「アムツアルト」鋪設道路

一、廣輪一〇種二頭曳以下ノ衙馬車通行ヲ許可スヘキ道路

一般鋪設道路

一、細鐵道衙馬車ノ通行ヲ許可スヘキ道路
小錦石鋪設道路並一般道形道路（土道）

7110-4

178

G-0009

0105

(7) 舞踏場營業出願ニ關シ回答ノ件

五月二十五日附首都警察廳ヨリ春日變身出願ニ係ル舞樂館七〇九七一
番地ニ首地營業開設ハ益支無キヤ否ヤノ照會越アリタリ
右ニ對シ當局ハ五月三十日全總監宛右土地ハ商業地域ニシテ總務設計
暨區域内各種用途地域地籍藥物及用途許可準則第二項(6)ニ該當シ右ノ開設
利用ハ何等支障ナキモノナル旨回答セリ

(3) 住宅街ニ於ケル外燈施設ニ關シ回答ノ件

五月七日附關東軍憲兵隊司令部ヨリ昨年末建築ニ係ル大同大街沿全部
會(二十戸)ハ末夕外燈ノ設備ナク公衆ノ不便不謬ヲ以テ至急之カ設備
方ヲ當局ニ通牒依頼アリタリ
右申越ニ對シ當局ハ當局專業隊算前定ノ關係上價分ノ間一般住宅街ニ對
シテハ街燈照明施設ヲ致シ兼ヌルニ付願承アリ監督五月二十一日全司令
部宛通牒回答セリ

(9) 保留土地(電々會社)變更通知ノ件

首題ニ關シ五月九日滿洲電信電話株式會社宛左ノ通知ヲナセリ
「豫テ買受申込ニ懸ル土地中、同光路五〇二、五〇四號、同光路同五〇
一、五〇二、五〇三、五〇四號、隆禮路五〇一、五〇三號(計八筆)
ハ新設小學校敷地トシテ引當ノコトニ決定致候ニ就テハ代地トシテ左
記土地遷定ノ上之レカ土地代金納入期日ヲ康徳二年十二月末日ト定メ
土地保留可致候間御諒承相成度此段及通知候也

記

- 同光路 六〇二號 隆禮路 六〇一號 新泉路 七〇二號
- 新泉路同 七〇一號 新泉路同 七〇二號 同光路 七〇一號
- 同光路 七〇二號 同光路同 七〇一號 同光路同 七〇二號
- 隆禮路 七〇一號 以上十筆 内詳明細審別紙ノ通

(10) 金融合作社事務所建築用地賣却ニ關スル件

首題ニ關シ五月九日金融合作社聯合會田中理事長宛左ノ通知ヲナセリ
「貴社建設敷地ニ關シ康徳二年四月二十七日金融發經第七〇號ヲ以テ御



7110-4

180



7110-4

179

來示ノ件諒承就テハ御希望土地拂下可致ニツキ左記御承知ノ上別添土地代金其ノ他納入通知書ニヨリ御拂込相成度此段及通知候也

記

所在 興仁大路一〇四、一〇六號 (明細書通)

面積 三、二九一坪 (明細書通)

價格 國幣二三、四三一・八〇圓整 (明細書通)

界標柱代金 國幣 三、二〇圓整 (計 基四角 八基)

代金納入期 康徳二年五月二十日

(山) 土地代金其他納入ニ關シ通知ノ件

首題ニ關シ五月十七日滿洲電業股份有限公司親友ノ通知ヲナセリ

「委ニ買受申込ニ懸ル貴社宅用地ニ對シテハ地區側其ノ他面積實測申處今同終了致候就テハ左記御承知ノ上別添納入通知書ノ通り土地代金御納付相成度此段及通知候也

記

一、土地ノ所在 東安街一〇二號外一七筆 (別紙調書通)



7110-4

181

一、全面積 一七一、一一五・二七坪 ()
二、全代金 國幣四二四、三六五・二〇圓整 ()
三、界標柱代金 三二・〇〇圓整 ()
四、代金納入期日 康徳二年五月三十一日
五、電信動力線引込方依頼ノ件
首題ニ關シ左記ノ通り設備サレ度旨五月二十七日滿洲電業新京電業局長宛通牒依頼セリ

記

一、第二號仰荷場

場所 西万壽大街西朝陽路一角

電動力 五万馬力

一、第三號仰荷場

場所 牡丹公園内白瀝街附近

電動力 五万馬力

(四) 三菱康徳會館前歩道タイル鋪裝幅員擴張ニ關シ同答ノ件



7110-4

182

G-0009



義ニ三菱合資會社地所課橋都技師ヨリ首題幅員擴張施工方ノ依頼越アリ
タルニ對シ當局ハ左記ノ通り施工スヘキ旨五月一日全技師宛回答ヲナセ
リ

記

- 一、施工場所ハ現在歩道鋪裝ト公私境界線間約九十程幅ノ土道部分
- 一、竣功豫定期日ハ康徳二年五月中旬
- 一、北安路側ハ建築物ノ前面部分ノミヲ施工ス

以上

④ 三菱康徳會館前緩速車道鋪裝ニ關シ回答ノ件
四月二十六日三菱合資會社橋都技師ヨリ平方米ニ付約一圓ノ三菱負擔方
申出ノ上首題鋪裝ノ施工方依頼越アリタリ右ニ對シ當局ハ之ヲ了承、五
月四日全技師宛左記ニ依り施工スヘキ旨回答セリ

記

緩速車道幅員八米ヲ折半シ會館側四米分ニ對スル施工費（國幣八三四
圓四一）ハ貴社ニ於テ御負擔ノコトニ御承知相成度



7110-4 183

⑤ 管長ノ身分證明書提出方督促ノ件

五月十三日新京西本願寺滿洲開發々務所光岡慈照ニ左ノ通知ヲナセリ
「首題ノ件大谷光照氏カ貴宗派ノ管長又ハ住職タル名義ニ於テ當局ト
國有地長期商租契約ヲ締結セントスルニハ後日長期商租權設定登記
ヲ爲ス等ノ場合必要有之ニ付大谷光照氏カ眞宗本願寺派本山本願寺
管長又ハ住職タルヘキコトヲ證スル登記簿抄本若シ無之ハ同氏カ貴
宗派ノ世襲管長タルヘキコトヲ證スル貴宗派ニ於テ作製ノ身分證明
書ヲ至急御提出相成度此段申進候」

184

⑥ 土地貸付料金納入方通知ノ件
五月三十日在新京四道街天主堂代表アンドレ・サガールニ對シ左ノ通
知ヲナセリ

「義ニ貴教會用地トシテ借受申込ニカカル左記土地ニ對シ貸付契約締
結可致ニ付左記及同封納入告知書ニ據リ滿洲中央銀行又ハ當局會計
股ニ納付ノ上該領收書携帶當局土地科ニ出頭相成度有通知候也」



7110-4

一、土地ノ所在 新京特別市東光路三〇二號

G-0009



第九章 土地關係

五月中ニ於ケル土地關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、土地買收並地上物件補償概況

本月ハ主トシテ腰站水源用地買收ノ續行並ニ第一期專業區域内買收殘地ノ整理ニ從事セル外第二期專業區域内ニ於ケル買收準備調査ニ着手セリ

即チ

(一) 鐵北、二道溝、三道溝等ニ於ケル地上物件ノ實地調査

(二) 南部遼家窩棚、刁家山、蕭家堡子等ノ殘地及黑嘴子、狼洞溝、歡喜嶺並ニ東部王皮舖、東八里堡、東十里堡、腰八里堡、後五里堡子等ニ於ケル土地査定ヲ了セリ

以上之カ成績別表ノ如シ



7110-4

186

一、面積 二五、九三三畧(約七、八五八坪四八)

二、土地貸付料金額 國幣六四、三一三・八四圓(一畧ニツキニ・四八圓ノ割)

三、社會教化團體費 國幣一五、九七四・七四圓(買價一畧ニ・四八圓ニ對スルニヨル減額)

四、差引貸付料金額 國幣四八、三三九・一一圓

五、右料金額納付期限 康德二年六月五日

以上



7110-4

185

康德二年五月中土地買收並地上物件補償調

所在地	土地買收費		地上物件補償費	合計額
	地畝積	銀額		
市東大東門外	18 360	1.458 38	3.699 55	5.157 93
東(線) 東頭道溝	2 160	118 80	0	118 80
東(輕工) 長春東站	5 040	256 11	0	256 11
市南 蕭家棚舖	15 598	233 97	0	233 97
北(輕工) 冷鑿子屯	2 537	88 79	0	88 79
市東 腰五里堡	1 276	38 28	0	38 28
市南 前黃風溝	0 23	1 61	0	1 61
北(輕工) 孟家橋			6 00	6 00
市南 前興隆溝			9 20	9 20
計	44 994	2.195 94	3.719 75	5.910 69

水道關係

平均月	1.235 223	11.828 07	5.413 71	17.246 78
-----	-----------	-----------	----------	-----------

滿鐵關係 本月中ノ支拂ナシ

187

7110-4



89

G-0009

0110

康徳二年五月中土地買收並地上物件補償概況表

區 別	區 間	土 地 買 收 費		地上物件補償費	合 計 額
		地 積	銀 額		
東部 市街造成 及雜種地	南嶺街道 以東一帶	19,636	1,496,66	3,899,65	5,196,21
東部 輕工業用地	東站附近	5,040	256,11	0	256,11
東部 商業用地	東頭道溝 附 近	2,169	118,80	0	118,80
南部 市街造成 及雜種地	南部一帶	15,621	285,53	9,20	244,73
北部 輕工業用地	五家橋 附 近	2,537	88,79	6,00	94,79
計		44,994	2,195,94	3,714,75	5,910,69
四月迄の合計		87,950,142	3,794,877,05	1,902,801,67	5,697,173,73
果 計		87,995,186	3,796,572,99	1,906,516,42	5,703,089,41

秘

7110-4 188



40

G-0009



水道関係

區別	區間	土地買取費		地上物件補償費	合計額
		地積	銀額		
水道用地	驛站附近	1,235.223	11,828.07	5,415.71	17,246.78
四月迄ノ合計		10,465.994	111,916.44	69,419.04	178,335.48
累計		11,701.217	128,044.51	67,827.75	190,882.26

満鐵関係

區別	區間	金圓		金圓		金圓	
		積	額	積	額	積	額
本月中支拂ナシ							
累計		6,465.840	248,844.69	72,047.95	320,892.64		

秋

189
71104
S

41

G-0009

0112

秘

二、土地賣却概況

(一) 五月中土地賣却(長期商租ヲ含ム)並ニ長期商租予約及貸付契約ヲシタルモノ左ノ如シ

(1) 土地賣却契約(長期商租ヲ含ム)

地目	面積	代價	摘要
商業地域	一七、二三四・〇三	一〇六、八六八・〇〇	
住居地域	三八〇、七〇六・一一	九一九、七九九・四七	
計	三九七、九四〇・一四	一、〇二六、六六七・四七	

(2) 長期商租予約契約

地域	面積	代價	保証金
商業地域	一、三二六・七〇	一一、六〇九・〇〇	八、〇〇〇・〇〇
住居地域	一一、九七七・五〇	一一三、五二二・八〇	九、八八一・一一
計	一四、三〇四・二〇	一二五、一三一・八〇	一七、八八一・一一

S 7110-4 190

(3) 土地貸付契約

地域別	面積	料金	摘要
一時使用	七、五五八・〇〇	六五・六一	
農業工場地	三二、七七〇・〇〇	四三六・九三	
農耕地	六、一三一・九三四・九〇	六、五一七・六八	
計	六、一七二・二六二・九〇	七、〇二〇・二〇	

(二) 囑託登記並ニ執照發給ヲ見タルモノ左ノ如シ

(1) 囑託登記 ナシ

保存登記 四二七件

商租權設定登記 ナシ

所有權移轉登記 二七件

計 四五四件

(2) 執照發給

執照 六九件

商租執照 一一三件


計 一八二件

秘

S 7110-4 191

縮尺 六萬分之壹

國都建設局土地買收進程圖



凡例

五月迄ノ買收完了地
六月中買收豫定地

國都建設局設計畫圖



7110-4

192

82

G-0009

0114

第十章 測量關係

五月中測量作業ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、買收測量作業

前月ニ引續キ一部内業ニ從事セルモノヲ除キ主力ヲ外業ニ注キタルカ其ノ概要左ノ如シ

- (1) 後石虎溝方面ノ測量續行
- (2) 濱京線改良鐵道用地ノ測量續行
- (3) 東二道溝及東頭道溝ノ測量續行
- (4) 豐樂路、新發路、和順郷方面開放地ノ測定並ニ標石埋設作業續行
- (5) 開放地地籍圖ノ作成續行
- (6) 驛站水源地關係用地ノ地籍圖作成並面積算定

羅全背地内

六五三・七六〇畝

朱家大屯地内

七二九・二〇〇畝

透水管用地（長春縣内）

七一〇・三〇畝



7110-4

193

二、路線並區劃測量作業

本月ヨリ諸工專モ本格的ニ活動トナレルニ伴ヒ區劃測量作業モ漸次多忙ヲ呈スルニ至レルカ其ノ主ナル事項左ノ如シ

- (1) 順天公園兩方ノ住宅地一圓ニ亘ル上下水道並道邊造成工專ノ開始ニ伴ヒ之カ先行施行トシテ同地ノ區劃測量ヲ行ヒ主要十七個所ニ境界石標ヲ設置セリ
- (2) 和順郷吉林大路北方ニ水線并新設ノ關係上同地區ニ於ケル計畫路線ヲ測定セリ
- (3) 南嶺大同學院南方ニ於ケル居留民集合同地區及同地所在救濟院東側接点（昌平街）ノ計畫變更部分ヲ測量セリ
- (4) 安氏大路附近ノ區劃測量ヲ實施セリ
- (5) 以上ノ外、電業公司外線及電信電話會社外線ノ敷設關係ヲ初メ、既設障礙物件ノ撤去方交渉、現地立會指示事項等局内外ニ亘リテ二十數件ニ上レリ




7110-4

194

G-0009

0115



7110-4

195

G-0009

0116



第十二章 道路關係

五月中ノ主ナル道路關係工事左ノ如シ
一、道形築造工事

(1) 西高壽大街（天慶路、元町路間）一部道形築造工事

右ハ施工面積二四、八七一坪、工費一〇、一四九圓、竣工予定康徳二年六月五日、三田組請負ニテ前月ニ引續キ施行中ナルカ月末出來高九三%ナリ

(2) 順天大街道形及暗渠築造工事

右ハ施工面積七九、九一八坪、工費二四、八七九圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、鈴木組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高八二%ナリ

(3) 新發路、八島通間道形及宅地造成工事

右ハ竣工予定康徳二年五月十五日、有馬組請負ニテ康徳元年十一月八日着工シ出來高三〇%ノ儘越冬中ナリシカ設計變更ノ結果施工面積四、三八四坪、工費一、六八三圓、竣工予定五月二十五日ヲ以テ本年四

第十一章 製圖關係

五月中ノ主ナル製圖事項左ノ如シ

(1) 兩領買却地ノ測地計畫圖ノ作成ヲ了セリ

(2) 公共市場附近街路系統ノ改正計畫圖ヲ完成セリ

(3) 新京特別市公署ヨリノ依頼ニヨル民衆大路附近ノ一部計畫圖ヲ作成セリ

(4) 國都建設計畫區域内地形圖一覽表ノ製作並整理ニ着手セルカ六月中ニ完了ノ予定ナリ





- (7) 順天公園以南、至聖大路間（第一區）同治街道形及障壁築造工事
右ハ同治街ノ道形ヲ築造シ順天公園内ニ幅員二米、高二米、延長四三・五五米ノ鐵筋コンクリート箱形暗渠ヲ築造スルモノニシテ施工面積三〇、六一〇坪、工費一三、〇二八圓、竣工予定昭和二年七月十日順昌公司請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高七六〇ナリ
- (3) 順天公園以南至聖大路間（第二區）道路道形築造工事
右ハ施工面積六九、一四七坪、工費三、八〇〇圓、竣工予定昭和二年七月十日尙厚温組請負ニテ前月來施工中ナルカ月末出來高二八〇ナリ
- (9) 順天公園以南至聖大路間（第三區）道路道形築造工事
右ハ施工面積九七、八四〇坪、工費五、〇五〇圓、竣工予定昭和二年七月二十日、碓山組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高三四〇ナリ
- (10) 西朝陽路北側興亞街、西萬壽大街、元壽路間（第一區）道形築造及宅地造成工事
右ハ施工面積一七、七九七坪、工費八、〇五〇圓、竣工予定昭和二年八月三十日、有馬組請負ニテ前月來施工中ナルカ月末出來高三二〇ナリ



- 月一日再着手セルモノナルカ工程良好ニシテ予定前五月十六日竣工セリ
- (4) 西萬壽大街一部道形築造工事
右ハ施工面積一八、五三〇坪、工費五、三九二圓、竣工予定昭和二年八月十日、三田組請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高五七〇ナリ
- (5) 東萬壽大街一部道形築造工事
右ハ施工面積四四、七七〇坪、工費一二、四六四圓、竣工予定昭和二年八月三十一日、福昌公司請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高五七〇ナリ
- (6) 興仁大路、順天公園間（第一區）殘部道形築造工事
右ハ施工面積四二、九二一坪、工費三、四二九圓、竣工予定昭和二年七月十日滿洲電氣請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高七八〇ナリ



- 月十日、京城土木請負ニテ本年四月五日着工セルカ工程ヨリ進捗シ
五月三十日竣工ヲ見タリ
- (3) 同治橋小鋪石鋪設工事
右ハ施工面積一六、〇六七坪、工費二一五、二五九圓、竣工予定康徳
二年七月十五日、福昌公司請負ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末
來高二〇ルナリ
- (4) 興亞街外一街小鋪石鋪設工事
右ハ施工面積一三、二七九坪、工費九六、〇四三圓、竣工豫定康徳二
年七月十日、福昌公司請負ニテ本年三月二十日以來施工中ナルカ月末
出來高四〇ルナリ
- (5) 豊樂路外二街小鋪石鋪設工事
右ハ施工面積五、四〇七坪、工費三八、〇〇六圓、竣工予定康徳二年
七月五日、大信洋行請負ニテ本年三月二十三日以來施行中ナルカ月末
出來高四五ルナリ



- 二、路面鋪設工事
- (1) 興仁大路D級ケルソード基礎工事(第二區)
右ハ施工面積五、五二〇坪、工費八、四七〇圓、竣工工業請負ニテ康
徳元年十月十日着手、出來高八〇ルヲ以テ越冬シ本年五月一日再着手
セルカ予定通り五月八日竣工セリ
- (2) 衛成病院東側街路車道碎石鋪設工事
右ハ施工面積二、二三八坪、工費五、三七七圓、竣工予定康徳二年六
月二十日後履組請負ニテ五月二十七日着工セリ
- (3) 長春大街附近道路造形築造工事
右ハ施工面積二三、〇二三坪、工費一、八一五圓、竣工予定康徳二
年七月二十五日、森本組請負ニテ五月二十日着工セルカ月末一〇ルノ出來
高ヲ示セリ
- (4) 四朝陽路北側興亞街、西高壽大街、元壽路間(第二區)造形築造及
宅地造成工事
右ハ施工面積一、二一二坪、工費一、九〇〇圓、竣工予定康徳二年七
月二十五日、森本組請負ニテ五月二十日着工セルカ月末一〇ルノ出來
高ヲ示セリ



- (40) 整石路外一街〇級碎石鋪裝工事
右ハ施工面積八、八六七坪、工費一〇、〇四三圓、竣工予定康徳二年七月十五日、田中組請負ニテ本年四月七日以來施工中ナルカ月末出来高九〇%ナリ
- (41) 西順治路外七街碎石鋪裝並側溝築造工事
右ハ施工面積一七、〇一五坪、工費二八、六九一圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、三田組請負ニテ本年四月五日以來施工中ナルカ月末出来高二〇%ナリ
- (42) 豊和路附近碎石鋪裝並側溝築造工事
右ハ施工面積二一、四六〇坪、工費三一、八一五圓、竣工予定康徳二年八月十日、鈴木組請負ニテ本年四月十九日以來施工中ナルカ月末出来高二〇%ナリ
- (43) 大同大街、興仁大路アスファルト鋪裝工事
右ハ施工面積三一、三二一坪、工費一二三、二六五圓、竣工予定康徳二年八月十五日、日本鋪道請負ニテ本年四月二十三日着工セルカ月末

- (6) 熊光路外二街小鋪石鋪裝工事
右ハ施工面積五、一九九坪、工費三六、〇一六圓、竣工予定康徳二年七月五日、大信洋行請負ニテ本年三月二十三日以來施工中ナルカ月末出来高一〇%ナリ
- (7) 興安大路線路西小鋪石鋪裝工事
右ハ施工面積七、九五六坪、工費三七、一九一圓、竣工予定康徳二年七月十日、岡組請負ニテ本年四月一日以來施工中ナルカ月末出来高八〇%ナリ
- (8) 吉林大路〇級碎石鋪裝工事
右ハ施工面積一二、四七七坪、工費一二、〇二三圓、竣工予定康徳二年七月十日神谷工務所請負ニテ四月八日以來施工中ナルカ月末出来高四五%ナリ
- (9) 吉林大路一部小鋪石鋪裝工事
右ハ施工面積三、九二九坪、工費一七、〇六二圓、竣工予定康徳二年七月五日、岡組請負ニテ本年四月八日以來施工中ナルカ月末出来高三五%ナリ





三、補修工事

道形及鋪裝既成部分ノ維持補修ニシテ^五月中ノ主ナル施行左ノ如シ

(1) 康徳元年度後期道路維持修繕工事(直營)

右ハ工費二四、九八三四、竣工期日康徳二年六月三十日迄ヲ以テ管内ノ常時補修ヲ施行スルモノナリ

(19) 全 上 (0)

右ハ工費二五、九〇八圓、竣工予定康徳二年八月二十日福井高梨組請負ニテ五月十一日着工セルカ月末一〇%ノ出來高ヲ示セリ

(20) 康徳二年度道路築造用境界プロツク線石プロツク並プロツク製作工事(A)

右ハ工費二三、〇三三四、竣工予定康徳二年八月二十日市職工務請負ニテ四月二十八日以來施工中ナルカ月末二〇%ノ出來高ヲ示セリ

右ハ工費一八、四七五圓、竣工予定康徳二年八月二十日、大信洋行請



出線高三〇%ナリ

(14) 大同公園入口附近鋪裝並御樽築造工事

右ハ施工面積二六九坪、工費二、七〇三四、竣工予定康徳二年七月五日、清水組請負ニテ五月十四日着工セルカ月末五五%ノ出來高ヲ示セ

(15) 興安胡同外三街碎石鋪裝並御樽築造工事

右ハ施工面積九、〇二九坪、工費一六、二一二圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、昭和土木請負ニテ五月十六日着工セルカ月末一〇%ノ出來高ヲ示セリ


(16) 泉智胡同外十街碎石鋪裝並御樽築造工事

右ハ施工面積九、七五八坪、工費一九、二五二圓、竣工予定康徳二年八月十日、吉川組請負ニテ五月十六日着工セルカ月末一〇%ノ出來高ヲ示セリ


(17) 康徳二年度道路築造用境界プロツク線石プロツク並プロツク製作工事(B)

右ハ工費一八、四七五圓、竣工予定康徳二年八月二十日、大信洋行請

- (1) 興仁大路、永昌路間宅地造成工事
右ハ施工面積六三、九七五坪、工費二、〇二六圓、竣工予定康徳二年六月二十日、松村組請負ニテ本年四月五日以來施工中ナリシカ工費ノ進捗良ク五月八日竣工セリ
- (2) 安民大路北側沿平街、洪照街間（第一區）宅地造成工事
右ハ施工面積八九、一八六坪、工費一〇、三二〇圓、竣工予定康徳三年七月二十日、鈴木組請負ニテ四月五日以來引續キ施工中ナルカ月末出来高七七%ナリ
- (3) 安民大路北側洪照街、隆禮路間（第二區）宅地造成工事
右ハ施工面積七、九二七坪、工費六、二六五圓、竣工予定康徳二年七月二十日、大同組請負ニテ四月三日以來引續キ施工中ナルカ月末出来高七六%ナリ
- (4) 東萬壽夫街東側建國路附近宅地造成工事
右ハ施工面積五、三六〇坪、工費二、四九圓、竣工予定康徳二年六月三十日、四先公司請負ニテ四月三十日以來施工中ナリシカ工程良好ニ

 7110-4 208

- (1) 東大橋新設工事
右ハ工費一五七、九四四圓、竣工予定康徳二年八月十五日、碓山組請負ニテ康徳元年七月二十一日以來施工中ナルカ五月末出来高六〇%ヲ示セリ
- (2) 東大橋新設工事
右ハ工費三一〇圓、直管ヲ以テ五月十日着手シ五月十四日竣工セリ
- (3) 縣會館前歩道ダイヤル工事
右ハ工費二一四圓、直管ヲ以テ五月一日着工シ五月三日竣工セリ
- (4) 鑛發道路復舊工事
右ハ工費三一〇圓、直管ヲ以テ五月十日着手シ五月十四日竣工セリ

 7110-4 207

シテ予定前五月八日竣工ヲ見タリ
其他

(1) 康徳元年度計畫街路第二回測量
右ハ工費五、六三一圓、竣工期日康徳二年六月三十日、直營ヲ以テ
本年一月以來常時施行中ノモノナリ

(2) 第三回陸盤轢壓工事
右ハ工費一四、五九七圓、竣工期日康徳二年八月三十一日、直營ヲ以
テ本年四月十六日以來引續キ施行中ノモノナリ


(3) 第二區伊通河治水堤防工事調査測量
右ハ工費二〇七圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、直營ヲ以テ五
月四日着手セリ

(4) 五月中ニ納入セラレタル砂、碎石ノ檢收
(5) 鋪裝用小鋪石、止石ノ檢收
(6) 五月中ノ道路占用許可四五件ナリ

S 7110-4 209

G-0009

0123



7110-4

210

G-0009

0124

第十三章 上水關係

五月中實施事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、淨月淨水廠工事概況

(一) 淨月淨水廠築造工事

本工事ハ前月ニ引續キ施工中ナルカ五月中ニ於ケル出來高ハ全工程ノ約二三%ニシテ累計出來高ハ五三%ヲ示セリ

因ニ五月中工事ニ從事セル日爾人監督、爾人職工、人夫ノ延人數ハ二三、二八四人ナリ

(二) 淨月淨水廠取水塔及橋梁新設工事

五月中ニ於ケル主ナル作業ハ取水塔及橋脚ノ混凝土打ニシテ全工程ノ約八〇%出來ヲ示セリ

(三) 淨月淨水廠築造面ゾロツタ製作工事

五月中ニ於ケル製作數ハ二九、四六七個ニシテ累計七七、九二一個、全工程ノ約八〇%出來ヲ示セリ



(四) 淨月淨水廠溢水貯留造工事

本工事ノ掘鑿出來高ハ五月末約一一、五四三立方米ヲ示セルカ其内諱ハ切土約五九・二%、總計一三六、五二一立方米ノ内約八〇、九〇七立方米、軟岩掘鑿ハ一一、一二一立方米、硬岩ハ一九、五一四立方米ノ掘鑿ヲ了セリ

(五) 兩領淨水場築造工事概況

淨水場各池築造狀況ハ左ノ如ク五月末現在全工程ノ約六五%ヲ示セルモノトイフヘシ

地均工 四〇%出來

沈澱池築造 九〇%

濾過池 九〇%

淨水池 五〇%

(六) 急遠濾過機掘付工事

五月中出來高一〇%、累計七五%出來ナリ

(七) 淨水場脚筒井並送水脚筒基礎其他築造工事

右ハ前月ニ引續キ施工中ナルカ五月末出來高六五%ヲ示セリ





61

二、地下水源工事概況

- (3) 浄水場築造ニ伴フ雑工事
右ハ前月ニ引續キ施工中ニシテ五月末九〇%出来ヲ示セリ
- (4) 浄水池唧筒井築造工事
右ハ竣工予定康熙二年七月十日、工費一八、三〇二圓、田中組請負ニテ四月以來施工中ナルカ五月末五五%ノ出来高ヲ示セリ
- (5) 操作台並其他築造工事
右ハ他工事ト連絡施工ノ關係上工期ヲ六月二十日迄延期セルカ現在出来高四〇%ヲ示セリ
- (6) 各池連絡鐵管敷設工事
右ハ現在約四〇%ノ出来高ヲ示セリ
- (7) 炭房工事
本工事ハ竣工予定本年十月三十一日、勝本組請負ニテ五月十八日着工セルカ月末二〇%ノ出来高ヲ示セリ

- (1) 新設屯第三深井戸築造工事
右ハ四月下旬完了シタルヲ以テ目下之カ上家新築ノ設計中ナリ
- (2) 義和屯第七深井戸築造工事
右ハ前月ニ引續キ施工中ナルカ掘鑿深度約七三米ニシテ全工程ノ約五五%出来ニ當レリ
- (3) 工業地帯第一深井戸築造工事
右ハ眞田工務所請負ニテ前月來引續キ施工中ナルカ掘鑿深度二二米、全工程ノ二五%出来ニ當レリ

三、鐵管敷設工事概況

- (1) 淨月潭、南領司家山間七〇〇米送水管敷設工事
五月分鐵管敷設延長三、七六六米、累計一〇、八〇〇米ニシテ未了延長ハ約七八四米ナリ
- (2) 鈴木病院用地内鐵管撤去並西願治路鐵管敷設工事
右ハ工費四〇一圓、助川組請負ニテ四月三十日着工セルカ五月十三日

62



四、給水状態

- 完了セリ
- (3) 鐵道西競馬場線瓦斯管敷設工事
右ハ鈴木組請負ニテ五月二十日着工、全二十九日竣工セリ
- (4) 長春大街附近鐵管敷設工事
右ハ工費一〇、八七五圓、竣工予定七月五日、秋澤組請負ニテ五月七日着工セリ
- (5) 撤水自動車給水用入タシトホスト据付工事
本工事ハ工費三〇二二圓、竣工予定七月五日、助川組請負ニテ五月二十四日着工セリ
- (6) 給水檢取付工事
五月分各戸取付數二三戸ナリ



7110-4

215

秋

(1)

五月中ノ一日平均使用水量左ノ如シ

區域	四月	五月	増減
新建設區域	二、一六六 ^{立方}	二、六五六 ^{立方}	(+)四九〇 ^{立方}
兩濱陸軍兵舎	三、五〇、	三、七、	(+)二、
兩濱附屬地	二、五九五、	二、四九八、	(-)九七、
雜用水	六、	六〇、	(+)五四、
計	五、一七、	五、三八五、	(+)四六八、

(2)

水源並給水能力

前月ト全概ニシテ左ノ如シ

四月迄ニ完成セル水源井	價所	湧水	量
一六	七、六〇〇	噸	(一日)

五、兩新京驛前給水槽築造工事

右ハ前月ニ引續キ銳意進捗ニ努メツツアルカ目下柱脚基礎部工事ハ始メト完了ヲ見水槽部工事ノ準備中ナリ、月末全工程ノ六五%出來高ヲ示



7110-4

216



7110-4

218

66

- (5) 神泉路附近下水工事
右ハ工費四七、七〇四圓、竣工予定康徳二年八月十六日、碓山組請負
テ前月來施工中ナルカ月末三〇%ノ出來高ヲ示セリ
- (6) 富錦路附近下水工事
右ハ工費九七、〇七七圓、竣工予定康徳二年九月三十日、馬井組請負
テ前月來施工中ナルカ月末三五%ノ出來高ヲ示セリ
- (7) 第五廳舎附近下水工事
右ハ工費一五、九三九圓、竣工予定康徳二年七月三十一日、秋澤組請負
ニテ前月來施工中ナルカ月末四〇%ノ出來高ヲ示セリ
- (8) 同光路附近下水工事
右ハ工費五三、七〇七圓、竣工予定康徳二年八月三十一日、尙厚漁組請負
ニテ前月來施工中ナルカ月末三五%ノ出來高ヲ示セリ
- (9) 東安胡同附近下水工事
右ハ工費三六、八八九圓、竣工予定康徳二年八月三十一日、多田工務所
請負ニテ五月八日着工セリ、月末出來高一五%ナリ

65



7110-4

217

- 第十四章 下水關係
- 五月中ノ主ナル下水關係事項左ノ如シ
- (1) 第二汚水唧筒場工事
右ハ竣工予定康徳二年五月八日、長谷川坂本組請負ニテ康徳元年九月十八日着工シ本年四月十八日再着手セルモノナルカ設計變更ノ結果工費一二、七五一圓ヲ以テ五月二十七日竣工セリ
 - (2) 第三汚水唧筒場工事
右ハ工費一八、四六九圓、竣工予定康徳二年六月三十日、清水組請負
ニテ前月ニ引續キ施工中ナルカ月末出來高九五%ヲ示セリ
 - (3) 康徳元年度下水道調査測量工事
右ハ工費五、六五三圓、期日康徳二年六月三十日、直營ヲ以テ康徳元年九月二十日以來引續キ施行中ナリ
 - (4) 康徳元年度後期下水管維持工事
右ハ工費一〇、三〇一圓、期日康徳二年六月三十日、直營ヲ以テ康徳二年一月四日以來引續キ常時施行中ナリ

G-0009

0128

(10) 鐵筋混凝土人孔周壁塊製作工事

右ハ工費一三、八四二圓、竣工予定康徳二年八月三十一日、福井高梁組
請負ニテ本年三月以來引續キ施工中ナルカ月末六〇%ノ出來高ヲ示セリ

(11) 康徳二年度下水管製作工事

右ハ工費一八二、七三二圓、竣工予定康徳二年十月二十日、原組請負ニ
テ四月以來施工中ナルカ月末二五%ノ出來高ヲ示セリ

(12) 五月中ノ各戸取付工事八件ナリ



7110-4

219

G-0009

0129

第十五章 建築関係

一、五月中ノ主ナル建築實施事項左ノ如シ

- (1) 建築申請書ノ審査
- (2) 損失補償法ニヨル建物價格ノ鑑定
- (3) 建設区域内建物台帳ノ整理
- (4) 建設区域内計畫圖ニ土地契約人ノ記入
- (5) 建設区域内建物配置圖ノ作成
- (6) 出願件數及戸數調査
- (7) 建築認可呈請書提出方督促通知書ノ作成
- (8) 竣工及認可建物ノ統計表作成
- (9) 整理カドノ作成
- (10) 南嶺弓家山淨水場急速濾過池上家築造工事
右ハ前月ニ引續キ田中組請負ニテ施工中ナルカ予定通り六月三十日竣工ノ見込ナリ



7110-4

221

二、建築出願審査概況

- (11) 南嶺弓家山淨水場沈澱池薬品混和室築造工事
右ハ前月ニ引續キ田中組請負ニテ施工中ナルカ予定通り六月三十日竣工ノ見込ナリ
- (12) 南嶺弓家山淨水場唧筒室新築工事
右ハ前月ニ引續キ田中組請負ニテ施工中ナルカ八月三十一日竣工ノ予定ナリ
- (13) 淨月潭貯水池水取入口ノ設計
- (14) 土木科貨物自動車並倉庫新築工事
右ハ大高組請負ニテ五月十四日着工、七月八日竣工ノ予定ナリ
- (15) セメント倉庫修繕其他工事
- (16) 博覽會建物配置試案ノ作成
- (17) 建設区域内下水管配置圖寫ノ作成
- (18) 建築材料ノ單價調査



7110-4

222

(2) 白山公園

五月中ノ本園實施作業左ノ如シ
(一) 苑路造成其他

新設苑路 幅五米 約二〇〇米
全 幅三米 約四七〇・
既設苑路ニ補修並排水溝ヲ施スノ外炭殻及砂ヲ敷込キタル延長七四〇米ナリ

殘餘約二割ノ工程ハ豫算ノ關係上遂次施工ノ方針ニシテ今後ハ大同大街ヲ隔テテ相接續スル白山、牡丹兩公園及順天公園ノ造園ニ主力ヲ傾ケテ四園ノ相關的完成ヲ期スル計畫ナリ
尙本月ヨリ實施ノ本公園内各種施設利用收入金左ノ如シ
(一) 賣店經營地使用料 四ヶ所 一、二六三・圓一五
(二) 團體特別使用料 一一件 五九・〇〇
(三) 短艇使用料 計 一、五三十一・四五

S 7110-4 228

公園總面積	・	三一、二一六・〇	坪
碧波塔面積		五〇、〇〇〇	・
芝生地面積		九一、四〇〇	・
植栽地面積		一四、二七〇	・
苑路面積		二八、〇〇〇	・
植栽樹木數		四九、四八〇	本
組合セ運動機具		一	台
向合ヒスウイング		二	・
三方滑走台		一	・
短艇		二五艘	
涼亭		四	個
橋 (通天、又新、洗影、長虹)		四	基
放生魚		約八〇、〇〇〇	尾
ベンチ		二〇	台
テニスコート		三	個
總經費概算		一、三七五、五〇〇	圓

S 7110-4 227

- (一) 鑑ミ豫算ノ許ス範圍ニ於テ可及的早急ニ進捗セシムルコトトセリ
- (二) 整地
 - 一般整地並芝生造成ノタメ本月中三〇、〇〇〇坪(全面積ノ1/3)ニ亘ル作業ヲ行ヘリ
- (三) 植栽
 - 近郊ヨリ自然生アヤメ及櫻草ヲ採取シテ之ヲ涓流ノ兩岸ニ植栽シ、
 - 驛站方面ヨリ楊六〇〇本、杏樹三〇〇本ヲ搬入シテ園内第一區ノ外
 - 橋内側及涓流附近ニ移植セリ、尙ホ第二區五色街苑路ニ定植セル柳
 - ノ大樹六本ハ揚家屯方面ヨリ搬入移植セルモノナリ
- (四) 涓流
 - 梅雨期ヲ目前ニ控フルヲ以テ護岸補修並石堰等ヲ實施シ旁ヲ風致ノ
 - 増進ヲ計レリ
- (五) 苑路
 - 第一區 苑路全体ニ砂鋪裝ヲ行ヒボンプ場附近ニハ縁石ヲ置キ花壇
 - 連絡路ヲ構築セリ



7110-4

230

- (一) 植栽工事
 - 今春滿鐵ヨリ購入ノテリハド口、落葉松、ギハダ、シナノキ、楡、
 - サイカチ、ノニレ等ノ苗木二、二二九本ヲ定植スルノ外前年度植栽
 - 分ニシテ苑路變更ニ伴フ移植ライラツタ、ギハダ、柳、杏等約五〇
 - 〇本ニ上レリ
- (二) 花壇
 - 前月中ニ花壇苗床ノ區劃整地ヲ了シタルヲ以テ今月ハ絹芝並花卉種
 - (ルピナス、ジニア、ロベリア、石竹、ナスダチウム、バアペナ等)
 - ヲ播種シ、姫百合、山百合、ダリア、カンナ、桔梗、芍薬等ノ球根
 - 宿根ヲ栽培スルノ外澁水並除草ヲ施行セリ
- (三) 整地並運動器具ノ設備
 - 花壇東方ニ約八〇〇坪並兒童遊戯地域ノ整地ヲ行ヒ、椅子ブランコ
 - 二、組合セ運動器具一、滑走台一ヲ設備セリ
- (四) 牡丹公園
 - 本公園モ白山公園ト等シク附近住宅地ノ遂日増加ヲ見ツツアル形勢ニ



7110 4

229

第二區 苑路補修ヲナスノ外苑路ノ兩側ニ楡ノ生籬ヲ植付ケ、排水溝ヲ數箇所ニ設ケタリ

(5) 温室並花園

温室育成ノ花卉類ハ益々妍ヲ競ヒツツアルカ本月ハヨリウス、松葉菊、パンチ等ノ植付ヲナセリ、本月中ノ賣上高ハ四三〇點、五七・七三圓ナルカ本年度賣上累計ハ六一二・六三圓ナリ

(4) 順天公園

(一) 植栽 曩ニ滿鐵ヨリ購入セル奉天黒松、マギ、マユミ、ハシドヒ、川柳等及ヒ近郊ヨリ搬入セル楊、柳等合計五、四四六本ノ定植ヲ行フノ外、藥草園ニイカリ草、甘草、同香、ヒヨス等ノ苗三八種、種子四三種ヲ定植及播種セリ

(二) 苑路、整地

園内路型二、九八〇坪ヲ造成シ芝生用地一二、六〇〇坪ヲ整地スルト共ニ第一區ノ設計變更ニ着手中ナリ



7110-4

231

二、苗圃

(1) 第一苗圃

曩ニ滿鐵ヨリ購入セル樹木一五、六〇〇本ハ前月其ノ~~25~~ヲ植栽セルヲ以テ本月ハ殘部~~25~~ノ植栽ヲ完了セリ

前月中二、五〇〇坪ノ播種床ヲ準備シ之ニ本月初旬ヨリコニハザクヲ、トシヨウ、黒松、アカシヤ、イタチ萩、ネグンド楓、カラコギ楓、萩、蔦、ニレ、キザサゲ、ハシドイ、ハゼ、カンボク、公孫樹、朝鮮五葉松、マユミ、ナナカマド等一〇二封度ヲ播種セリ、播種床ノ灌水ハ毎日一回トセリ

(2) 第二苗圃

本月ハ植栽ノ特記事項ナク、常時保護監視ヲ行ヘリ

三、腰站淨月潭貯水池造園植栽工事

前月ニ引續キ樹木ノ移植作業ヲ實施シ本月予定ノ如ク第一區ニ於ケル移植二八〇本、挿木一、〇〇〇本ヲ完了セルカ内譯左ノ如シ

(一) 堰堤西南部落附近ヨリ同地後山ニ移植ノ分



7110-4

232

四、運動場

本月ハ豫算ノ關係上單ニ維持管理ニ止メタルヲ以テ特記事項ナシ

- (一) 柳、ノニレ、ドロノ木、胡桃、サンザシ、楷樹等一三年乃至三〇年生計七〇本
- (二) 腰站西側ヨリ全高地ニ移植ノ分
柳(五年乃至八年生)二〇〇本
- (三) 腰站東部ヨリ西側ニ移植ノ分
ドロノ木、柳(八年乃至一五年生)一五〇本、其他挿木六〇〇本
- (四) 腰站東部ヨリ南溝ニ移植ノ分
ドロノ木、柳、ノニレ等(五年乃至二五年生)五〇〇本

S 7110-4 233

第十七章 工事件名表
一、五月中ニ着工セル工事件名左ノ如シ

(着工、竣工共ニ本月中ノモノ
ハ竣工ノ部ニ記載ス)

工番	工事件名	起案科名	金額	着手年月日	竣工予定年月日	請負人
三三三	元壽路下水管一部延長工事	土木	五四九・〇九	康徳 二、五二九	康徳 二、六一〇	有馬組
三二四	大同公園内家屋移轉跡地整理工事	土木	六六〇・〇〇	二、五三一	二、六七	同和 公司
三二五	セメント倉庫修繕其他工事	建築	四〇〇・〇〇	二、五三一	二、六三	大高組
康二年 二七	東安胡同附近下水工事	土木	三六八八八・五八	二、五八	二、八三一	多田 工務所
二八	長春大街附近鐵管布設工事	水道	一〇、八七五・三五	二、五七	二、七五	萩澤組
二九	康徳二年度道路築造用境界 ブロット並ブロット製作工 事	土木	二五九〇八・四九	二、五二	二、八二〇	福井 高梨組
三〇	土木科自動車庫並倉庫新築 工事	土木	二、四三〇・〇〇	二、五一〇	二、七八	大高組

S 7110-4 234

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 工 日 月 年	竣 工 日 月 年	請 負 人
康元年 一五二	第二汚水唧筒場工事	土木	一、二七四〇・九七	元、九、一八 再着手	康元年 二、五、二七	長谷川 坂本組
一八五	興仁大路第二區D級テルフ オード基礎工事	土木	八四六九・六八	元、〇、一〇	二、五、八	鐵道 工業
二一九	南嶺子家山淨水場送水唧筒 基礎其他築造工事	水道	七二九三・九六	元、一、六	二、五、三一	田中組
二二二	新發路八島通間(附屬地境 界)道路道形及宅地造成工 事	土木	一、六八三・一五	元、一、八	二、五、一六	有馬組
二七九	新發路第三深井戸築造工事	水道	九、一五〇・〇〇	二、一、三三	二、五、一〇	鐵道 事務所
二九七	興仁大路永昌路間宅地造成 工事	土木	二、〇二五・二一	二、四、五	二、五、八	松村組
三〇二	電灯ト倉庫番小屋増築及 石炭庫移轉工事	建築	八八四・七〇	二、四、四	二、五、一	宅見組



7110-4

236

二、五月中ニ竣工セラル工事件名左ノ如シ

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 工 日 月 年	竣 工 日 月 年	請 負 人
康二年 三一	南嶺淨水場煖房工事	水道	一九、三六一・九四	康元年 二、五、一八	康元年 二、〇、三一	勝本 商會
三二	大同公園入口附近路面鋪裝 並側溝築造工事	土木	二、七〇二・五三	二、五、一四	二、七、三	清水組
三三	興安屯同外三街碎石鋪裝並 側溝築造工事	土木	一、六二二・一〇	二、五、一六	二、七、三一	昭 和 土 木
三四	崇智胡同外十街碎石鋪裝並 側溝築造工事	土木	一九、二五〇・八〇	二、五、一六	二、八、一〇	吉川組
三五	西朝陽路北側興亞街西万壽 大街元壽路間第二區道形及 宅地造成工事	土木	一、九〇〇・〇〇	二、五、二〇	二、七、二五	森本組
三六	撒水自動車用スタンドボス ト掘付工事	水道	二、〇二一・九六	二、五、二四	二、七、五	助川組
三七	長春大街附近道路道形築造 工事	土木	一、八一五・〇七	二、五、二七	二、七、二〇	後藤組
三八	福安屯第二深井戸唧筒所新 築工事	水道	一、九〇六・三五	二、五、二七	二、七、一〇	京 城 阿川組



7110-4

235

G-0009

0138

工番	工 事 件 名	起案 科名	金 額	着 月 日	竣 工 日	請負人
大正二年 二七八	淨月潭堰堤築造工事	水道	五〇九、五三三・八七	康徳 元、四二〇	康徳 二、九三〇	礪谷組
康元年 四九	東大橋新設工事	土木	一六九、八七二・九九	元、七二一	二、八一三	碓山組
六二	各唧筒所間送水管及配水本 管補修工事	水道	五七、一三・〇〇	元、七一一	二、六三〇	直營
六三	水道鐵管敷設測量工事	水道	二、五五・〇〇	元、七一一	二、六三〇	直營
六四	鐵管検査(配水管)工事	水道	三、三一・〇〇	元、七一一	二、六三〇	直營
六五	鐵管検査(送水管)工事	水道	二、九四・〇〇	元、七一一	二、六三〇	直營
六九	各水源井水量其他調査工事	水道	五五、一・一〇	元、七一一	二、六三〇	直營
一一六	南新京驛前給水槽築造工事	水道	一五四、五八八・九八	元、八三三	二、六三〇	高岡組
一四七	南嶺町家山浄水場急造施設 池上家新築工事	建築	四一、六三五・八七	元、九一九	二、六三〇	田中組
一四九	第三汚水唧筒場工事	土木	一八四、六八・八〇	元、九一五	二、六三〇	清水組

S 7110-4 238

康元年 三一〇	南嶺町家山浄水場急造施設 機用操作台並其他工事	水道	一〇、三三・七七	康徳 二、四一七	康徳 二、五二〇	田中組
三一四	東万壽大街東側建國路附近 宅地造成工事	土木	二四八、四六	二、四三〇	二、五二七	四公司
三一五	鈴木病院用地内鐵管撤去並 西順沿路鐵管布設工事	水道	四〇一・三八	二、四三〇	二、五二三	助川組
三一六	第三回淨月潭附近流量調査 其他工事	水道	七二五・九〇	二、四一一	二、五三一	直營
三一七	大同大街康徳會館前歩道多 イル委託工事	土木	二一三・九八	二、五一	二、五一〇	直營
三一八	鋪裝道路復舊工事	土木	三〇九・九二	二、五八	二、五一五	直營
三一九	白山公園福安屯間私設電話 線路撤去工事	水道	二三八・〇〇	二、五一六	二、五二〇	電氣
三二〇	新發屯第一號淺井戸唧筒所 撤去其他工事	水道	四八九・九〇	二、五一六	二、五三〇	鈴木組
三二一	鐵道西賽馬場線瓦斯管布設 工事	水道	二七二・五一	二、五二〇	二、五二九	鈴木組
三二二	豐樂路附近制水辨移設工事	水道	一九・八〇	二、五一八	二、五二〇	長谷川 工務所

S 7110-4 237

二七三	康徳元年度後期道路維持修繕工事	土木	二四九八二・九九	一、一、一	二、六三〇	直營
二七〇	康徳元年度後期使用材料内梓石徴収	土木	一、二二〇・八〇	二、一、二	二、六三〇	直營
二六四	福安屯第三深井戸脚筒所新築工事	水道	一、一五一・三五	元一、二七	二、五一〇	東洋シ ブツル
二二九	雨樋弓家山浄水場藥品混和室急速濾過至電力引込工事	水道	一、九七九・〇〇	元、一	二、八三一	電燈廠 委託
二二八	淨月潭堤築造取水塔及橋梁架美工事	水道	三、六七六・〇六	元二、一五	二、六三〇	柳谷組
二二四	東萬壽大街(東朝陽路天慶路間)麻平街一部道路道形築造工事	土木	一、四六三・〇二	元一、二〇	二、八三一	公福 司昌
二二三	西萬壽大街(萬壽路西朝陽路間)道路道形築造工事	土木	五、三九一・二四	元一、一六	二、七三一	三田組
一八二	順天大街道形及暗渠築造其他工事	土木	二、四八七九・〇〇	元一、〇七	二、七三〇	鈴梅組

S 7110-4 240

一六九	康徳元年度下水道調査測量工事	土木	五、六四・〇〇	元、九一四	二、六三〇	直營
一七五	西萬壽大街(天慶路元壽路間)一部道路道形築造工事	土木	一〇、一四八・五三	元、九二七	二、六三〇	三田組
一七九	第一區第二區淨月潭水源池弓家山浄水池間送水鐵管敷設工事	水道	一四三、六九八・一九	元一〇、五	二、六三〇	福高組
一八〇	第三區第六區驛站水源池弓家山浄水池間送水鐵管敷設工事	水道	一五二、二二九・八二	元一〇、六	二、六三〇	阿川 城
一八一	第四區第五區驛站水源池弓家山浄水池間送水本管敷設品混和室新築工事	水道	一四六、九〇七・七五	元一〇、六	二、六三〇	後藤組
一九一	雨樋弓家山浄水場沈澄池藥品混和室新築工事	建築	一八三、二八・六九	元一〇、一〇	二、六三〇	田中組
一九四	綜合運動場管理維持工事	計畫	八五三・五六	元一〇、一六	二、六三〇	直營

S 7110-4 239

G-0009

0140

三〇八	三〇七	三〇六	三〇三	三〇〇	二九九	二九八	二九三	二九二	二八七	康元年
淨月潭堰堤溢水路築造工事	和順公園造園工事	南嶺弓家山淨水場唧筒室築造工事	南嶺弓家山淨水場唧筒室築造工事	衛成病院東側車道碎石鋪設工事	安民大橋北側洪原街陸路間(第二區)宅地造成工事	安民大橋北側浴平街洪原街間(第一區)宅地造成工事	安民大橋北側浴平街洪原街間(第一區)宅地造成工事	義和屯第七深井戸築造工事	人孔及雨水枳増設工事	南嶺弓家山淨水場各池聯絡鐵管敷設工事
水道	計畫	水道	水道	土木	土木	土木	水道	土木	土木	水道
二〇、三〇七・七七	七二八・〇五	三四七六〇・五〇	一八三〇一・五五	五三七六・五一	六二六四・九七	二〇、三一九・二〇	九、二二二・五〇	八、九二二・四四	二〇、六三二・一一	二〇、六三二・一一
二、四一七	二、四一〇	二、四一三	二、四一五	二、四一五	二、四一三	二、四一五	二、三三〇	二、三三〇	二、三三〇	二、三三〇
二、七三一	二、六一〇	二、八三一	二、七一〇	二、六一〇	二、七二〇	二、七二〇	二、六一〇	二、六一〇	二、六一〇	二、六一〇
備谷組	直營	田中組	田中組	京 城 土 木	大同組	鈴木組	後野組	直營	直營	田中組

7110-4 242



二七五	二八三	二八二	二八一	二八〇	二七八	二七七	二七六	二七四	二七三	康元年
白山公園造園管理工事	計畫區域内區劃測量附帶工事	路線中心測量並附帶工事	駅站淨月潭用地土地測量工事	建設事業區域内土地調査工事	康徳元年度後期下水管維持工事	康徳元年計畫街路第二回測量工事	順天公園管理並ニ造園(其ノ二)工事	大同公園植栽施設工事	牡丹公園築造並ニ管理(其ノ二)工事	牡丹公園築造並ニ管理(其ノ二)工事
計畫	計畫	土木	土地	土地	土木	土木	計畫	計畫	計畫	計畫
六九〇八・四〇	二、四七三・二〇	一、六〇〇・〇〇	四、七九五・二〇	七、五五八・〇〇	一、〇、三〇〇・六〇	五、六三〇・一四	五、一七四・五二	七、三二一・〇〇	六、三七八・〇〇	六、三七八・〇〇
二、一、一	二、一、四	二、一、四	二、一、四	二、一、四	二、一、四	二、一、二	二、一、一	二、一、一	二、一、一	二、一、一
二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇	二、六三〇
直營	直營	直營	直營	直營	直營	直營	直營	直營	直營	直營

7110-4 241



G-0009

0141

一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一	一〇	九	八	七
同光路附近下水工事	義和路附近車道碎石鋪裝並側溝築造工事	第五廳舍附近下水工事	西順治路外七街碎石鋪裝並側溝築造工事	康徳二年度下水管製作工事	盤石路外一街〇級碎石鋪裝工事	吉林大路一部小鋪石鋪裝工事	富錦路附近下水工事	神泉路附近下水工事	吉林大路〇級碎石鋪裝工事	順天公園以南至聖大路間第一區同治街遺形及暗渠築造工事	順天公園以南至聖大路間第一區同治街遺形及暗渠築造工事
土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木
五三七〇・六七九七	三一、八一五・一七	一五九三九・四〇	二八六九〇・八八	八二、七三一・八〇	一〇〇四三・一一	一七〇六一・六九	九七〇七六・八六	四七七〇三・六九	一三、〇二一・七五	一三、〇二七・四四	一三、〇二七・四四
二、四二三	二、四一九	二、四一八	二、四一五	二、四一五	二、四一五	二、四一八	二、四一五	二、四一六	二、四一八	二、四一八	二、四一八
二、八三二	二、八一〇	二、七三一	二、七三一	二、七三〇	二、七一五	二、七一五	二、九三〇	二、八一五	二、七二〇	二、七二〇	二、七二〇
高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組

7110-4

244

七	六	五	四	三	二	一	〇	九	八	七
興安大路線路西小鋪石鋪裝工事	興仁大路順天公園間(第一區)殘部遺形築造工事	盤光路外二街小鋪石鋪裝工事	豐樂路外二街路小鋪石鋪裝工事	興亞街外二街小鋪石鋪裝工事	同治街小鋪石鋪裝工事	鐵筋混凝土人孔周壁塊製作工事	第三回路盤壓工事	大同公園正門築造工事	防水矽比軟試驗並混凝土管製作工事	防水矽比軟試驗並混凝土管製作工事
土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	土木	計置	水道	水道
三七一九〇・七六	三四二八・八八	三六二一〇・六四	三八一七九・三八	九六〇四二・三三	二五二五八・一四	一三八四一・五五	一四五九七・〇〇	四三、一二九・九五	二三八、三九	二三八、三九
二、四一	二、四一	二、三三二	二、三三二	二、三三〇	二、三三〇	二、三三九	二、四一六	二、四二五	二、四一七	二、四一七
二、七二〇	二、七二〇	二、七二五	二、七二五	二、七二〇	二、七二〇	二、八三一	二、八三一	二、六九五	二、六二〇	二、六二〇
高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組	高岡組

7110-4

243

G-0009

0142

二六	二五	二三	二二	二一	二〇	一九
全 (B號)	康德二年度道路築造用境界 ブロック縁石ブロック並 ブロック製作工事(A號)	工業地帯第一深井戸築造工 事	西朝陽路北側興亞街西萬壽 大街元壽路間(第一區)道 形築造及宅地造成工事	大同大街與仁大路アスフ ルト鋪装工事	順天公園以南至聖大路間 (第三區)道形築造工事	順天公園以南至聖大路間 (第二區)道形築造工事
土木	土木	水道	土木	土木	土木	土木
一八四七四・二一	二三〇三二・〇四	四五〇〇・〇〇	八〇五〇・〇〇	二二三・二六四・一四	五〇五〇・〇〇	三八〇〇・〇〇
二、四二九	二、四二八	二、四二五	二、四二四	二、四二二	二、四二三	二、四二三
二、八二〇	二、八二〇	二、七一五	二、八三〇	二、八二五	二、七二〇	二、七二〇
洋大 行信	工務所 市瀬	工務所 眞田	有馬組	日 本 組	硬山組	尚 厚 組

以上



7110-4

245

G-0009

0143