

七  
滿  
洲  
國

G-0043

0074

分類 G 2002

東亞局  
公普通第四三七號


昭和十二年十月三十日

第三課

昭和十二年十月九日 接受

在 吉林

總領事代理 中野 高



外務大臣 廣田 弘毅 殿

第二松花江ダム建設工事概況報告ノ件

産業五ヶ年計画ニ基ケル滿洲國最大ノ土木工事タル第二松花江ダム建設工事ハ各方面ニ多大ノ關心ヲ集メツツ着々其準備工事ヲ進メ居リ從業員宿舍其他諸準備モ順調ニ進捗シ愈々來ル十一月六日第一歩タル堰堤締切工事ノ起工式ヲ舉グコトトナリタルカ諸工事準備狀況大体左ノ通ナリ

一、工事從業苦力  
直營事業トシテダム現地ヨリ約十軒下流ニ於ケル砂利採取ノ苦力

千四百名（武装解除セラレタル元冀東保安隊員）及上流約十軒ニ於ケル工事用木材ノ伐採苦力約百名アリ

二、從事員住宅  
來年度ニ於ケル本格的工事着工期ニ收容スヘキ約三千ノ從事員宿舍ハ目下數名ノ請負者ノ手ニヨリ建築中ニシテ來年八月迄ニハ百四十戸ノ豫定ナルカ現在完成セルハ既ニ四十戸ナリ

三、修繕工場  
工事進捗ト共ニ工事ニ使用セラルヘキ各種機械類ノ修繕又ハ小器具ノ製造ノ爲ノ工場ハ目下濫谷工務所ニ於テ建築中ナリ

四、鐵道敷設工事  
滿鐵ノ手ニ依ル京圖線龍潭山驛（吉林ノ次驛）ヨリダム現地ニ通

スル鐵道路面ハ現在八分進リ完成シ目下阿什哈達ノトンネル掘鑿中ナルカ明年四月迄ニハ全工程ヲ了シ今冬結氷期ニ完成部分ノレール敷設ヲ行フ筈

五、ダム締切

G-0043

0075

河ノ一部分ヲ堰キ止メ之ニダムヲ建設セントスル本格的直營工事  
ハ十一月六日起工式ヲ舉行ノ豫定ニテ之カ準備作業ニ晝夜兼行ニ  
テ從事中

六都市計畫

目下ノ處々現地ニ於テハ約二千ノ従業員アル處將來ノ計畫トシ  
テ約二萬五千人ヲ收容シ得ヘキ都市計畫ヲ立テ之カ主要道路ハ既  
ニ完成ヲ見居レリ尙之ニ伴フ日本小學校設置計畫（滿鐵ニ於テ立  
案中、明年度中ニ設立ノ豫定）乃至ハ現地ニ對スル物資供給機關  
吉林三產組合ノ進出等種々計畫セラレ居レリ

右何等御參考迄報告申進ス

本信寫送付先 在滿大使

在滿各總領事 敦化

G-0043

0075