

8280
 第一四一號

(裁決)行決後 覽回後	連 帶		執行指定 大臣	決裁指定	保存期限
	長(部)局	長(部)局			
			大臣		受領 番號
			委		密受第四六〇號
			政務次官		
			委		備字樂増産設備完成期日延期ノ件
			政務次官		
			大臣		起元縣(課名)
			局長		
			主任		審記者
			主任		
			主任		陸軍
			主任		
			主任		軍
			主任		
			主任		整備局戰備課
			主任		
			主任		昭 和 年 四 月 六 日
			主任		
			主任		昭 和 年 四 月 六 日
			主任		
			主任		昭 和 年 四 月 六 日
			主任		
			主任		昭 和 年 四 月 六 日
			主任		
			主任		昭 和 年 四 月 六 日
			主任		

政務官 同付(決行前)

(決行後)

審記者

陸軍

陸

軍

二月三日附陸支密第六〇號ニ依ル火藥原料増産ノ命令中朝鮮皇
 業火藥株式會社ニ對スル硝子藥増産ノ件ハ會社側ノ實情ニ鑑ミ其ノ
 完成期ヲ昭和十三年六月中旬頃ト變更セラシタルニ付通廉ス
 「追テ朝鮮總督府へ通廉濟ニ付申添フ」

(陸支密)

大官ヨリ陸軍造兵廠長官、企画院次長、大藏、海軍、商工、
 拓務次官、朝鮮總督府政務總監へ通廉

陸支密第一〇五九號 昭和拾參年四月六日

陸支密第一〇五九號 昭和拾參年四月六日

「内追書ハ拓務次官ノミ



0330



秘

別紙添付

陸軍省 密受第四ノリ

陸造總秘第五三八號

硝子薬増産設備完成期日延期ニ關スル件通牒

昭和十三年三月三十日

陸軍造兵廠總務部長 前田 治

硝子薬製造會社 樋沼鏡一殿

當廠管理工場タル朝鮮窒素火藥株式會社ヨリ首題ノ件ニ關シ別紙ノ通牒情書提出アリタルニ就テハ完成期日延期ハ事情止ムヲ得サルモノト認メラルルニ付完成期日延期方取計ヒ相成度



(日本標準規格 B-5)

昭和十三年三月廿二日

大阪市北区宗是町壹番地

日本窒素肥料株式会社

庶務部長 山本登美雄



陸軍大臣 杉山 元 殿

陳 情 書

拜啓陳者去ル昭和十三年二月二十日附陸支密第六〇〇號貴狀ヲ以テ
朝鮮窒素火藥株式會社與兩工場ニ於テ概ネ四月頃迄ニ陸軍用SU劑
月産六〇噸ニ必要ナル措置ヲ講スヘキ旨御命令ニ預リ以來百万速成
方盡力仕候處最モ肝要ナル装置材料タル「ステインレス スチール」

ノ輸入ガ豫定ヨリ甚シク遅延シ最近ニ至リテ五月中旬現場到着ノ豫
定ナルコト判明致シ候而シテ之カ工作措付ニ約一ヶ月ヲ要シ可候得
共昭和十三年六月十日頃ニハ右月産六〇屯製造ニ必要ナル措置ヲ了
シ得ル様努力可致候間何卒事情御諒承被成下前記御命令ノ増産期日
ヲ右ノ如ク御延期被成下度御願甲上候

敬 具