

六、爲替許可及輸入證明

本月中輸入許可セラレタルモノナシ又輸入證明セルモノナシ  
又還送軍需品ノ利用

本月還送材料トシテ受入利用セルモノ左ノ如シ

品目	数量	發送先	摘要	要
火藥箱	九二八六箇	各補給廠	板橋及宇治ニ於テ修理ノ上	
炸藥箱	六三三七箇		利用	

記事ナシ

其ノ六 補給關係事項

其ノ七 技術關係事項

一、研究調查

(一) 研究試驗

1. 小型無煙藥ノ藥勢整理ニ關スル研究

試製七番管狀藥ノ急需ニ伴ヒ砲口煙及焰ヲ滅少セシムヘキ總度ニ關シ技術本部及兵器本部ト打合セタ行ヒ其ノ結果ニ基キ

一三

0448

試製品ニ就キ野外試験ヲ實施シ成分決定ノ対策ヲ得タリ  
2. 航空兵器用爆薬ノ研究

一號淡黃薬ヲ炸薬トセル爆弾（九四式五十粍）ニ就キ對鐵筋

コンクリート壁体爆破效力試験ヲ實施シタル結果左ノ如シ  
(1) 一號淡黃薬ヲ炸薬トセル九四式五十粍爆弾ノ鐵筋コンクリ

ト壁体ニ肩接竝ニ近接爆破威力ハ黃色薬ヲ炸薬トスルモ  
ノニ比シナルモ稍々離隔セル場合ノ爆破威力ニ於ケル差

異ハ不明瞭ナリ尙數量的比較ハ今回ノ試験ニ於テハ明瞭ナズ  
(2) 爆弾、爆破威力測定試験法ニ關シテハ尙検討ノ要アリ  
(3) 爆弾々体肉厚ヲ炸薬ニ適應セシムル件ニ關シテハ將來考慮

#### スルヲ要ス

### 3. 工兵用火具ニ關スル研究

技術本部立會ノ許ニ試製緩燃導火索ニ就キ加溫ハ攝氏六〇度  
二四時間一試験ヲ實施シ外貌検査及燃焼秒時測定ノ結果其ノ  
耐熱度及燃燒秒時共ニ現制式品ニ比シ良好ナルヲ確認セリ

葦バルブヨリ出發スル綿藥ノ製造ニ於テ強綿藥ハ概不所望ノ  
モノヲ得タルヲ以テ目下弱綿藥ノ製造ヲ開始セリ

5. 安瓦薬ノ製造方式ノ改良

安瓦薬ノ機械填實並ニ流動作業方式ニ就テハ豫テ研究中ナリシカ粹量式ニヨル機械填實方式ヲ完成シ機械化ノ癌タリシ工程ヲ解決セルヲ以テ安瓦填實ノ機械化及流動作業方式採用ノ光明ヲ得ルニ至レリ

6. 航空兵器用特種弾及火具並ニ特種弾用薬剤ニ關スル研究

航空技術研究所依託ニ係ルト一〇弾用燒夷劑並ニ點火其ノ他機構ニ就キ類型ノ小弾丸ヲ試製シ試験ヲ實施セルニ點火機構及炸藥景ニ就キ概ネ基準ヲ得タルヲ以テ近クト一〇ニ就キ靜止破裂試験實施ノ豫定ナリ

(二) 製造方式ノ改善並ニ變更

製造方式ノ改良ニ就テ既ニ研究ヲ終リ作業方式化セルモノ左ノ二件アリ何レモ能率ヲ增進シツツアリ (宇治製造所)

名	稱	從來方式ノ概要	改善方式ノ概要	效	果
安瓦薬自動計	バケツヲ以テ薬	考案セル自動計量器ヲ	1. 填薬ニ手加減ヲ加フル如キ技能ヲ要セス		
量器並ニ傳火	大量ヲ考慮シナカ	以テ一定量填薬シ成形	2. 成形具ノ拔取りニ腕力ヲ不要トシ作業手ノ疲勞ヲ皆無トセリ		
具拔取リ機ノ	填薬シ工場車ニ	具拔取リニハ油壓ボン	3. 軌條運搬トセルヲ以テ運搬ラ著シク輕減セリ		
考案ニ依ル填	孔成形ヲ手加減ニ依リ	ブニ依リ機械的トナシ	4. 填薬作業ニ於ケル人員ヲ		
實作業方式ノ	具ノ拔取ニハ保	弾丸ノ移動ニハアンダ	半減セリ		
連續化	ルヲ以テナセリ	ルヲレールトセル小型			
	繫セシム				
	半減セリ				

三

0451

二 設 備

本月諸工事實施ノ状況ハ概不順調ニ進捗セルモ一部人力不足ト統制物資ノ配給ニ起因シテ遅延セル所アリ其ノ進捗状況左ノ如シ

(一) 土地建造物及船舶

(二) 器具機械

費 目 況 況 費	費 目 況 況 費		費 目 況 況 費		費 目 況 況 費	
	作 業 費	納 入 済	作 業 費	竣 功	作 業 費	竣 功
昭和十四年度	七四〇〇二七	六一八	六一三、三〇〇	九四	一、九八七三〇〇	一五三九〇
第四次臨時軍事費	六〇八二七九六	九四	四四八、二四五	一〇〇	一、九〇三〇	九八
	一五五	一〇四四七五八	九七	九七	九三四	九三四

0452

第二次臨時軍事費	二、四〇五六二三	九二七	二〇五五四九	六八・五
第三次臨時軍事費	一、〇三八六五九	九〇・四	九〇・四七二	五八・三
第四次臨時軍事費	八一八〇三二	四四六	五三〇三六	一五二
國防充備費	八二一二九	四四四		

(三) 多摩製造所工事關係

臨時軍事費ニ依ル擴張工事中B地區ニ在リテハ鑿井工事ヲ除キ殆ント大部分完成シ近ク第二工場トシテ一部操業開始ノ豫定ナルモ直營工事中ノ器具機械据付工事ニ於ケル人夫ノ減退著シキト器材ノ納入遲延セルモノアリ銳意之力促進中ナリ

(四) 岩鼻製造所工事關係

前月同様概々順調ニ進捗中ナリ

(五) 宇治製造所及香里工場關係

1. 宇治製造所及香里工場新設及上家新築工事ハ本月末竣工豫定ナリシ

モ配給證明ニ依ル電氣銅、錫、亜鉛ノ諸材料ヲ本月上旬ニ取  
得セシ爲瀧過機用部品製作遲延甚シク之カ爲工事ハ十月二十  
日迄延期セリ其ノ他ハ概々順調ニ進捗中ナリ

2. 香里工場諸工事ハ年度末及新年度初頭ニ於ケルセシントノ入  
手難ノ爲該工事ハ一時中止ノ状況ニアリ最近ニ至リセメント  
漸々順調ニ納入セラレタルモ諸職人夫ノ四散セシモノ多ク材  
料ト人力ノ不平衡ヲ生シ豫定期日ノ竣工ヲ困難ナラシメツツ  
アリ之カ促進ニ極力督勵中ナリ

(内) 押收機械ノ使用状況

記事ナシ

(外) 外國機械ノ納入状況

記事ナシ

三、制式改正及検査ノ諸規格

(1) 制式改正

1. 九九式三十粍爆弾ノ制定

六月十九日附陸普第四一七七號ニテ九九式三十粍爆弾制定セ  
ラル「炸藥二號淡黃藥」

2. 火薬検査法中改正

0454

九番管状薬ノ制定ニ伴ヒ八月十日附陸兵技丁第三九三九號ニ  
テ火薬検査法中九番管状薬ニ關シ改正追加セラル  
ニ關スル制式改正案

3. 爆破用火薬火具九七式方形<sup>灰色</sup>薬々包外被及被包紙ノ貼合セ

九七式方形<sup>灰色</sup>薬々包外被及被包紙ノ貼合セニ關シ防濕及貼  
合セノ完全ヲ期スル目的ヲ以テ制式改正案ヲ八月九日附火造  
甲第四四八號ニテ兵器本部ニ上申セリ

4. 四〇式薬莢爆管塞紙ニ關スル制式改正案

現制四〇式薬莢爆管ハ寒熱地ニ在リテハ塞紙ノ蠟劑龜裂脱落  
及一部軟化ヲ來シ防濕效果適當ナラサルニ依リ塞紙及蠟剤ヲ  
改メ羽二重ニベシアルセルヨリズラツカヨラ塗布セルモノヲ  
使用スル如ク制式改正案ヲ八月十九日附火造甲第四九〇號ニ  
テ兵器本部ニ上申セリ

(二) 檢査ノ諸規格

1. 九七式曲射歩兵砲弾薬々包假検査法案

八月七日附陸兵技丁第三七九三號ニテ九七式曲射歩兵砲弾薬  
藥包ノ検査法ニ關シ指示アリタリ  
2. 炸薬被包防濕用外ニ點塗料規格案

八月五日附火造甲第四三四號ニテ炸藥被包防濕用外二點塗料

規格案ヲ立案兵器本部ニ提出セリ

3. 瓦斯彈用傳火藥室ノ氣密検査ニ關スル意見

曾根製造所作業ノ經驗ニ鑑ミ將來瓦斯彈用傳火藥室並ニ一力  
四一彈用炸藥室ニ對シ氣密検査ヲ實施スルノ必要アルヲ認メ  
タルニ依リ八月二十六日附火造秘第五九二號ニテ兵器本部ニ  
意見提出セリ

(三) 代用品ニ關スル事項

八月一日陸支普第六四三號ニテ各種爆彈用座標ノ品質フエルトシ代用トシテ求  
ル紙(パラフィン浸ヲ施モルモノ)ノ使用差支ナキコトニ定メラル

四 其ノ他

放射教範中改正ノ件

五月八日附陸密第八五五號制定ニ係ル放射教範中不備ノ點アリ之  
カ改正意見ヲ八月九日附火造秘第五一八號ニテ兵器本部ニ提出セ  
リ

其ノ八 會計關係事項

一、豫算ノ増減及其ノ施行